

**Germany-Essen: Building construction work**  
**OJ S 111/2023 12/06/2023**  
**Contract award notice**  
**Works**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Stadt Essen - Immobilienwirtschaft

Postal address: Lindenallee 68

Town: Essen

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 45127

Country: Germany

E-mail: [vergabe@immo.essen.de](mailto:vergabe@immo.essen.de)

Telephone: +49 201/88-60132

Fax: +49 201/88-60136

**Internet address(es):**

Main address: <http://www.essen.de>

**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

General public services

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Systemcontainer zur Schaffung von Schulraum

Reference number: 2022-478

**II.1.2. Main CPV code**

45210000 Building construction work

**II.1.3. Type of contract**

Works

**II.1.4. Short description**

Errichtung von Containermodulbauten zur schulischen Nutzung als Interim an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet

**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

**II.1.7.**

## **Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 8 170 130,00 EUR

## **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

Standorte 1 + 3: - Standort 1: Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. 67, 45359 Essen -  
Standort 3: Schule am Reuenberg, Reuenberg 163, 45357 Essen  
Lot No: 1

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45210000 Building construction work, 44211100 Modular and portable buildings

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Standort 1: Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. 67, 45359 Essen, Standort 3: Schule am Reuenberg Reuenberg 163 45357 Essen, Standort 2: Abzweig Schule am Steeler Tor, Altenbergstr. 12 45141 Essen, Standort 4: Eichendorffschule Heißener Str. 74 45359 Essen, Standort 5: Realschule im Bezirk Zollverein Gelsenkirchener Str. 138 45309 Essen, Standort 7: Glückauf-Schule Bischoffstr. 120 45329 Essen, Standort 8: Parkschule Tiefenbruchstr. 20, 45326 Essen, Standort 9: Abzweig Maria-Wächtler-Gymnasium Isenbergstr. 77 45130 Essen, Standort 6: Helmut-Rahn-Realschule Mülheimer Str. 126 45145 Essen

### **II.2.4. Description of the procurement**

Errichtung von Containermodulbauten zur schulischen Nutzung als Interim an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet.

Herstellen, liefern und montieren von Systemcontainern gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Kaufcontainer. Die Container-Modulbauten dienen als Erweiterung von bestehenden Schulstandorten

mit erhöhtem Raumbedarf. Eckdaten: 10 Stück

1-geschossige Containeranlage mit 4 Unterrichtsräumen

BGF ca. 398 m<sup>2</sup>

Wärmedämmung nach GEG

Zusatzdach als Pultdach

Errichtung Leitungsgraben für Medientrasse

Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.

Termine Standorte 1, 3, 4, 5, 7, 9:

Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 17.07. - 04.08.2023 (innerhalb NRW Sommerferien)

Aufstellung Container: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)

Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 15.12.2023

Nutzungsbeginn: 08.01.2024

Termine Standorte 2, 6, 8:

Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)

Aufstellung Container: 13. - 28.11.2023

Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 16.02.2024

Nutzungsbeginn: 04.03.2024

Es handelt sich um eine Funktionalausschreibung, unterteilt in 5 Lose à 2 Systempavillon

Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.

Containeraufstellung und Nutzungsbeginn: schnellstmöglich

### **II.2.5. Award criteria**

Price

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Standort 2: Abzweig Schule am Steeler Tor, Altenbergstr. 12, 45141 Essen  
Lot No: 2

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45210000 Building construction work, 44211100 Modular and portable buildings

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Standort 1: Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. 67, 45359 Essen, Standort 3: Schule am Reuenberg Reuenberg 163 45357 Essen, Standort 2: Abzweig Schule am Steeler Tor, Altenbergstr. 12 45141 Essen, Standort 4: Eichendorffschule Heißener Str. 74 45359 Essen, Standort 5: Realschule im Bezirk Zollverein Gelsenkirchener Str. 138 45309 Essen, Standort 7: Glückauf-Schule Bischoffstr. 120 45329 Essen, Standort 8: Parkschule Tiefenbruchstr. 20, 45326 Essen, Standort 9: Abzweig Maria-Wächtler-Gymnasium Isenbergstr. 77 45130 Essen, Standort 6: Helmut-Rahn-Realschule Mülheimer Str. 126 45145 Essen

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Errichtung von Containermodulbauten zur schulischen Nutzung als Interim an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet.

Herstellen, liefern und montieren von Systemcontainern gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Kaufcontainer. Die Container-Modulbauten dienen als Erweiterung von bestehenden Schulstandorten

mit erhöhtem Raumbedarf. Eckdaten: 10 Stück

1-geschossige Containeranlage mit 4 Unterrichtsräumen

BGF ca. 398 m<sup>2</sup>

Wärmedämmung nach GEG

Zusatzdach als Pultdach

Errichtung Leitungsraben für Medientrasse

Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.

Termine Standorte 1, 3, 4, 5, 7, 9:

Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 17.07. - 04.08.2023 (innerhalb NRW Sommerferien)

Aufstellung Container: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)

Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 15.12.2023

Nutzungsbeginn: 08.01.2024

Termine Standorte 2, 6, 8:

Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)

Aufstellung Container: 13. - 28.11.2023

Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 16.02.2024

Nutzungsbeginn: 04.03.2024

Es handelt sich um eine Funktionalausschreibung, unterteilt in 5 Lose à 2 Systempavillon

Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.

Containeraufstellung und Nutzungsbeginn: schnellstmöglich

## **II.2.5. Award criteria**

Price

## **II.2.11. Information about options**

Options: no

## **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

## **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Standorte 4 + 6: - Standort 4: Eichendorffschule, Heißener Str. 74, 45359 Essen - Standort 6: Helmut-Rahn-Realschule, Mülheimer Str. 126, 45145 Essen  
Lot No: 3

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45210000 Building construction work, 44211100 Modular and portable buildings

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Standort 1: Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. 67, 45359 Essen, Standort 3: Schule am Reuenberg Reuenberg 163 45357 Essen, Standort 2: Abzweig Schule am Steeler Tor, Altenbergstr. 12 45141 Essen, Standort 4: Eichendorffschule Heißener Str. 74 45359 Essen, Standort 5: Realschule im Bezirk Zollverein Gelsenkirchener Str. 138 45309 Essen, Standort 7: Glückauf-Schule Bischoffstr. 120 45329 Essen, Standort 8: Parkschule Tiefenbruchstr. 20, 45326 Essen, Standort 9: Abzweig Maria-Wächtler-Gymnasium Isenbergstr. 77 45130 Essen, Standort 6: Helmut-Rahn-Realschule Mülheimer Str. 126 45145 Essen

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Errichtung von Containermodulbauten zur schulischen Nutzung als Interim an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet.

Herstellen, liefern und montieren von Systemcontainern gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Kaufcontainer. Die Container-Modulbauten dienen als Erweiterung von bestehenden Schulstandorten

mit erhöhtem Raumbedarf. Eckdaten: 10 Stück

1-geschossige Containeranlage mit 4 Unterrichtsräumen

BGF ca. 398 m<sup>2</sup>

Wärmedämmung nach GEG

Zusatzdach als Pultdach

Errichtung Leitungsgraben für Medientrasse

Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.

Termine Standorte 1, 3, 4, 5, 7, 9:

Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 17.07. - 04.08.2023 (innerhalb NRW Sommerferien)

Aufstellung Container: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)

Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 15.12.2023

Nutzungsbeginn: 08.01.2024

Termine Standorte 2, 6, 8:

Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)

Aufstellung Container: 13. - 28.11.2023

Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 16.02.2024

Nutzungsbeginn: 04.03.2024

Es handelt sich um eine Funktionalausschreibung, unterteilt in 5 Lose à 2 Systempavillon

Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.

Containeraufstellung und Nutzungsbeginn: schnellstmöglich

## **II.2.5. Award criteria**

Price

## **II.2.11. Information about options**

Options: no

## **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

## **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Los IV: Standorte 5 + 7: Standort 5: Realschule im Bezirk Zollverein, Gelsenkirchener Str. 138, 45309 Essen - Standort 7: Glückauf-Schule, Bischoffstr. 120, 45329 Essen  
Lot No: 4

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45210000 Building construction work, 44211100 Modular and portable buildings

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Standort 1: Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. 67, 45359 Essen, Standort 3: Schule am Reuenberg Reuenberg 163 45357 Essen, Standort 2: Abzweig Schule am Steeler Tor, Altenbergstr. 12 45141 Essen, Standort 4: Eichendorffschule Heißener Str. 74 45359 Essen, Standort 5: Realschule im Bezirk Zollverein Gelsenkirchener Str. 138 45309 Essen, Standort 7: Glückauf-Schule Bischoffstr. 120 45329 Essen, Standort 8: Parkschule Tiefenbruchstr. 20, 45326 Essen, Standort 9: Abzweig Maria-Wächtler-Gymnasium Isenbergstr. 77 45130 Essen, Standort 6: Helmut-Rahn-Realschule Mülheimer Str. 126 45145 Essen

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Errichtung von Containermodulbauten zur schulischen Nutzung als Interim an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet.

Herstellen, liefern und montieren von Systemcontainern gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Kaufcontainer. Die Container-Modulbauten dienen als Erweiterung von bestehenden Schulstandorten

mit erhöhtem Raumbedarf. Eckdaten: 10 Stück

1-geschossige Containeranlage mit 4 Unterrichtsräumen

BGF ca. 398 m<sup>2</sup>  
Wärmedämmung nach GEG  
Zusatzdach als Pultdach  
Errichtung Leitungsgraben für Medientrasse  
Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.  
Termine Standorte 1, 3, 4, 5, 7, 9:  
Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 17.07. - 04.08.2023 (innerhalb NRW Sommerferien)  
Aufstellung Container: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)  
Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 15.12.2023  
Nutzungsbeginn: 08.01.2024  
Termine Standorte 2, 6, 8:  
Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)  
Aufstellung Container: 13. - 28.11.2023  
Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 16.02.2024  
Nutzungsbeginn: 04.03.2024  
Es handelt sich um eine Funktionalausschreibung, unterteilt in 5 Lose à 2 Systempavillon  
Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.  
Containeraufstellung und Nutzungsbeginn: schnellstmöglich

#### **II.2.5. Award criteria**

Price

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Standorte 8 + 9: - Standort 8: Parkschule, Tiefenbruchstr. 20, 45326 Essen - Standort 9:  
Abzweig Maria-Wächtler-Gymnasium, Isenbergstr. 77, 45130 Essen  
Lot No: 5

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45210000 Building construction work, 44211100 Modular and portable buildings

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Standort 1: Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. 67, 45359 Essen, Standort 3: Schule am Reuenberg Reuenberg 163 45357 Essen, Standort 2: Abzweig Schule am Steeler Tor, Altenbergstr. 12 45141 Essen, Standort 4: Eichendorffschule Heißener Str. 74 45359 Essen, Standort 5: Realschule im Bezirk Zollverein Gelsenkirchener Str. 138 45309 Essen, Standort 7: Glückauf-Schule Bischoffstr. 120 45329 Essen, Standort 8: Parkschule Tiefenbruchstr. 20, 45326 Essen, Standort 9: Abzweig Maria-Wächtler-Gymnasium Isenbergstr. 77 45130 Essen, Standort 6: Helmut-Rahn-Realschule Mülheimer Str. 126 45145 Essen

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Errichtung von Containermodulbauten zur schulischen Nutzung als Interim an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet.  
Herstellen, liefern und montieren von Systemcontainern gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Kaufcontainer. Die Container-Modulbauten dienen als Erweiterung von bestehenden Schulstandorten  
mit erhöhtem Raumbedarf. Eckdaten: 10 Stück  
1-geschossige Containeranlage mit 4 Unterrichtsräumen  
BGF ca. 398 m2  
Wärmedämmung nach GEG  
Zusatzdach als Pultdach  
Errichtung Leitungsgraben für Medientrasse  
Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.  
Termine Standorte 1, 3, 4, 5, 7, 9:  
Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 17.07. - 04.08.2023 (innerhalb NRW Sommerferien)  
Aufstellung Container: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)  
Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 15.12.2023  
Nutzungsbeginn: 08.01.2024  
Termine Standorte 2, 6, 8:  
Errichtung Medientrasse, Entwässerung: 02. - 13.10.2023 (innerhalb NRW Herbstferien)  
Aufstellung Container: 13. - 28.11.2023  
Fertigstellung inkl. aller Abnahmen: 16.02.2024  
Nutzungsbeginn: 04.03.2024  
Es handelt sich um eine Funktionalausschreibung, unterteilt in 5 Lose à 2 Systempavillon  
Ausführung unmittelbar nach Beauftragung.  
Containeraufstellung und Nutzungsbeginn: schnellstmöglich

#### **II.2.5. Award criteria**

Price

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

The procurement involves the establishment of a framework agreement

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

#### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2023/S 063-187112](#)

#### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

#### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 60312915

**Lot No:** 1

**Title:**

Auftragsvergabe FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

06/06/2023

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH

Postal address: Gewerbepark Stippe 1

Town: Morsbach-Lichtenberg

NUTS code: DEA2A Oberbergischer Kreis

Postal code: 51597

Country: Germany

E-mail: [info@fagsi.com](mailto:info@fagsi.com)

The contractor is an SME: yes

##### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 608 350,00 EUR

##### **V.2.5. Information about subcontracting**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 60312993

**Lot No:** 2

**Title:**

Auftragsvergabe FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH

A contract/lot is awarded: yes

## **V.2. Award of contract**

### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

06/06/2023

### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH

Postal address: Gewerbepark Stippe 1

Town: Morsbach-Lichtenberg

NUTS code: DEA2A Oberbergischer Kreis

Postal code: 51597

Country: Germany

E-mail: [info@fagsi.com](mailto:info@fagsi.com)

The contractor is an SME: yes

### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 586 777,00 EUR

### **V.2.5. Information about subcontracting**

## **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 3018

**Lot No:** 3

**Title:**

Auftragsvergabe KB Container GmbH

A contract/lot is awarded: yes

## **V.2. Award of contract**

### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/06/2023

### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: KB Container GmbH  
Postal address: Steinäcker 1  
Town: Schlüsselfeld  
NUTS code: DE245 Bamberg, Landkreis  
Postal code: 96132  
Country: Germany  
E-mail: [ed@kb-container.de](mailto:ed@kb-container.de)  
The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 674 400,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting****Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 9883

**Lot No:** 4

**Title:**

Auftragsvergabe KB Container GmbH

A contract/lot is awarded: yes

**V.2. Award of contract****V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/06/2023

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 5  
Number of tenders received from SMEs: 5  
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0  
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0  
Number of tenders received by electronic means: 5  
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: KB Container GmbH  
Postal address: Steinäcker 1  
Town: Schlüsselfeld  
NUTS code: DEA31 Bottrop, Kreisfreie Stadt  
Postal code: 96132  
Country: Germany  
E-mail: [ed@kb-container.de](mailto:ed@kb-container.de)  
The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 674 400,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting**

## Section V: Award of contract

---

**Contract No:** 60313020-21

**Lot No:** 5

**Title:**

Auftragsvergabe FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH

A contract/lot is awarded: yes

### **V.2. Award of contract**

#### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

06/06/2023

#### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH

Postal address: Gewerbepark Stippe 1

Town: Morsbach-Lichtenberg

NUTS code: DEA2A Oberbergischer Kreis

Postal code: 51597

Country: Germany

E-mail: [info@fagsi.com](mailto:info@fagsi.com)

The contractor is an SME: yes

#### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 626 203,00 EUR

#### **V.2.5. Information about subcontracting**

## Section VI: Complementary information

---

### **VI.3. Additional information**

Bekanntmachungs-ID: CXS0YRVY16F3ELCR

### **VI.4. Procedures for review**

#### **VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: [vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de](mailto:vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de)

Telephone: +49 221147-3045

Fax: +49 221147-2889

#### **VI.4.2. Body responsible for mediation procedures**

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: [vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de](mailto:vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de)

Telephone: +49 221147-3045

Fax: +49 221147-2889

#### **VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheiten der Bieter und Bewerber sowie auf die Präklusionsregelungen gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB hinsichtlich der Behauptung von Verstößen gegen das Vergabeverfahren hin.

§ 160 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB lautet:

"Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind."

#### **VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: [vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de](mailto:vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de)

Telephone: +49 221147-3045

Fax: +49 221147-2889

#### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

07/06/2023