

321163-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Baustellenüberwachung – ABS Berlin - Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PFA 2 Umbau Bahnhof Zossen einschließlich BÜ-Ersatzmaßnahme B246 (SÜ B246 neu) und ESTW Zossen; Bauüberwachungsleistungen
OJ S 90/2026 11/05/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: jana.schneider@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: ABS Berlin - Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PFA 2 Umbau Bahnhof Zossen einschließlich BÜ-Ersatzmaßnahme B246 (SÜ B246 neu) und ESTW Zossen;
Bauüberwachungsleistungen

Beschreibung: ABS Berlin - Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PFA 2 Umbau Bahnhof Zossen einschließlich BÜ-Ersatzmaßnahme B246 (SÜ B246 neu) und ESTW Zossen;
Bauüberwachungsleistungen

Kennung des Verfahrens: 72da86ee-73f5-438f-8fdb-5b343cdd741f

Interne Kennung: 22FEI59944

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71521000 Baustellenüberwachung

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Deutschland, Region Berlin/Brandenburg

Postleitzahl: 15806

Land, Gliederung (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: ABS Berlin - Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PFA 2 Umbau Bahnhof Zossen einschließlich BÜ-Ersatzmaßnahme B246 (SÜ B246 neu) und ESTW Zossen;
Bauüberwachungsleistungen

Beschreibung: ABS Berlin - Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PFA 2 Umbau Bahnhof Zossen einschließlich BÜ-Ersatzmaßnahme B246 (SÜ B246 neu) und ESTW Zossen;
Bauüberwachungsleistungen
Interne Kennung: f686adc7-93ff-4745-ae0c-14175fa7c814

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71521000 Baustellenüberwachung

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Deutschland, Region Berlin/Brandenburg
Postleitzahl: 15806
Land, Gliederung (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 15/12/2022
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: PUS Projekt und Servicegesellschaft - für Verkehrswesen mbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022851176

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - PUS Projekt und Servicegesellschaft - für Verkehrswesen mbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 01/12/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 12/12/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 697110-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - PUS Projekt und Servicegesellschaft - für Verkehrswesen mbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: NT 14 Ein Wechsel des AN ist an dieser Stelle nicht zielführend. Diese zusätzlichen Leistungen stehen im direkten technischen Zusammenhang zu dem bereits erbrachten Leistungsumfang.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NT 14 Gemäß Vertrag war die Inbetriebnahme des ESTW-UZ Zossen zum 19.07.2024 vorgesehen. Aus nicht von der BÜW zu vertretenden Gründen wurde die IBN ESTW auf November 2024 verschoben. Aufgrund des nicht erteilten Planrechts für die Straßenüberführung Thomas-Müntzer-Straße / L 791 fehlte die rechtliche Grundlage für den Rückbau des alten Bahnübergangs an der Thomas-Müntzer-Str. Daraus folgend musste die alte LST-Anlage in Betrieb bleiben und die Inbetriebnahme des neu errichteten ESTW-UZ in Zossen auf noch unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Absage IBN ESTW erfolgte am 30.10.2024. Dies hatte notwendigerweise eine Neuausrichtung des Projektes zur Realisierung des ESTW mit Um- und Neuplanung LSTAlttechnik als Zwischenzustand zur Folge. Unter Berücksichtigung notwendiger Sperrpausen (u.a. 11/2026 und 02/2027) wurden mit dem AN Bau einvernehmlich eine Änderung der Vertragstermine vereinbart. Das Ende aller Bau- und Ausrüstungsleistungen wurde von 08/2025 auf den 05/2027 verschoben. Die Durchführung des Qualitätsstopfgangs ist Sperrpausenbedingt erst im 09/2027 möglich. Die Fertigstellung aller vertraglichen Leistungen inkl. Bestandsunterlagen verschieben sich vom 31.12.2026 auf den 30.09.2028. Es ist daher notwendig die vertraglichen Vereinbarungen zu den Bauüberwachungsleistungen zu verlängern. Mit dem Nachtrag 12 wurde zunächst eine Vereinbarung über einen reduzierten Personaleinsatz für den Zeitraum unmittelbar nach Absage der IBNESTW ab dem 01.01.2025-30.06.2025 getroffen. Mit dem noch einzureichenden (bereits angekündigten) Nachtrag 17 werden die Bauüberwachungsleistungen zur Realisierung der LST – Alttechnik in den Monaten Juli und

August 2025 abgedeckt (s. hierzu Anlage 4 zum NT 14 des AN). Der vorliegende Nachtrag beinhaltet eine Verlängerung des Personaleinsatzes von 13 Monaten (Hauptleistungen 05.2026 bis 05.2027). Im April 2026 wurde für BÜW KIB und BÜW TK im Verhältnis zur Aufwandskalkulation des Hauptvertrages ein höherer Personalaufwand angesetzt. Die Kalkulation des HV ging zu diesem Zeitpunkt schon von einer Reduzierung der Bauleistungen aus. Dies ist in der aktuellen Planung nicht der Fall. Insofern ist die Personalaufstockung an dieser Stelle plausibel. Insgesamt wurde für den Leistungszeitraum von 05/2026 bis einschließlich 05/2027 ein höherer Ansatz Mannmonate bei BÜB TK (von 0,5 auf 1,0) angesetzt. Aus Sicht der PL kann hier nachverhandelt werden, da der eingesetzte BÜB TK nicht zu 100 % im Projekt zur Verfügung steht. Wir empfehlen den Ansatz von 100 % auf max. 80 % zu reduzieren (Einsparpotential ca. 40 T€). Im Zeitraum 10/2028 bis einschließlich 12/2028 wurde der Nachlauf im Verhältnis zum Hauptauftrag fortgeschrieben (Ansatz 0,5 MA/Monat aus Sicht der PL plausibel). Die Leistungen des Nachtrages 14 sind nicht im vereinbarten Hauptvertrag enthalten und werden dem Grunde nach bestätigt. Es ist ein weiterer Nachtrag zur Abdeckung der zusätzlichen Leistungen im Zusammenhang mit dem notwendigen EBO konformen BÜ km 33,8 notwendig. Diese Leistungen sind nicht Bestandteil des hier vorliegenden Nachtrages.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-O-A
E-Mail: jana.schneider@deutschebahn.com
Telefon: +49 3029755802
Fax: +49 6926553244
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: PUS Projekt und Servicegesellschaft - für Verkehrswesen mbH

Registrierungsnummer: ab86342f-2396-4f7a-b50e-f40c3682ac9d

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 12526

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9a10946d-a959-4978-98a1-a0505bdfd729 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/05/2026 11:56:08 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 321163-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 90/2026

Datum der Veröffentlichung: 11/05/2026