

394676-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK_ABS Hanau-Gelnhausen, PfA 5.17;

Strecke 3600 u. 3677, km 42,4 - 45,9

OJ S 115/2025 18/06/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: Patrick.Diel@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_ABS Hanau-Gelnhausen, PfA 5.17; Strecke 3600 u. 3677, km 42,4 - 45,9

Beschreibung: Strecke: 3600 Frankfurt/M - Göttingen Kilometer: km 42,400 bis km 45,750 / km 39,00 Abschnitt :Hanau – Gelnhausen Die geplanten Maßnahmen befinden sich zwischen der Hailerer Aue im Westen, dem Bahnhof Gelnhausen und Kinzig-Aue im Oste im Main-Kinzig-Kreis, sowie bei km 39,000 im Bereich westlich des Wirtschaftsweges Bruchweg in der Gemarkung Hailer Meerholz. Das Planungsgebiet im Mittelzentrum Gelnhausen liegt circa 20 km nordöstlich vom Oberzentrum Hanau. Der Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Niedermittlau und Hailer-Meerholz ist dreigleisig ausgebaut. Der Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Hailer-Meerholz und Gelnhausen ist zurzeit zweigleisig ausgebaut und verläuft überwiegend geradlinig. Die Maßnahmen sind in folgende Maßnahmepakete gegliedert: Los 1: Oberbau, Erdbau, Kabeltiefbau, Kabelverlegung, Durchlässe, Schallschutzwände, Torsionsbalken, Verkehrsstation Gelnhausen einschl.

Personenunterführung, P&R Platz, SÜ L3202 einschl. Behelfsumfahrung, EÜ Schandelbach, Stützwand Hasselbach einschl. Erneuerung Burgstrasse, 50Hz, Tk Los 2: Gesonderte Ingenieurbauwerke, EÜ Hasselbach, EÜ Kinzig-Flutbrücke, Anpassung EÜ L2306, Anpassung EÜ Rad- und Fußweg

Kennung des Verfahrens: 7fa46570-91d5-4859-9516-ccb52eca2645

Interne Kennung: 22FEI63972

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: 63571

Postleitzahl: Gelnhausen

Land, Gliederung (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Bautechnik, LSW, Oberbau

Beschreibung: Oberbau, Erdbau, KTB, Kabelverlegung, Durchlässe, Flutmulde, LSW inkl.

Torsionbalken, VST Gelnhausen inkl. PU, TK, 50 Hz, EÜ Schandelbach

Interne Kennung: f8f93a62-0944-4967-adab-b0f81170e77a

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 02/01/2024

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023888336-0 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K

Datum der Auswahl des Gewinners: 25/09/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 27/09/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: f7701b7c-3b14-4253-a153-f0a7f1b51143-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 006 Ein Wechsel des AN ist nicht möglich, da die Leistung Bestandteil der vertragliche Leistung ist und ein Wechsel des AN zu einem Wegfall einer Leistung gemäß HLV führt. Ein Auftragnehmerwechsel würde zu erheblichen Zusatzkosten infolge von

Leistungskürzungen im Bauvertrag und neuem Vergabeverfahren führen. Zudem führt ein AN-Wechsel zu erhöhte Abstimmungsbedarf und gefährdet die termingemäße Bauausführung.

MKA 007 Ein Wechsel des AN ist nicht möglich, da die Leistung Bestandteil der vertragliche Leistung ist und ein Wechsel des AN zu einem Wegfall einer Leistung gemäß HLV führt. Ein

Auftragnehmerwechsel würde zu erheblichen Zusatzkosten infolge von Leistungskürzungen im Bauvertrag und neuem Vergabeverfahren führen. Zudem führt ein AN-Wechsel zu erhöhte

Abstimmungsbedarf und gefährdet die termingemäße Bauausführung. MKA 008 Ein Wechsel des AN ist nicht möglich, da die Leistung Bestandteil der vertragliche Leistung ist und ein

Wechsel des AN zu einem Wegfall einer Leistung gemäß HLV führt. Ein

Auftragnehmerwechsel würde zu erheblichen Zusatzkosten infolge von Leistungskürzungen im Bauvertrag und neuem Vergabeverfahren führen. Zudem führt ein AN-Wechsel zu erhöhte

Abstimmungsbedarf und gefährdet die termingemäße Bauausführung. MKA 009 Der AN ist bereits für die Herstellung der EÜ Schandelbach beauftragt. Ein Wechsel des AN ist nicht

möglich, da die Leistung im Zuge des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs erforderlich ist. Ein Auftragnehmerwechsel würde zu erheblichen Zusatzkosten infolge von Leistungskürzungen

und neuem Vergabeverfahren führen. Zudem führt ein AN-Wechsel zu erhöhte Abstimmungsbedarf und gefährdet die termingemäße Bauausführung im gesamten Projekt.

MKA 041 Der AN ist gemäß dem Bauvertrag 22FEI63972 für die Ausführungsplanung und Ausführung des Ersatzneubaus der PU Gelnhausen beauftragt. Aufgrund der erhöhten

Komplexität des Bauvorhabens unterstützt der AN zusätzlich im Zuge der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. MKA 143 Ein Wechsel des AN ist nicht möglich, da die Leistung im

Zuge des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs erforderlich ist und die geänderten Randbedingungen innerhalb der vertraglich geschuldeten Planung zu berücksichtigen sind.

Ein AN-Wechsel führt zu erhöhte Abstimmungsbedarf und gefährdet die termingemäße Bauausführung im gesamten Projekt. Zudem würde ein Auftragnehmerwechsel zu erheblichen Zusatzkosten infolge eines neuem Vergabeverfahren führen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 006 Der AN ist gemäß dem Bauvertrag für die Ausführungsplanung des Ersatzneubaus der EÜ Schandelbach beauftragt. Da die Genehmigungsstatik als Voraussetzung für die Ausführungsplanung derzeit überarbeitet wird, kann die technische Bearbeitung der Ausführungsplanung derzeit durch den AN nicht erfolgen und muss zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. MKA 007 Der AN ist gemäß dem Bauvertrag für die Ausführungsplanung der PU Gelnhausen beauftragt. Da die Genehmigungsstatik als Voraussetzung für die Ausführungsplanung derzeit überarbeitet wird, kann die technische Bearbeitung der Ausführungsplanung derzeit durch den AN nicht erfolgen und muss zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. MKA 008 Der AN ist gemäß dem Bauvertrag für die Ausführungsplanung der STW Hasselbach beauftragt. Da die Genehmigungsstatik als Voraussetzung für die Ausführungsplanung derzeit überarbeitet wird, kann die technische Bearbeitung der Ausführungsplanung derzeit durch den AN nicht erfolgen und muss zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. MKA 009 MKA-Nr. 09: Der AN ist gemäß dem Bauvertrag für die Ausführung des Ersatzneubaus der EÜ Schandelbach beauftragt. Aufgrund der erforderlichen Überarbeitung der Genehmigungsstatik wird es zu einer Änderung des Bausolls gemäß Bauvertrag kommen. Zudem kann der Gemäß Rahmenterminplan festgelegte Baubeginn nicht gehalten werden und muss zu einem späterer Zeitpunkt erfolgen MKA 041 Der AN ist gemäß dem Bauvertrag 22FEI63972 für die Ausführungsplanung und Ausführung des Ersatzneubaus der PU Gelnhausen beauftragt. Aufgrund der erhöhten Komplexität des Bauvorhabens unterstützt der AN zusätzlich im Zuge der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. MKA 143 Der AN ist gemäß dem Bauvertrag für die Ausführungsplanung der Burggasse beauftragt. Aufgrund der im Zuge der Ausführungsplanung geänderten Randbedingungen ist eine Überarbeitung der Planung erforderlich.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
E-Mail: Patrick.Diel@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926543343
Fax: +49 6926520071
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K
Registrierungsnummer: b7cc169a-480d-4d93-b98d-a7f8d09464d3
Postanschrift: Kastellauner Straße 51
Stadt: Treis-Karden
Postleitzahl: 56253
Land, Gliederung (NUTS): Mayen-Koblenz (DEB17)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Kalkulation
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Fax: +49 61052766210

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bd05a1dd-802d-43ad-aaa2-dad6701f2b03 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/06/2025 12:45:47 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 394676-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 115/2025

Datum der Veröffentlichung: 18/06/2025