

446068-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK-Kabeltiefbauleistungen für
Gleiswechselbetrieb Hohe Marter, Nürnberg, Str. 5950
OJ S 129/2025 09/07/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: Fabian.Nierling@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK-Kabeltiefbauleistungen für Gleiswechselbetrieb Hohe Marter, Nürnberg, Str. 5950
Beschreibung: Kabeltiefbau für GWB Hohe Marter; Neubau von 500 Meter Kabeltrog und
Verlegungsleistung von Signalkabel auf 9000 Meter
Kennung des Verfahrens: afae0a7b-7723-44e1-9ebc-82e5e5a79e5e
Interne Kennung: 22FEI60711

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Nürnberg
Postleitzahl: 90402
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK-Kabeltiefbauleistungen für Gleiswechselbetrieb Hohe Marter, Nürnberg, Str. 5950
Beschreibung: Kabeltiefbau für GWB Hohe Marter; Neubau von 500 Meter Kabeltrog und
Verlegungsleistung von Signalkabel auf 9000 Meter
Interne Kennung: c5c9ed8c-4409-48e9-8e4c-94bf1aae4a48

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 28/01/2023
Enddatum der Laufzeit: 01/11/2023

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Salcef Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022863718

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Salcef Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 16/01/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 27/01/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 083730-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Salcef Bau GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 1009 Durch fehlende Sperrpausenzeiten, fehlende (Sicherungs-)Personale, zusätzliche Umsetz- und Rüstvorgänge, sowie witterungsbedingte Einsatzausfälle entstandene Kosten werden durch den Nachunternehmer im Rahmen der Anzeigen Avl 1009. 1014 und 1015 angezeigt. Diese sind dem Grunde nach berechtigt und protokolliert. Eine Scheitern von Gegensteuerungsmaßnahmen durch den AN im Rahmen seiner Mitwirkungs- und Schadensminimierungspflicht ist ausstehend. Diese Störungen im Bauablauf waren lang- und mittelfristig nicht vorhersehbar und kurzfristig unter Mitwirkung aller Beteiligten nicht vermeidbar. 1014 Durch fehlende Sperrpausenzeiten, fehlende (Sicherungs-)Personale, zusätzliche Umsetz- und Rüstvorgänge, sowie witterungsbedingte Einsatzausfälle entstandene Kosten werden durch den Nachunternehmer im Rahmen der Anzeigen Avl 1009. 1014 und 1015 angezeigt. Diese sind dem Grunde nach berechtigt und protokolliert. Eine Scheitern von Gegensteuerungsmaßnahmen durch den AN im Rahmen seiner Mitwirkungs- und Schadensminimierungspflicht ist ausstehend. Diese Störungen im Bauablauf waren lang- und mittelfristig nicht vorhersehbar und kurzfristig unter Mitwirkung aller Beteiligten nicht vermeidbar. 1021 Zur Sicherstellung des IBN Termins erfolgte die Anordnung an die bereits gebundene Ausführungsfirma. Da die Bauleistung beim AN bereits beauftragt ist und sich hierbei um Änderung der Grundleistung handelt, ist aus Termingründen sowie aus Gründen der Abstimmung und Koordination die Einbindung eines weiteren Unternehmers nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Projektleitung nicht sinnvoll und würde erhebliche Mehrkosten verursachen. Die Zuordnung der Mängel- sowie Gewährleistungsansprüche bleibt dadurch eindeutig. 1035 Der AN ist mit den Leistungen Kabeltiefbau beauftragt. Die unter VII. 2.1 beschriebenen zusätzlichen Leistungen stehen im direktem inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten Leistung. Die Einbindung eines weiteren Unternehmens ist aus Gründen der Abstimmung und Koordination mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Daher ist es technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, den AN zu wechseln. 1037 Der AN ist mit der Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau über das Projekt GWB NHMA beauftragt. Zur Verlegung von LSTKabeln sind umfangreiche Änderungen an den Bestandskabelanlagen notwendig, zusätzlich sind Neubauten vorgesehen. Neben dem Verlegen von Kabeln in bestehenden Kabeltrögen und Kabelquerungen, ist das Bauen neuer Kabelkanäle und -querungen zur Anbindung der neuen Elemente der Leit- und Sicherungstechnik Vertragsbestandteil. Der AN meldet Mehrkosten für das Umsetzen von Materialien und Großgeräten zwischen den verschiedenen BE-Flächen an. Die BE-Fläche in der Julius-Loßmann-Straße (Gl. 350-1) war in der ursprünglichen Planung und in den Vertragsunterlagen nicht enthalten. Das Umsetzen von Materialien erfolgte auf Anordnung aufgrund des BE-Flächentausches mit einem anderen Projekt. Der entstandene Mehraufwand ist im Rahmen der Nachtragerstellung detailliert darzustellen und nachzuweisen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 1009 Nach Maßgabe des Vertrages beinhaltet die Aufgabenstellung die Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau. Im Zuge der Ausführung sind verschiedene zusätzliche Leistungen auf Anordnung der PL der DB Netz AG und zur Sicherstellung der terminierten Ausführung dieser Bauleistungen und somit der IBN durch den AN ausgeführt worden. Die hier in vorliegenden Mehrkostenanzeigen aufgeführte zusätzliche Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. Auf Grundlage dieser Bestelländerungen leitet der AN einen Anspruch ab und führt eine Anpassung und Neubewertung der

Aufgabenstellung. 1014 Nach Maßgabe des Vertrages beinhaltet die Aufgabenstellung die Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau. Im Zuge der Ausführung sind verschiedene zusätzliche Leistungen auf Anordnung der PL der DB Netz AG und zur Sicherstellung der terminierten Ausführung dieser Bauleistungen und somit der IBN durch den AN ausgeführt worden. Die hier in vorliegenden Mehrkostenanzeigen aufgeführte zusätzliche Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. Auf Grundlage dieser Bestelländerungen leitet der AN einen Anspruch ab und führt eine Anpassung und Neubewertung der Aufgabenstellung. 1021 Nach Maßgabe des Vertrages beinhaltet die Aufgabenstellung die Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau. Im Zuge der Ausführung sind verschiedene zusätzliche Leistungen auf Anordnung der PL der DB Netz AG und zur Sicherstellung der terminierten Ausführung dieser Bauleistungen und somit der IBN durch den AN ausgeführt worden. Die hier in vorliegenden Mehrkostenanzeigen aufgeführte zusätzliche Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. Auf Grundlage dieser Bestelländerungen leitet der AN einen Anspruch ab und führt eine Anpassung und Neubewertung der Aufgabenstellung. 1035 Der AN ist mit der Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau über das Projekt GWB NHMA beauftragt. Zur Verlegung von LSTKabeln sind umfangreiche Änderungen an den Bestandskabelanlagen notwendig, zusätzlich sind Neubauten vorgesehen. Neben dem Verlegen von Kabeln in bestehenden Kabeltrögen und Kabelquerungen, ist das Bauen neuer Kabelkanäle und -querungen zur Anbindung der neuen Elemente der Leit- und Sicherungstechnik Vertragsbestandteil. Aufgrund der noch nicht vorhandenen Querungen 2 und 5 mussten die Stammkabel 55 und 2551 provisorisch im Rohr verlegt und der Muffenschrank 4 zweifach verkabelt und geprüft werden. Daraus resultiert auch eine zweifache Prüfung des Muffenschrankes 3 und 5. Die Mehrfach-Leistung ist im vertraglich geschuldeten Leistungsumfang des ANs nicht enthalten. 1037 Der AN ist mit den Leistungen Kabeltiefbau beauftragt. Die unter VII.2.1 beschriebenen zusätzlichen Leistungen stehen im direktem inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten Leistung. Die Einbindung eines weiteren Unternehmens ist aus Gründen der Abstimmung und Koordination mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Daher ist es technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, den AN zu wechseln.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-S-E

E-Mail: Fabian.Nierling@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130884252

Fax: +49 69260913730

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Salcef Bau GmbH
Registrierungsnummer: 01ed8a9a-4723-4f64-86cf-26a95f7fee59
Postanschrift: Lechwiesenstraße 66
Stadt: Landsberg am Lech
Postleitzahl: 86899
Land, Gliederung (NUTS): Landsberg am Lech (DE21E)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7643c08e-49f2-4208-9042-3d2c4ac68db8 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/07/2025 16:33:35 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 446068-2025

