

541587-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Komplexmaßnahme Umbau Bf. Bad Schandau Ost

OJ S 157/2025 19/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Komplexmaßnahme Umbau Bf. Bad Schandau Ost

Beschreibung: 21FEI50822 - Komplexer Umbau des Betriebsbahnhofes Bad Schandau Ost inkl. Umbau, Ertüchtigung und bahntechnischer Ausrüstung angrenzender Streckenabschnitte (Strecke Dresden - Pirna - Bahngrenze DB/CD)

Kennung des Verfahrens: c347603d-d82e-4a5e-849d-ebd37d881cd3

Interne Kennung: 21FEI50822

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221100 Bauarbeiten für Brücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur, 45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Krippen bei Bad Schandau (Sächs. Schweiz)

Postleitzahl: 01814

Land, Gliederung (NUTS): Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (DED2F)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Komplexmaßnahme Umbau Bf. Bad Schandau Ost

Beschreibung: 21FEI50822 - Komplexer Umbau des Betriebsbahnhofes Bad Schandau Ost inkl. Umbau, Ertüchtigung und bahntechnischer Ausrüstung angrenzender Streckenabschnitte (Strecke Dresden - Pirna - Bahngrenze DB/CD)

Interne Kennung: f51472fc-5535-4525-a967-a952925527b2

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221100 Bauarbeiten für Brücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur, 45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Krippen bei Bad Schandau (Sächs. Schweiz)

Postleitzahl: 01814

Land, Gliederung (NUTS): Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (DED2F)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 04/01/2022

Enddatum der Laufzeit: 20/12/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021737472

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 13/09/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 27/09/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 511782-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: AO 126 Die Ausführungsplanung im Bereich der Gleise 204/205 muss aufgrund fehlender Versickerungsfähigkeit sowie geänderter örtlicher Randbedingungen überarbeitet werden. AO 127 Die Wiederherstellung der durch das Projekt genutzten privaten Fläche an der EÜ 20,145 erfolgt gemäß der Abstimmung vom 21.03.2024 mit der Anwohnerin (Frau Richter) sowie unter Beteiligung von ARGE und BÜW. AO 129 Die im Bauvertrag vorgesehene Bohrpfahlgründung (Pfostenabstand 5,0 m) konnte aufgrund fehlender Aufstandsfläche im Gleisbereich nicht umgesetzt werden – ein Rückbau des Gleises 1 wurde vom AG ausgeschlossen. AO 131 Die Ausführung der Stützwand 1 mit aufgesetzter Lärmschutzwand 2 im Bereich km 19,035 bis km 19,516 erfordert infolge geänderter Randbedingungen eine Überarbeitung der Ausführungsplanung. AO 133 Durchlasses km 19,590 festgestellt. Eine bautechnische Anpassung war erforderlich, da die vorliegenden Unterlagen keine verwertbaren Angaben enthielten. AO 134 Zur Sicherstellung der Baufreiheit für ESTW, LSW und Stützwände ist eine zusätzliche Baustraße im Bereich der zurückgebauten Altgleise 9/11 zur Umfahrung des Gasthofs Ziegelscheune sowie eine provisorische Kabelbehelfstrasse zur Umverlegung der Hauptkabeltrasse neben Gleis 17 herzustellen. AO 136 Nachträgliche betriebliche und funktionale Anforderungen führten zur Erweiterung der bereits angeordneten Entwässerungsmaßnahmen an den Spundwänden 1, 3 und 4. Neben der umgehenden Ausführung der obersten Lochreihe sollen zusätzlich je eine weitere Reihe Löcher 30 cm tiefer in der Gegenflanke ausgeführt werden. AO 137 Im Bereich der Stützwand 1 (km 19,430 bis ca. km 19,450) ist aufgrund eines festgestellten Wasseraufstaus die Herstellung und der Betrieb einer bauzeitlichen Wasserhaltung erforderlich. AO 138 Im Rahmen der Ausführungsplanung zur Baugrubensicherung an der EÜ km 20,145 ergab die statische Prüfung durch den Ausführungsplaner, dass der im Leistungsverzeichnis vorgesehene unverankerte Spundwandverbau nicht standsicher ausführbar ist. Eine Rückverankerung wurde erforderlich, nachdem die vorhandenen Bodengutachten keine ausreichenden Angaben zur Bemessung enthielten. AO 139 Die statische Prüfung ergab, dass der laut LV vorgesehene unverankerte Spundwandverbau an der EÜ km 19,258 nicht standsicher umsetzbar ist. Eine Rückverankerung ist erforderlich. Zusätzlich sollen Abdichtungsarbeiten im Bereich der Gleise 201/202 vorgezogen werden, was eine planerische Erweiterung erfordert. AO 140 Die Ausführung der Lärmschutzwand 4

(km 19,519 bis km 19,970) erfordert aufgrund geänderter Randbedingungen eine Überarbeitung der Entwurfs- und Ausführungsplanung. Dabei waren u. a. Umplanungen bei Gründungen, Anpassungen an OLA-Masten, die Integration eines zusätzlichen Durchlasses sowie eine geänderte Abschnittsbildung notwendig.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AO 126 - Umplanung Tiefenentwässerung Gl. 204 u. 205 AO 127 - Wiederherstellung Grundstück Elbweg 18 AO 129 - LSW 1 km 18,3 - 19,035 geänderte Ausführung AO 131 - Stw 1 km 19,035 - 19,519 Kopfbalken u. geänderte LSW 2 AO 133 - DL km 19,59 Ersatzneubau unter Gl 201 + 203 AO 134 - alle Gewerke SiPla AO 136 - Stw 1, 3, 4 zus. Löcher AO 137 - Planung / Ausführung bauz. Wasserhaltung hinter Stw 1 AO 138 - EÜ km 20,145 AO 139 - EÜ km 19,258 AO 140 - LSW

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-SO-B

E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

Telefon: +49 35146125396

Fax: +49 69260913613

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Registrierungsnummer: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3

Stadt: Bautzen

Postleitzahl: 02625

Land, Gliederung (NUTS): Bautzen (DED2C)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. **ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e0800830-ef2d-4f21-b2ae-ba9de0f8e00e - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/08/2025 14:47:38 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 541587-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 157/2025

Datum der Veröffentlichung: 19/08/2025