

560823-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau
OJ S 164/2025 28/08/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz –

Werdau, Hauptbauleistungen im BA Gößnitz (a) - Crimmitschau (a) und EÜ Pleiße Flur Gösel

Kennung des Verfahrens: 126919a4-093d-4e03-ad19-79a74e38c3e3

Interne Kennung: 22FEI57274

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: LOS 1 - Hauptbauleistungen

Beschreibung: Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau - Oberbau: 14.200 m Gleise, - Tiefbau: 87.000/92.000 m² Planum herstellen (PSS/FSS) - Herstellung von Streckenentwässerung -

Kabeltiefbau 15.000 m Kabelgefäßsysteme, Ingenieurbau Erneuerung 6

Eisenbahnüberführungen - EÜ Merlacher Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 4,0 m, Breite ca. 57,40 m, lichte Höhe 1,90 m, (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ

Schmöllner Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 6,0 m, Breite ca. 53,60 m, lichte Höhe 2,80 m; 2 Treppenaufgänge und Fahrstuhlschächte; Anschluss an vorhandene Treppen- und

Rampenanlage (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ Bahnhofstraße (Walzträger in Beton, lichte Weite 17,0 m, Breite ca. 12,16 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher

Einschub Überbau) - EÜ Gistige (Stahlbetonvollrahmen, lichte Weite 7,95 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 2,45 m (Herstellung in Endlage)) - EÜ Paradiesbach (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 10,30 m (im rechten Winkel), Breite ca. 11,42 m, lichte Höhe 3,30 m, (halbseitige Herstellung in Endlage)) - EÜ Breitscheidstrasse (Walzträger in Beton, lichte Weite 13,0 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
Stützwände: - 1 Stützwand bahnlinks, ca. 54 m - 3 Stützwände bahnrechts, ca. 141 m
Durchlässe: - Rückbau/ Neubau von insgesamt 13 Durchlässen Lärmschutzwände: - 5 Stück, 415 m mit 5,0 m Höhe, 430 m mit 4,0 m Höhe (davon 240 m auf Stützwand) Hochbau / Bahnsteiganlagen - Abbruch von 2 Gebäuden in Sperrpausen - Rückbau alte Bahnsteige - Neubau 2 Bahnsteige (konventionell) inkl. Ausrüstung und Ausstattung (Wetterschutzhäuser)
Ausführungsplanung und Vermessungsleistungen Bauen unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes.
Interne Kennung: 0dec1022-5f55-4a45-95db-cbf4c3fd0b42

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten, 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 21/08/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023879687 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 22/05/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 13/06/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 364378-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA255: Im Zuge der Ausführungsplanung zum Neubau des Durchlasses km 57.193 wurde festgestellt, dass infolge des vorhandenen Geländeverlaufs und der angrenzenden Entwässerungsverhältnisse eine Verschiebung der Bauwerkslage notwendig ist. Nur so konnte die bestehende Vorflutsituation der bahnrechten Flächen dauerhaft sichergestellt werden. Auf dieser Grundlage wurde seitens des AN am 13.03.2024 eine technische Umplanung zur Herst Im Bauvorhaben kam es zu Überschreitungen der ausgeschriebenen Mengen im Leistungsverzeichnis. Diese sind jedoch nicht bei allen angegebenen Positionen ohne Eingriffe des AG oder AN entstanden. Die EÜ Merlacher (Pos. 20.ff) wird in einem geänderten Verfahren hergestellt. Diese Änderung hat auch Änderungen der HLV-geschuldeten Mengen zur Folge. Die hier aufgeführten Leistungen stellen zum Teil Mehrmengen gem. §2(3) VOB/B und teilweise geänderte Leistungen gem. §2(5) VOB/B dar und wurden durch geprüfte Aufmaßblätter der jeweiligen HLV-Positionen durch die BÜW bestätigt. // MKA302: Aufgrund der vorgefundenen Baugrundverhältnisse wurde die ursprünglich vorgesehene Ausführungstechnologie der Verbauten an der EÜ Bahnhofstraße vollständig überarbeitet. Infolge dieser geänderten Randbedingungen wurden umfangreiche

zusätzliche Leistungen für die Herstellung der Bauwerke GW 01 bis GW 07 erforderlich. Im Einzelnen wurden folgende Zusatzleistungen festgestellt: • Durchführung zusätzlicher Kernlochbohrungen in Bohrpfählen einschließlich der Überbohrung der Pfahlkopfbereiche • Ausführung zusätzlicher Ankerarbeiten mittels Verpress- und GEWI-Ankern • Anpassung der Kopfplatten infolge der geänderten Bohrpfahlausführung • Herstellung zusätzlicher Gurtungen bzw. Totmannkonstruktionen • Mehrfache Umsetzungen und verlängerte Rüstzeiten für Spezialtiefbaugeräte • Durchführung zusätzlicher Bodenaustauschbohrungen, Herstellung ergänzender Spundwände Die aufgeführten Leistungen werden als notwendige Ergänzung zur MKA 188 betrachtet. // MKA305: Im Bereich des Paradiesbaches in Crimmitschau wurde eine bauzeitliche Zugangslösung einschließlich Stellplatzsituation erforderlich. Diese Maßnahme wurde auf Grundlage der Festlegungen zur geänderten Herstellung der EÜ Paradiesbach notwendig. Im Zuge dessen mussten Mehraufwendungen berücksichtigt werden, u. a. für: • die Herstellung, Unterhaltung und den Rückbau einer temporären Wegeführung (geschotterter Bereich und GFK-Konstruktion), • die Errichtung eines Carports mit zwei Pkw-Stellplätzen sowie einem Stellplatz für einen Anhänger. Die Notwendigkeit dieser Leistungen ergab sich, da die Zufahrt zur Familie Schüssler durch die geänderte Bauausführung nicht mehr uneingeschränkt möglich ist. Im Rahmen der Einverständniserklärung (EVE) mit der Familie wurden die o. g. Maßnahmen als Kompromisslösung abgestimmt. Eine unterzeichnete EVE liegt derzeit noch nicht vor, wodurch sich potenzielle Änderungen im Leistungsumfang ergeben können. Die finale Abstimmung erfolgt durch den AG. // MKA355: Aufgrund erheblicher Änderungen an den Eisenbahnüberführungen (EÜs) im Bereich der Lärmschutzwand 6 mussten gemäß dem QP Bericht 01 umfangreiche Anpassungen gegenüber dem Entwurf vorgenommen werden. Infolge dieser Änderungen kam es zu grundlegenden Überarbeitungen der Ausführungsunterlagen, was zu Mehrkosten bei der Herstellung der LSW 6 führte. Im Rahmen der Überarbeitung wurden u. a. folgende zusätzliche Leistungen und Gerätebedarfe erforderlich: • Anpassung der Mastumfahrungen, inklusive Sonderlösungen mit Achsabständen von 5,00 m, • Erhöhung der Pfostenhöhe sowie Anpassung des verwendeten Profils (HEM), • Änderung der Gründung auf Flachgründungen bzw. Gründungsplatten ab Achse 104 (STW6), • Entfall der ursprünglichen Rammrohrgründungen und geänderte Gründungsart nach neuer statischer Berechnung, • Verlängerung der Sockelelemente sowie Einsatz kurzer HEB Pfosten zur Halterung von Türrahmen, • Umsetzung spezieller Lärmschutzkassetten und Sonderservicetüren.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: GÖ5062_31 MKA 255: Herstellung DL 57,193 in geänderter Bauweise // GÖ5062_41: MKA302- sodass er sich in der Verhandlung dazu vorbereiten kann oder vorher Untersetzungen liefern kann. // GÖ5062_41: MKA305- Bauzeitliche Zugangslösung Fam. Schlüssler am Paradiesbach // GÖ5062_41: MKA335- Mehrkosten resultiert aus geänderter Ausführungsplanung LSW 6 (QP-Bericht 01)

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FS.EI 83

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

Telefon: +49 3614300393

Fax: +49 69260913613

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Registrierungsnummer: 76410003-6408-4080-86af-21edc8019a1b

Stadt: Fulda

Postleitzahl: 36041

Land, Gliederung (NUTS): Fulda (DE732)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e95a2fae-c4e4-4182-a6d4-8a584193e3b9 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/08/2025 13:43:42 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 560823-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 164/2025
Datum der Veröffentlichung: 28/08/2025