

## 566795-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Tunnelbauarbeiten – SPGK\_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

OJ S 166/2025 01/09/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [josp.peraica@deutschebahn.com](mailto:josp.peraica@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: SPGK\_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Beschreibung: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m

Kennung des Verfahrens: b7a2ad1d-4bfb-4aa6-8b2f-ce2a00dab56a

Interne Kennung: 21FEI53250

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221247 Tunnelbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221240 Bauarbeiten für Tunnel

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dietz

Postleitzahl: 65558

Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK\_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Beschreibung: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m  
Interne Kennung: b9e48079-5048-46c0-b72f-608c7d70a692

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221247 Tunnelbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221240 Bauarbeiten für Tunnel

#### **5.1.2. Erfüllungsort**

Stadt: Dietz

Postleitzahl: 65558

Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Land: Deutschland

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 01/11/2022

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

#### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### **5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniken**

##### **Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:  
Vergabekammer des Bundes

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

**Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

**Angebot:**

Kennung des Angebots: 2022813340

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

**Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Datum der Auswahl des Gewinners: 14/10/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 31/10/2022

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 491296-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 09 - Ohne die zusätzlichen Leistungen, die innerhalb der Totalsperrung 2023 erforderlich wurden, wäre die Aufnahme des Eisenbahnbetriebs zum Ende der TSP nicht möglich gewesen. Ebenso wäre das Auffahren des Tunnels im Bereich des Stollen 1 nicht gesichert möglich. Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da eine Vergabe der zu erbringenden Planungs- und Bauleistungen einen erheblichen zusätzlichen Abstimmungs- und Koordinationsaufwand verursacht hätte. Weiterhin übersteigt der Aufwand einer Vergabe an einen weiteren AN deutlich den im Nachtrag geltend gemachten Anspruch auf Vergütung. Die Ausführung der Bauleistungen konnten nur durch den ursprünglich gebundenen Auftragnehmer ausgeführt werden, da eine Umstellung der Benennung von Auftragnehmern in der Betra nicht möglich gewesen wäre. Deshalb war es nur möglich, die Leistungen von dem in der Betra benannten Auftragnehmer ausführen zu lassen. 34 - Die zusätzlichen Abstimmungs- und Bauleistungen wurden erforderlich, da der ursprüngliche Standort des NEA-Schranks mit der Baustelleneinrichtungsfläche kollidierte, sodass dieser als Voraussetzung für die Herstellung der BE-Fläche umgesetzt werden musste. Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die Erbringung der Abstimmungs- und Bauleistungen unverzüglich stattfinden musste, sodass die Voraussetzung für die Herstellung der BE-Fläche fristgerecht geschaffen werden konnte. Eine Vergabe an einen weiteren Auftragnehmer hätte einen zusätzlichen Abstimmungs- und Koordinationsaufwand verursacht. Weiterhin übersteigt der Aufwand einer Vergabe an einen weiteren AN deutlich den im Nachtrag geltend gemachten Anspruch. 99 - Die zusätzlichen Bohr- und

Injektionsarbeiten im Bereich der temporären Betonplatte über den Stollen1 wurden zur Gewährleistung der Lagestabilität der Fundamente im Vortrieb erforderlich. Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die Erbringung der Bohr- und Injektionsarbeiten sich im direkten Baufeld des ursprünglich beauftragten AN befinden und somit erhebliche zusätzliche Logistikaufwände entstanden wären. Weiterhin wären zusätzliche Abstimmungs- und Koordinationsaufwände erforderlich, um die laufenden Vortriebsarbeiten des ursprünglich beauftragten AN nicht zu behindern. Ein Wechsel des AN ist ebenfalls aus technischen Gründen nicht möglich, da in der gültigen Beta lediglich ein Auftragnehmer (sowie dessen Nachunternehmer) im Baufeld gemeldet sind und arbeiten dürfen. Die Abstimmungen zur Änderungen der Beta durch die BzS wäre bei einem Wechsel des AN nicht fristgerecht möglich gewesen.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 09 - Die vorliegende Änderung beinhaltet die Erbringung von zusätzlichen Planungs- und Bauleistungen zur Herstellung einer erforderlichen temporären Betonplatte über den Stollen 1, die zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages erforderlich wurden. 34 - Die Änderung beinhaltet die Erbringung von zusätzlichen Abstimmungs- und Bauleistungen zum Umsetzen eines NEA-Schranks (Netzersatzanlage) von der Baustelleneinrichtungsfläche an einen ca. 30 m entfernten Standort. 99 - Die vorliegende Vertragsänderung beinhaltet die Erbringung von Bohr- und Injektionsarbeiten im Bereich der temporären Betonplatte über den Stollen1, die zur Gewährleistung der Lagestabilität der Fundamente im Vortrieb erforderlich wurden.

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-M-B

E-Mail: [josip.peraica@deutschebahn.com](mailto:josip.peraica@deutschebahn.com)

Telefon: +49 6926523916

Fax: +49 06926520071

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Registrierungsnummer: a4297a3a-7af3-435e-9c19-c037e7fc8e03

Stadt: Schmallingenberg

Postleitzahl: 57392

Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)

Land: Deutschland

E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telefon: +49

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6beed017-aa94-4c83-b2b8-46efe35e59e3 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 28/08/2025 23:35:50 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 566795-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 166/2025

Datum der Veröffentlichung: 01/09/2025