

649416-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Gleisbauarbeiten – S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel

OJ S 190/2025 03/10/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: sabine.greulich@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel

Beschreibung: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul

Kennung des Verfahrens: a7381ba2-1490-46e4-a975-bc469115d9f1

Interne Kennung: 20FEI43555

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Bonn Beuel

Postleitzahl: 53225

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel

Beschreibung: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul

Interne Kennung: a1d619df-2fd0-4818-a9f0-c5df8c0acc2e

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Bonn Beuel

Postleitzahl: 53225

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/07/2020

Enddatum der Laufzeit: 18/05/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: THG Baugesellschaft mbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2020630742

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 18/06/2020

Datum des Vertragsabschlusses: 02/07/2020

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 314463-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 299 Im Zuge der Planung der Winkelstützelemente am Mittelbahnsteig kommt es zu zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen: Der Mittelbahnsteig wird im Endzustand eine Länge von 410 m haben. Diese Länge wird für Gleis 2 voll genutzt, für Gleis 3 ist die Nutzlänge geringer. Für die für Gleis 3 nicht genutzte Länge ist die Erstellung des Mittelbahnsteigs auf Seite Gleis 3 mit Winkelstützen erforderlich. Sowohl die Entwurfsplanung als auch die zugehörigen LV-Positionen zur Ausführung der Winkelstützelemente sehen lediglich im nördlichen Bereich des Bahnsteiganfangs bei km 10,168 auf einer Länge von ca. 6 m Winkelstützelemente als Bahnsteighinterkante zu Gleis 2 vor. Tatsächlich sind die Winkelstützelemente zu Gleis 2 im nördlichen Bereich bei ca. km 90,144 bis km 90,217 auf einer Länge von ca. 73 m erforderlich. Im südlichen Bereich sind die Winkelstützelemente zu Gleis 3 im Kilometerbereich zwischen km 10,450 und 10,649 auszuführen. Alle Bau- und Planungsleistungen in Zusammenhang mit der Ausführung der neuen Bahnsteige sind ganzheitlich durch den AN Los 6.001 auszuführen. Dies umfasst auch die Bahnsteigabschlüsse bzw. Winkelstützelemente. Die erforderlichen Winkelstützelemente müssen hierbei im Zusammenhang mit den übrigen Leistungen für den Neubau der Bahnsteige ausgeführt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. MKA 332 Im Zuge der Herstellung der Winkelstützwände am Mittelbahnsteig werden zusätzliche Leistungen erforderlich. Die zwei Wetterschutzhäuser bei km 90,319 und bei km 90,379 müssen danach zur ordnungsgemäßen und fachgerechten Herstellung der Winkelstützwände zurückgebaut und anschließend an einem neuen Standort wieder montiert werden. Die betreffenden Leistungen waren ursprünglich nicht vorgesehen. Alle Bau- und Planungsleistungen in Zusammenhang mit der Ausführung der neuen Bahnsteige sind ganzheitlich durch den AN Los 6.001 auszuführen. Dies umfasst auch die Bahnsteigabschlüsse bzw. Winkelstützelemente. Die erforderlichen Leistungen zum Versetzen der Wetterschutzhäuser müssen hierbei im Zusammenhang mit den übrigen Leistungen für den Neubau der Bahnsteige ausgeführt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. MKA 333 Im Bereich des Mittelbahnsteigs ist die bestehende Entwässerungsrinne auf einer Länge von ca. 240 m zurückzubauen. Für diese Leistung fehlt jedoch eine entsprechende Abrechnungsposition im Leistungsverzeichnis. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen. Die Planung und der Bau des Mittelbahnsteigs sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Dies umfasst auch die erforderlichen Rückbauarbeiten. Die erforderlichen zusätzlichen Leistungen zum Rückbau der Entwässerungsrinne müssen im Zuge der übrigen Bauleistungen erbracht und können hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen

anderen AN zu vergeben. MKA 334 Im Bereich des Mittelbahnsteigs ist die bestehende Sammelleitung DN 150 auf einer Länge von ca. 355 m zurückzubauen. Für diese Leistung fehlt jedoch eine entsprechende Abrechnungsposition im Leistungsverzeichnis. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen. Die Planung und der Bau des Mittelbahnsteigs sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Dies umfasst auch die erforderlichen Rückbauarbeiten. Die erforderlichen zusätzlichen Leistungen zum Rückbau der Sammelleitung müssen im Zuge der übrigen Bauleistungen erbracht und können hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. MKA 360 Im Zuge der Erstellung der Ausführungsunterlagen wurde festgestellt, dass die vorhandene Bestandsentwässerung im Bereich des Mittelbahnsteigs nicht den aktuellen Anforderungen hinsichtlich Wartung und Instandhaltung entspricht. Infolgedessen wurde von der DB-Projektleitung angeordnet, dass die Sammelleitungen sowie die zugehörigen Entwässerungsschächte im Bereich der Bahnsteige neu zu planen sind und ein Mindestnennweite DN 250 zu berücksichtigen ist. Aus der Überarbeitung der Planung ergeben sich zusätzliche und geänderte Leistungen: - Sammelleitungen sind in abweichender Dimension als KG 2000-Rohre DN 250 SN 10 auszuführen (anstelle von DN 110 SN 8) - Zusätzlicher Einbau von Formstücken und Anschlussleitungen Die Planung und der Bau des Mittelbahnsteigs sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Dies umfasst auch die erforderlichen Entwässerungsarbeiten. Die erforderlichen zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen in Zusammenhang mit der Ausführung der Entwässerung müssen im Zuge der übrigen Bauleistungen erbracht und können hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 299: Herstellung von Winkelstützwänden am Mittelbahnsteig – Bereich zu Gleis 2 und 3 MKA 332: Mehraufwand bei der Herstellung der Winkelstützwände Mbstg zu Gleis 3. MKA 333: BN-Beuel - Rückbau Entwässerungsrinne im Bereich des Mittelbahnsteigs. MKA 334: BN-Beuel - Rückbau Sammelleitung DN 150 im Bereich des Mittelbahnsteigs. MKA 360: BN-Beuel – Geänderte Ausführung der Entwässerung im Bereich Mittelbahnsteig.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-W-B

E-Mail: sabine.greulich@deutschebahn.com

Telefon: +49 20330174792

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: THG Baugesellschaft mbH

Registrierungsnummer: 202ca401-79f5-43fc-931e-79f070ed6de7

Stadt: Dahlem-Baasem

Postleitzahl: 53949

Land, Gliederung (NUTS): Euskirchen (DEA28)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 56507553-d9f2-4fb5-a3fd-43d13f4440d7 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 02/10/2025 09:36:24 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 649416-2025

