

751178-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau
OJ S 218/2025 12/11/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz –

Werdau, Hauptbauleistungen im BA Gößnitz (a) - Crimmitschau (a) und EÜ Pleiße Flur Gösel

Kennung des Verfahrens: 126919a4-093d-4e03-ad19-79a74e38c3e3

Interne Kennung: 22FEI57274

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: LOS 1 - Hauptbauleistungen

Beschreibung: Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau - Oberbau: 14.200 m Gleise, - Tiefbau: 87.000/92.000 m² Planum herstellen (PSS/FSS) - Herstellung von Streckenentwässerung -

Kabeltiefbau 15.000 m Kabelgefäßsysteme, Ingenieurbau Erneuerung 6

Eisenbahnüberführungen - EÜ Merlacher Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 4,0 m, Breite ca. 57,40 m, lichte Höhe 1,90 m, (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ

Schmöllner Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 6,0 m, Breite ca. 53,60 m, lichte Höhe 2,80 m; 2 Treppenaufgänge und Fahrstuhlschächte; Anschluss an vorhandene Treppen- und

Rampenanlage (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ Bahnhofstraße (Walzträger in Beton, lichte Weite 17,0 m, Breite ca. 12,16 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher

Einschub Überbau) - EÜ Gistige (Stahlbetonvollrahmen, lichte Weite 7,95 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 2,45 m (Herstellung in Endlage)) - EÜ Paradiesbach (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 10,30 m (im rechten Winkel), Breite ca. 11,42 m, lichte Höhe 3,30 m, (halbseitige Herstellung in Endlage)) - EÜ Breitscheidstrasse (Walzträger in Beton, lichte Weite 13,0 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
Stützwände: - 1 Stützwand bahnlinks, ca. 54 m - 3 Stützwände bahnrechts, ca. 141 m
Durchlässe: - Rückbau/ Neubau von insgesamt 13 Durchlässen Lärmschutzwände: - 5 Stück, 415 m mit 5,0 m Höhe, 430 m mit 4,0 m Höhe (davon 240 m auf Stützwand) Hochbau / Bahnsteiganlagen - Abbruch von 2 Gebäuden in Sperrpausen - Rückbau alte Bahnsteige - Neubau 2 Bahnsteige (konventionell) inkl. Ausrüstung und Ausstattung (Wetterschutzhäuser)
Ausführungsplanung und Vermessungsleistungen Bauen unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes.
Interne Kennung: 0dec1022-5f55-4a45-95db-cbf4c3fd0b42

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten, 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 21/08/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023879687 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Datum der Auswahl des Winners: 22/05/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 13/06/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 364378-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 342 Die Beleuchtung in der Personenunterführung am Haltepunkt Ponitz muss zur Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit instandgesetzt werden. Die Reparatur der Beleuchtung PU - EQOS war somit nicht Vertragsbestandteil und ist als zusätzliche Leistung gem. §2 (6) VOB/B zu bewerten. MKA 345 Durch den zusätzlichen Inspektionsweg der LSW und der geänderten Verbauarbeiten an den EÜ sind teilweise Anpassungen an den vertraglich geschuldeten Kabeltrassen notwendig. Um die Inbetriebnahme des bahnrechten Gleises zu gewährleisten müssen teilweise provisorische Kabelsysteme verlegt werden, um die Kabel bis zur Herstellung der Bestandstrasse vor Gefahren zu sichern. Demnach stellt die Leistung eine zusätzliche Leistung gem. §2(6)VOB/B dar. MKA 346 Durch den zusätzlichen Inspektionsweg der LSW und der geänderten Verbauarbeiten an den EÜ sind teilweise Anpassungen an den vertraglich geschuldeten Kabeltrassen notwendig. Um die Inbetriebnahme des bahnrechten Gleises zu gewährleisten müssen teilweise provisorische Kabelsysteme verlegt werden, um die Kabel bis zur Herstellung der Bestandstrasse vor Gefahren zu sichern. Demnach stellt die Leistung eine zusätzliche Leistung gem. §2(6)VOB/B dar. MKA 348 Im Zuge der Bohrfahrlherstellung im Bereich GW 2 (bali) kam es zu einem Stillstand aufgrund des

festgefressenen Rohres bei PM-19. Die Behebung durch eine Verrohrungsmaschine wurde mit dem AG abgesprochen. Laut den Abutagesberichten des AN und der Baustellenkamera, hat die Herstellung der Bohrpfähle aber nicht mehrere Tage stillgestanden, sondern die anderen Bohrpfähle wurden weiter gebohrt und betoniert. Demnach gab es nur für die Rohrelemente die festgefahren waren einen Stillstand, nicht jedoch für die gesamte Kolonne. Demnach stellt die Leistung eine zusätzliche Leistung gem. §2(6)VOB/B dar. MKA 358 Im Bauvorhaben kam es zu Überschreitungen der ausgeschriebenen Mengen im Leistungsverzeichnis. Diese sind jedoch nicht bei allen angegebenen Positionen ohne Eingriffe des AG oder AN entstanden. Diese Änderung hat auch Änderungen der HLV-geschuldeten Mengen zur Folge. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B § 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB § 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HLV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach § 2 (5) oder (6) Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch geprüfte Aufmaßblätter der jeweiligen HLV-Positionen durch die BÜW bestätigt. MKA 359 Dem Sachverhalt liegt zugrunde, dass an der EÜ Breitscheidstraße die Stützwand 6 als Gründungsplatte ausgeführt werden muss. Die hierfür erforderlichen Anpassungen ergeben sich aus den im Zusammenhang stehenden MKA und den zugehörigen STN – Anpassung Entwurf STW 6 (Änderung der Gründung LSW als Trog, Bodenplatte mit Aufkantung). Die vom Auftragnehmer angezeigten Änderungen wurden durch die Projektleitung bestätigt. Für die Herstellung der STW 6 in der Bauphase 7.0 sowie die parallele Ausführung der EÜ Breitscheidstraße war die Einrichtung einer zusätzlichen Rampe erforderlich, um die Bauarbeiten ordnungsgemäß durchführen zu können. Es handelt sich hierbei um eine zusätzliche Leistung gemäß §2 (6) VOB/B, da diese Maßnahme im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen war. MKA 372 Aufgrund der vorgefundenen Bodenverhältnisse sowie vorhandener Medienleitungen war eine Anpassung der Verbautechnologie erforderlich. Daraus ergeben sich zusätzliche Bodenaustauschbohrungen sowie ein geänderter Verbauplan (Ausführungsplanung AU562-1_AP_B70_EÜM_IB_120_900-a) für die Herstellung des Spundbohlenverbau. Die daraus resultierenden zusätzlichen Leistungen umfassen u. a.: • zusätzliche Baustelleneinrichtung, • zusätzliches Verfüllmaterial, • zusätzliche verrohrte Bodenaustauschbohrungen entlang der Spundwandachse, • zusätzlichen Rückbau der Spundwände zwischen Herstell- und Endlage, • zusätzlichen Rückbau des Spundwandkastens der Herstelllage. Diese Leistungen sind nicht vertraglich geschuldet und daher als zusätzliche Leistungen gemäß § 2(6) VOB/B zu betrachten. MKA 411 Zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages Begründung: Mit der MKA 082 wurde bereits angezeigt und durch den AG angeordnet, dass die Stützwände STW 1 und STW 2 an der EÜ Paradiesgraben eine Änderung in der Ausführungsplanung erfahren. Diese Planänderung macht auch eine geänderte Bauausführung erforderlich. Ursächlich hierfür ist die notwendige Anpassung der Herstelltechnologie an der EÜ Paradiesbach aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse. Der dort vorgefundene felsige Untergrund verhinderte das Einrammen der vorgesehenen Spundwände, sodass diese durch Bohrpfähle mit Austauschbohrung ersetzt werden mussten. Die hieraus resultierenden Leistungen stellen geänderte Leistungen gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B dar. MKA 420 Im Zuge der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass für die Lärmschutzwand 3 und 5 anstelle der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen einseitigen Servicetüren zweiseitige Rettungstore erforderlich sind. Diese Anpassung ist aus funktionalen und sicherheitstechnischen Gründen notwendig. Durch die Änderung der Ausführung entstehen zusätzliche Aufwendungen gegenüber der ausgeschriebenen Leistung. Die Mehrkosten beziehen sich ausschließlich auf den Bereich des Spezialtiefbaus von OST-Bau. Eine detaillierte Leistungsaufstellung wird mit dem Nachtragsangebot nachgereicht. Der Sachverhalt wurde seitens der BÜW bestätigt. Der

Auftragnehmer musste für die LSW im Vergleich zur Ausführungsunterlage mehrere Anpassungen vornehmen. Bereits in der MKA 215 wurden die planerischen Kosten für die Servicetür angezeigt. Die hier dargestellten Maßnahmen stellen eine geänderte Leistung gemäß § 2 (5) VOB/B dar.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: GÖ5062_31: MKA 342 - HP Ponitz - Reparatur der Beleuchtung PU - EQOS GÖ5062_31: MKA 345 - Herstellung provisorischer Kabeltrasse zur Sicherstellung IBN BPh 7.0 - BA 3 GÖ5062_41: MKA 346 - Herstellung provisorischer Kabeltrasse zur Sicherstellung IBN BPh 7.0 - BA 4 GÖ5062_32: MKA 348 - EÜ Bahnhofstr. Stillstand Verrohrung Bohrpfahl PM19 GÖ5062_32: MKA 358 - EÜ Bahnhofstraße Mengenänderung gr.110 Prozent GÖ5062_41: MKA 359 -zusätzliche Rampe in das Baufeld Bereich Kitscher Str.3 in Crimmitschau GÖ5062_32: MKA 372 - EÜ Merlacher Str. km 56,800 – Änderungen Verbauherstellung – zusätzliche Leistungen in Bezug auf die Umsetzung der Verbauleistungen im Bereich der Endlage GÖ5062_41: MKA 411 - EÜ Paradiesbach, km; 60,945- STW 1 u. 2 Mehraufw. aufgrund geändertem Bausol. GÖ5062_41: MKA 420 -LSW 3 – Änderung der Servicetür einseitig zum Rettungstor zweiseitig

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.El 83
E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com
Telefon: +49 3614300393
Fax: +49 69 260913613
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Registrierungsnummer: 76410003-6408-4080-86af-21edc8019a1b

Stadt: Fulda

Postleitzahl: 36041

Land, Gliederung (NUTS): Fulda (DE732)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cd2f495b-decf-49c6-a7e8-92d4d8d738e9 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/11/2025 09:21:08 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 751178-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 218/2025

Datum der Veröffentlichung: 12/11/2025