

594535-2024 - Τροποποίηση σύμβασης

Ουγγαρία – Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια – Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása

OJ S 193/2024 03/10/2024

Γνωστοποίηση τροποποίησης σύμβασης

Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: anett.szabo@ebm.gov.hu

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása

Περιγραφή: A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása Főbb műszaki paraméterek, adatok: - 26.568,87 m2 nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m2), továbbá 5.518,59 m2 nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, útépitéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m2. Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fúrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m3 beton. - Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m2-es küzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m2) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m2) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval. - Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló, 1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül). - Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármassugró és távolugró pályák, melyek burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3 sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m2, térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m2. A gyepezítés (13.150 m2), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek. - Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m2), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá

irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. - Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbusz parkoló létesül. - Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése. - Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése. - A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik. - A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmaznak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai

Αναγνωριστικό διαδικασίας: d51fe16d-c518-4b04-9e96-b681388c541f

Εσωτερικό αναγνωριστικό: EKR000878582021

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45214200 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Gimnázium, Szakképző Iskola, Uszoda Kialakítása

Περιγραφή: A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása Főbb műszaki paraméterek, adatok: - 26.568,87 m² nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m²), továbbá 5.518,59 m² nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, útépítéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m². Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fűrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m³ beton. - Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m²-es küzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m²) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m²) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval. - Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló, 1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül). - Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármassugró és távolugró pályák, melyek

burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3 sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m², térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m². A gyepesítés (13.150 m²), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek. - Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m²), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. - Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbusz parkoló létesül. - Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése. - Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése. - A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik. - A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmazzak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai- és sporttechnológiai szerelési munkákat. Álmennyezet építés: 22 658 m² Gipszkarton fal építés: 21 181 m² A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. FIGYELEM!!! A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalom az alábbi linken érhető el figyelemmel a Kbt. 39. § (2) bekezdésére: Link: <https://felho.beu.hu/s/56kMZb2gNF6GBqt> Jelszó: TG1Ppa5a#4a2U A megadott linkről a műszaki tartalom letöltése az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők feladata és felelőssége. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a linken egy a műszaki tartalom letöltéséről szóló nyilatkozatminta is található, amelyet ajánlattevőknek le kell tölteni és ajánlatuk részeként kitöltve be kell nyújtani. A nyilatkozat benyújtása az érvényes ajánlattétel feltétele! A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

Εσωτερικό αναγνωριστικό: EKR000878582021/1

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45214200 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Dunakeszi

Ταχυδρομικός κώδικας: 2120

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Pest (HU120)

Χώρα: Ουγγαρία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 901 Ημέρες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι
Πρόσθετες πληροφορίες: BT-70: Κότβέρες, biztosítékok: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Kötvérek: - késedelmi: max. 15% - meghiúsulási: 30% biztosítékok: - teljesítési: 3 % - jótállási: 3% Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 60 hónap időtartam. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz. Ajánlatkérő 30 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. A teljesítés során benyújtható 1 db részszámla havonta a teljesítés arányában és 1 db végszámla (min. 10 %) Az előleg elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 35%-a erejéig. Továbbiakat az ajánlati felhívás tartalmazza. BT-145: A szerződés megkötésének dátuma: 2022.01.03. BT-635: kérelmek száma: 0 BT-720: Megajánlott összeg: 37 199 997 051,00 HUF BT-773: Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen BT-3202: Ajánlat technikai azonosítója: EKR000878582021/3170 BT-1451: Nyertesről szóló döntés dátuma: 2021.11.03.

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: Kötvérek, biztosítékok: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Kötvérek: - késedelmi: max. 15% - meghiúsulási: 30% biztosítékok: - teljesítési: 3 % - jótállási: 3% Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 60 hónap időtartam. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz. Ajánlatkérő 30 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. A teljesítés során benyújtható 1 db részszámla havonta a teljesítés arányában és 1 db végszámla (min. 10 %) Az előleg elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 35%-a erejéig. Továbbiakat az ajánlati felhívás tartalmazza.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Kbt. 148. § szerint.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Építési és Közlekedési Minisztérium

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

TED eSender: Közbeszerzési Hatóság

6. Αποτελέσματα

Αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν με αυτήν την ειδοποίηση: 37 199 997 051,00 HUF

6.1. Αποτέλεσμα — αναγνωριστικό παρτίδας: LOT-0001

6.1.2. Πληροφορίες σχετικά με τους νικητές

Νικητής:

Επικεφαλής του προσφέροντος: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Επίσημη ονομασία: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Προσφορά:

Αναγνωριστικό προσφοράς: EKR000878582021/3170

Αναγνωριστικό παρτίδας ή ομάδας παρτίδων: LOT-0001

Αξία της προσφοράς: 37 199 997 051,00 HUF

Η προσφορά κατατάχθηκε: ναι

Κατάταξη στον κατάλογο των νικητών: 1

Υπεργολαβία: Ναι

Η αξία υπεργολαβίας είναι γνωστή: όχι

Το ποσοστό υπεργολαβίας είναι γνωστό: όχι

Περιγραφή: ÉPÍTÉSZET TARTÓSZERKEZET ÉPÜLETGÉPÉSZET USZODAGÉPÉSZET ELEKTROMOS TŰZVÉDELEM GYENGEÁRAM SPORTTECHNOLÓGIA AUTOMATIKA USZODAAUTOMATIKA NAPELEM KONYHATECHNOLÓGIA KÖZMŰVEK KÖZVILÁGÍTÁS KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETRENDEZÉS FÖLDÚT

Πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση:

Αναγνωριστικός κωδικός της σύμβασης: 1

Ημερομηνία επιλογής του νικητή: 03/11/2021

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 03/01/2022

6.1.4. Στατιστικές πληροφορίες

Σύνοψη των αιτήσεων επανεξέτασης που έλαβε ο αγοραστής:

Αριθμός καταγγελλόντων: 0

7. Τροποποίηση

7.1. Τροποποίηση

Αναγνωριστικό της προηγούμενης ειδοποίησης ανάθεσης σύμβασης: 105400-2022

Λόγος τροποποίησης: Τροποποιήσεις που δεν είναι ουσιαστικής σημασίας.

Περιγραφή: 4. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.09.16. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján a Vállalkozó 2024. április 24. napján szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint meghatározott, rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerint benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van. A Végző Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállításra kerülő számlát a hivatkozott költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelemre tekintettel - figyelemmel a 13/2023 (I. 24.) számú Korm.rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra - nem tekintik végszámlának, amennyiben a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelem pozitív elbírálást nyer. A kérelem pozitív elbírálása esetén a

költségnövekmény egy újabb szerződésmódosítás útján, külön fizetési mérföldköben kerül megfizetésre. A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy amennyiben a 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekményre a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet, valamint 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerinti eljárás lefolytatását követően megállapításra kerül, hogy Vállalkozó nem jogosult többletköltség-igényre, vagy a szerződésmódosítás feltételei egyéb okból nem állnak fenn, Felek a Végső Fizetési Mérföldkö tekintetében kiadott számlát tekintik a végszámlának. A Szerződés hatálya – függetlenül attól, hogy a Végső Fizetési Mérföldkö Vállalkozó és Megrendelő általi teljesítése megtörtént-e – nem szűnik meg, a Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Vállalkozó fentiekben rögzített szerződésmódosítási igénye nem kerül a Megrendelő által elbírálásra, továbbá a Felek az igényelt költségnövekményből eredő és a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a Szerződés egyéb okból meg nem szűnik. A 4. sz. Módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. Felek rögzítik a fentiekre tekintettel, hogy a) a módosítás nem lényeges, nem eredményez változást sem a műszaki tartalom, sem az ellenérték, sem határidő tekintetében, a módosított feltételek nem olyan feltételek, melyek az ajánlattevők szándékát az eljárásban való részvételre befolyásolták volna, illetve a nyertes ajánlattevő személyének változásával járhatott volna együtt, hiszen a módosítás jelentéktelen, kizárólag az esetleges újabb szerződésmódosítás lehetőségét kívánja rögzíteni és biztosítani, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, b) a Szerződés gazdasági egyensúlya nem borult fel a nyertes ajánlattevő javára, c) a Szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre, új kötelezettség megállapításra nem került. A 4. sz. módosítás nem igényli a Szerződés szövegének módosítását. A 4. sz. módosítás semmilyen módon nem befolyásolja a szerződéses feltételeket, nem változtatja meg a szerződés határozott időtartamát, a teljesítési határidő a 3. sz. módosításban került meghatározásra, a vállalkozó határidőben teljesítette a munkákat, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárásra került, pusztán a végszámláját nem tudta még kiállítani, mert a végszámla fogja tartalmazni a Korm.rendelet szerint neki járó költségnövekményt. A KTI által kiadásra kerülő szakvéleményben kerül majd megállapításra a kifizethető költségnövekmény összege, ezt követően kerülhet sor az érdemi, díjnövekedést tartalmazó (várhatóan 5. sz.) módosításra. A Szerződés gazdasági egyensúlya a 4. sz. módosítással nem változik meg a Vállalkozó javára, nem tudott még végszámlát kiállítani, ennek megfelelően a Korm.rendelet szerint neki járó költségnövekményhez sem juthatott még hozzá, az így kialakult helyzet a vállalkozó számára igencsak hátrányos. A Szerződés tárgya semmilyen új elemre nem kerül kiterjesztésre. Ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, hogy a végszámla kiállítására a teljesítés után hónapokkal később fog sor kerülni, az nemhogy más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé, hanem feltehetően inkább elriasztotta volna az ajánlattevőket. A 4. sz. módosítással a későbbi félreértések elkerülése érdekében azt kívánják rögzíteni a felek, hogy a teljesítés során keletkezett igények elbírálásáig a szerződés hatályban van, összhangban a Ptk. 6:3. § a) pontjával és a „Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2023. május 25.)” elnevezésű dokumentum 2. oldalán foglaltakkal ("A szerződés módosítására csak a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt ... kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik.).

7.1.1. Αλλαγή

Περιγραφή των τροποποιήσεων: A 4. sz. módosítás nem igényli a Szerződés szövegének módosítását, a módosítással azt kívánják rögzíteni a felek, hogy a teljesítés során keletkezett igények elbírálásáig a szerződés hatályban van, majd az elbírálás eredményétől függően kerülhet sor egy újabb, érdemi szerződés módosításra. A 4. sz. módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

Αναγνωριστικό τμήματος: CON-0001

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0006

Επίσημη ονομασία: Közbeszerzési Hatóság

Αριθμός καταχώρισης: EKRSZ_40664534

Ταχυδρομική διεύθυνση: Riadó utca 5.

Πόλη: Budapest

Ταχυδρομικός κώδικας: 1026

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)

Χώρα: Ουγγαρία

Email: hirdetmeny@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828635

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://kozbeszerzes.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

TED eSender

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Építési és Közlekedési Minisztérium

Αριθμός καταχώρισης: 15847397241

Ταχυδρομική διεύθυνση: Alkotmány Utca 5

Πόλη: Budapest

Ταχυδρομικός κώδικας: 1054

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)

Χώρα: Ουγγαρία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Szabó Anett

Email: anett.szabo@ebm.gov.hu

Τηλέφωνο: +36 204230688

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Επικεφαλής ομάδας

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

8.1. ORG-0004

Επίσημη ονομασία: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Αριθμός καταχώρισης: 15329190-2-41

Ταχυδρομική διεύθυνση: Riadó u. 5

Πόλη: Budapest

Ταχυδρομικός κώδικας: 1026

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)

Χώρα: Ουγγαρία

Email: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

8.1. **ORG-0005**

Επίσημη ονομασία: Közbizottság Hatóság Közbizottság

Αριθμός καταχώρισης: 15329190-2-41

Ταχυδρομική διεύθυνση: Riadó u. 5

Πόλη: Budapest

Ταχυδρομικός κώδικας: 1026

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)

Χώρα: Ουγγαρία

Email: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. **ORG-0002**

Επίσημη ονομασία: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Αριθμός καταχώρισης: 11469830244

Ταχυδρομική διεύθυνση: Vendel Park Huber Utca 1

Πόλη: Biatorbágy

Ταχυδρομικός κώδικας: 2051

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Pest (HU120)

Χώρα: Ουγγαρία

Email: vallalkozas@whb.hu

Τηλέφωνο: +36 96511350

Φαξ: +36 96511434

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.whb.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Προσφέρων

Επικεφαλής του προσφέροντος

Νικητής αυτών των παρτίδων: LOT-0001

8.1. **ORG-0003**

Επίσημη ονομασία: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Αριθμός καταχώρισης: 25098367243

Ταχυδρομική διεύθυνση: Hídépítő Utca 1-12

Πόλη: Budapest, IX.

Ταχυδρομικός κώδικας: 1095

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)

Χώρα: Ουγγαρία

Email: vallalkozas@laterex.hu

Τηλέφωνο: +36 13470010

Φαξ: +36 13470011

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.laterex.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Προσφέρων

Νικητής αυτών των παρτίδων: LOT-0001

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: c815fd42-2e95-4d19-b216-02ad3b4647d8 - 02

Είδος εντύπου: Τροποποίηση σύμβασης

Είδος προκήρυξης: Γνωστοποίηση τροποποίησης σύμβασης

Υποείδος προκήρυξης: 38

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 02/10/2024 14:27:33 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής

Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης/γνωστοποίησης (από τον eSender): 01/10/2024 12:15:59

(UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: ουγγρικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 594535-2024

Αριθμός τεύχους EE S: 193/2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/10/2024