

107759-2026 - Contract modification

Germany – Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork – Ersatzneubau 110 kV Bahnstromleitung BL 475 und BL496, 50Hz-Anschluss Umrichterwerk Hagen

OJ S 32/2026 16/02/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Energie GmbH (Bukr 31)

Email: Roland.Van-Wesel@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Ersatzneubau 110 kV Bahnstromleitung BL 475 und BL496, 50Hz-Anschluss Umrichterwerk Hagen

Description: Siehe Ausschreibungsunterlagen, insbesondere Baubeschreibung.

Procedure identifier: eb019118-9118-4c39-af93-8bcdb979968b

Internal identifier: 24FEI73329

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2.1.2. Place of performance

Town: Hagen

Postcode: 58099

Country subdivision (NUTS): Hagen, Kreisfreie Stadt (DEA53)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Ersatzneubau 110 kV Bahnstromleitung BL 475 und BL496, 50Hz-Anschluss Umrichterwerk Hagen

Description: Siehe Ausschreibungsunterlagen, insbesondere Baubeschreibung.

Internal identifier: f67c6435-5a44-4f4b-89c2-3deb0a2927e9

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

5.1.2. Place of performance

Town: Hagen

Postcode: 58099

Country subdivision (NUTS): Hagen, Kreisfreie Stadt (DEA53)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 05/05/2025

Duration end date: 30/03/2026

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Energie GmbH (Bukr 31)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 9 414 268,28 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: EQOS Energie Deutschland GmbH

Tender:

Tender identifier: 2024969056

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - EQOS Energie Deutschland GmbH

Date on which the winner was chosen: 01/07/2024

Date of the conclusion of the contract: 01/08/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 0f4ac940-19a0-4b04-ac86-f4d36ec44c06-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - EQOS Energie Deutschland GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 08 - Für den Bereich der Maste 7029 bis 7031 (BL475) und Maste 7036 bis 7038 (BL 496/475) liegt keine Dämpferstudie vor. Die Dämpferstudie muss nachträglich erstellt werden. Daraus resultierende Mehrmengen bei zu materialisierenden und einzubauenden Komponenten werden über das Haupt-LV (OZ 02.05.140 und 02.05.150) abgerechnet. Die Ausführung der Leistung liegt im Verantwortungsbereich und Gewährleistungsbereich der Fa. EQOS. Die einzubringenden Dämpfer gehören zu dem durch die Fa. EQOS gesamthaft geschuldeten Werk. Eine Fremdvergabe bedeutet sowohl in der baulichen Realisierung zusätzliche Kosten (Baustelleneinrichtungsflächen, Gerätschaften für die Ausführung der Leistung, Anfahrtskosten für das Personal,...) als auch erhebliche Schwierigkeiten in der Aufklärung eines Schadensfalls bzw. der Gewährleistung. 11 - Im AMB 3 wurde u.a. eine Mehrmenge an Wegebau aufgenommen, welche durch eine erforderliche Änderung der Zufahrtswege begründet ist. Weiterhin werden zusätzliche Zufahrten benötigt, die durch die Umgestaltung des Urw-Geländes erforderlich sind. Die Gesamtmenge wird sich zur beauftragten Menge vorbehaltliche weitere Änderungen um mindestens 1.200m erhöhen. Der Mehraufwand zum Wegebau musste im zeitlichen Zusammenhang mit der Baumaßnahme erfolgen. Eine Fremdvergabe des Mehraufwandes hätte erheblichen Verzug bedeutet, der in einem Verzug der Gesamtmaßnahme resultiert wäre. Der Mehraufwand im Wegebau erfolgte im selben Arbeitsraum, wie die vertraglich geschuldete Leistung. Eine Fremdvergabe hätte daher in einem zeitlichen Bauverzug, verbunden mit Zusatzkosten, oder dem Entzug der HV-Leistung erfolgen können. Auch das hätte zu erheblichen Zusatzkosten geführt. 14 - Durch die Beprobung der Masten 7030 bis 7035 wurde das Vorkommen von Asbestfasern in der Mastbeschichtung nachgewiesen. Für die gemäß Hauptvertrag beauftragte Leistung (Demontage und Vorbereitung für die Entsorgung) ist ein zusätzlicher Aufwand entstanden. Es handelt sich weiterhin um die Ausführung der hauptvertraglich geschuldeten Leistung. Die Ausführung der Hauptvertragsleistung war unter (durch die Asbestbelastung erschwerten) Rahmenbedingungen durchzuführen, die der AN zur Erreichung seines geschuldeten Werks zu bewerten und einzuhalten hatte (Erstellung Schutzkonzept und den darin geschilderten, erforderlichen Maßnahmen). Die Ausführung der Leistung durch einen anderen AN wäre mit weiteren, zusätzlichen Kosten in der Erstellung und Abstimmung zum Schutzkonzept

verbunden gewesen. Die Ausführung der Leistung hätte nicht an einen anderen AN vergeben werden können ohne im Hauptvertrags-LV der beauftragten Fa. EQOS Leistungen anteilig streichen zu müssen (was einen Anspruch auf verloren gegangenen Gewinn bei der Fa. EQOS ermöglicht hätte). 18 - Hauptvertraglich sind Doppelabspannketten der Zeichnungen Ebf 20120322 und Ebf 20110322 geschuldet, wie es während der Ausschreibung der Stand der Technik war. Nach Abschluss der Vergabe hat sich der Stand der Technik verändert: Nach aRdT wurden zwischenzeitlich zusätzliche Spiralen in den Ausführungen Ebf 20510322 und Ebf 20520322 vorgesehen. Die Ausführung hat nach den aRdT zu erfolgen. Bei der Montage der zusätzlichen Spiralen entstehen zeitliche Mehraufwendungen. Die zusätzliche Leistung steht im Zusammenhang zur Baumaßnahme: Die Spiralen gehören zu den Doppelabspannketten. Mit der Montage der Doppelspannketten sind die zusätzlichen Spiralen einzubauen. Der Mehraufwand zum Einbau der zusätzlichen Spiralen erfolgt im selben Arbeitsraum, wie die vertraglich geschuldete Leistung. Eine Fremdvergabe hätte daher in einem zeitlichen Bauverzug, verbunden mit Zusatzkosten und Problemen in der späteren Klärung von Gewährleistungsfragen im Schadensfall, oder dem Entzug der HV-Leistung erfolgen können.

7.1.1. Change

Description of modifications: 08 - Erweiterung Dämpferstudie zzgl. Material 11 - Zusätzlicher Wegebau Stufe 1 14 - Mehraufwand durch Asbestbelastung BL 475/7030-7035 18 - Änderung DA-Ketten

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Energie GmbH (Bukr 31)
Registration number: 03af3a2e-a9dd-4756-b820-80941b7f8603
Postal address: Kleyerstr.25
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60326
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-E
Email: Roland.Van-Wesel@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330171848
Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EQOS Energie Deutschland GmbH

Registration number: d0b0dba1-77f1-4514-ae21-16b16c8d1766

Postal address: Wolfentalstraße 29

Town: Biberach an der Riß

Postcode: 88400

Country subdivision (NUTS): Biberach (DE146)

Country: Germany

Contact point: Freileitung Sekretariat

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Fax: +49 20649919849

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 14f5c66a-cac3-4789-9a7f-014accc1d6b2 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 13/02/2026 11:53:47 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 107759-2026

OJ S issue number: 32/2026

Publication date: 16/02/2026