

109155-2026 - Contract modification

Germany – Construction work – Änderung gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB - Ex-Post
Publikation
OJ S 32/2026 16/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: TenneT TSO GmbH
Email: christian.jahelka@tennet.eu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Änderung gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB - Ex-Post Publikation
Description: Ex-post-Bekanntmachung zur Änderung gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB / Richtlinie 2014/25/EU für eine Veränderung der laufenden Beauftragung der Räumung des Out-of-Service-Cables (OOS-Cables) für die Projekte LanWin 2, BalWin 3 und LanWin 4. Der Contractor ARGE JLD Consortium im speziellen Jan De Nul ist bereits mit der Räumung der Out-of-Service-Cables (OOS-Cables) für die Projekte BalWin 4, LanWin 1, BalWin 5 und LanWin 5 (Cluster UTW) beauftragt. Um technische, wirtschaftliche und zeitliche Synergieeffekte zu nutzen, wurde entschieden, die identischen Leistungen in den zusätzlichen Projekten LanWin 2 (Cluster SH), BalWin 3 und LanWin 4 (Cluster WHV) ebenfalls an JdN zu vergeben und damit eine projektübergreifende Bündelvergabe umzusetzen. Ursprünglich war der Start der Ausführung für das Cluster Unterweser für das Jahr 2026 geplant, sodass es einen zeitlichen Vorteil in den anderen Projekten gibt, der eine weitere Risikominimierung für die vorbereitenden Maßnahmen in den zusätzlichen Projekten ermöglicht. Die gemeinsame Ausführung führt zu erheblichen Synergien in den Bereichen Engineering, Mobilisierung, Logistik, Ausführung, Risikomanagement und Projektkoordination. Eine gesonderte Ausschreibung würde neben dem Aufwand der Ausschreibung und Vergabe diese Synergien verhindern und nach aktueller Einschätzung zu höheren Gesamtkosten sowie zu erhöhten projektbezogenen Risiken führen. Ein Auftragnehmerwechsel im aktuellen Projektstadium würde die ordnungsgemäße Projektdurchführung erheblich gefährden. Ein Wechsel während der operativen Arbeiten ist nur mit erheblichem Aufwand möglich und grundsätzlich nicht vorgesehen. Dies würde nicht nur zu erheblichen Verzögerungen im Projektverlauf führen, sondern auch zu massiven Zusatzkosten und voraussichtlich zu Verzugschäden im Hauptprojekt, die sich in einer Höhe von mehreren Millionen Euro bewegen können. Der ursprüngliche Auftragswert des bestehenden Prüfbeauftragten bewegt sich in einem Rahmen in welchem ein Auftragnehmerwechsel in einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Missverhältnis zu den zu erwartenden Nachteilen stünde. Nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB ist eine Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne neues Vergabeverfahren zulässig, da die Voraussetzungen der zusätzlichen, erforderlich gewordenen Leistungen sowie der objektiven Unmöglichkeit bzw. jedenfalls subjektiven Unzumutbarkeit eines Auftragnehmerwechsels erfüllt sind.

Procedure identifier: 561fe89e-889a-4c66-8c2c-9c03660cd013

Internal identifier: 8b3af34d-1d61-4f49-a37a-b55d43cd7f8b

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 60630000 Cable-laying ship services

2.1.2. Place of performance

Country: Germany

Anywhere in the given country

Additional information: See documentation

2.1.4. General information

Additional information: #Besonders auch geeignet für:selbst#

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Änderung gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB - Ex-Post Publikation

Description: Ex-post-Bekanntmachung zur Änderung gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB / Richtlinie 2014/25/EU für eine Veränderung der laufenden Beauftragung der Räumung des Out-of-Service-Cables (OOS-Cables) für die Projekte LanWin 2, BalWin 3 und LanWin 4. Der Contractor ARGE JLD Consortium im speziellen Jan De Nul ist bereits mit der Räumung der Out-of-Service-Cables (OOS-Cables) für die Projekte BalWin 4, LanWin 1, BalWin 5 und LanWin 5 (Cluster UTW) beauftragt. Um technische, wirtschaftliche und zeitliche Synergieeffekte zu nutzen, wurde entschieden, die identischen Leistungen in den zusätzlichen Projekten LanWin 2 (Cluster SH), BalWin 3 und LanWin 4 (Cluster WHV) ebenfalls an JdN zu vergeben und damit eine projektübergreifende Bündelvergabe umzusetzen. Ursprünglich war der Start der Ausführung für das Cluster Unterweser für das Jahr 2026 geplant, sodass es einen zeitlichen Vorteil in den anderen Projekten gibt, der eine weitere Risikominimierung für die vorbereitenden Maßnahmen in den zusätzlichen Projekten ermöglicht. Die gemeinsame Ausführung führt zu erheblichen Synergien in den Bereichen Engineering, Mobilisierung, Logistik, Ausführung, Risikomanagement und Projektkoordination. Eine gesonderte Ausschreibung würde neben dem Aufwand der Ausschreibung und Vergabe diese Synergien verhindern und nach aktueller Einschätzung zu höheren Gesamtkosten sowie zu erhöhten projektbezogenen Risiken führen. Ein Auftragnehmerwechsel im aktuellen Projektstadium würde die ordnungsgemäße Projektdurchführung erheblich gefährden. Ein Wechsel während der operativen Arbeiten ist nur mit erheblichem Aufwand möglich und grundsätzlich nicht vorgesehen. Dies würde nicht nur zu erheblichen Verzögerungen im Projektverlauf führen, sondern auch zu massiven Zusatzkosten und voraussichtlich zu Verzugsschäden im Hauptprojekt, die sich in einer Höhe von mehreren Millionen Euro bewegen können. Der ursprüngliche Auftragswert des bestehenden Prüfbeauftragten bewegt sich in einem Rahmen in welchem ein Auftragnehmerwechsel in einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Missverhältnis zu den zu erwartenden Nachteilen stünde. Nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB ist eine Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne neues Vergabeverfahren zulässig, da die Voraussetzungen der zusätzlichen, erforderlich gewordenen Leistungen sowie der objektiven Unmöglichkeit bzw. jedenfalls subjektiven Unzumutbarkeit eines Auftragnehmerwechsels erfüllt sind.

Internal identifier: eca76fb5-a84b-42dd-8813-59b13a66e41e

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 60630000 Cable-laying ship services

5.1.2. Place of performance

Country: Germany

Anywhere in the given country

Additional information: See documentation

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Nordbayern

Organisation providing additional information about the procurement procedure: TenneT TSO GmbH

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: ARGE JLD Consortium

Tender:

Tender identifier: ARGE JLD Consortium

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 1,00 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: EU tender 2022/S 184-521861

Title: FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT 525 kV DC CABLE EU tender 2022/S 184-521861

Date on which the winner was chosen: 29/04/2023

Date of the conclusion of the contract: 09/05/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 207131-2022

Identifier of the modified contract: EU tender 2022/S 184-521861

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Ursprünglich war der Start der Ausführung für das Cluster Unterweser für das Jahr 2026 geplant, sodass es einen zeitlichen Vorteil in den anderen Projekten gibt, der eine weitere Risikominimierung für die vorbereitenden Maßnahmen in den zusätzlichen Projekten

ermöglicht. Die gemeinsame Ausführung führt zu erheblichen Synergien in den Bereichen Engineering, Mobilisierung, Logistik, Ausführung, Risikomanagement und Projektkoordination. Eine gesonderte Ausschreibung würde neben dem Aufwand der Ausschreibung und Vergabe diese Synergien verhindern und nach aktueller Einschätzung zu höheren Gesamtkosten sowie zu erhöhten projektbezogenen Risiken führen.

7.1.1. Change

Description of modifications: Der Contractor ARGE JLD Consortium im speziellen Jan De Nul ist bereits mit der Räumung der Out-of-Service-Cables (OOS-Cables) für die Projekte BalWin 4, LanWin 1, BalWin 5 und LanWin 5 (Cluster UTW) beauftragt. Um technische, wirtschaftliche und zeitliche Synergieeffekte zu nutzen, wurde entschieden, die identischen Leistungen in den zusätzlichen Projekten LanWin 2 (Cluster SH), BalWin 3 und LanWin 4 (Cluster WHV) ebenfalls an JdN zu vergeben und damit eine projektübergreifende Bündelvergabe umzusetzen.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: TenneT TSO GmbH

Registration number: HRB 4923

Postal address: Bernecker Straße 70

Town: Bayreuth

Postcode: 95448

Country subdivision (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)

Country: Germany

Contact point: Christian Jahelka

Email: christian.jahelka@tennet.eu

Telephone: 000

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Registration number: DE 811 335 517

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postcode: 91511

Country subdivision (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)

Country: Germany

Contact point: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Email: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telephone: +49 981531277

Fax: +49 981531837

Internet address: <https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: ARGE JLD Consortium

Registration number: 1

Postal address: Bahnhofplatz 42
Town: Bremen
Postcode: 28195
Country subdivision (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Country: Germany

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 6bdc2a9b-e50f-41f8-985c-3553f0eb3f3e - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 11/02/2026 15:04:00 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Notice dispatch date (eSender): 11/02/2026 15:07:06 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 109155-2026

OJ S issue number: 32/2026

Publication date: 16/02/2026