

185663-2026 - Contract modification

Czechia – Carriageway resurfacing works – D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo a Přejezd SDP v km 16,160-16,290

OJ S 54/2026 18/03/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: karel.novak@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo a Přejezd SDP v km 16,160-16,290

Description: V případě opravy AB vozovky se z koncepčního hlediska jedná o rekonstrukci vozovky obou jízdních pásů stávající dálnice. V případě připojovacího pruhu jde o fyzické rozšíření pravého jízdního pásu o 0,75 m na celkovou šířku zpevnění 11,5 m, což umožní v případě potřeby, např. při rekonstrukcích, vedení dopravy 2+2 jízdní pruhu.

Procedure identifier: 5f1f556b-2522-403b-9c15-90a5c9a3e69d

Internal identifier: 80SD000506

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo a Přejezd SDP v km 16,160-16,290

Description: V případě opravy AB vozovky se z koncepčního hlediska jedná o rekonstrukci vozovky obou jízdních pásů stávající dálnice. V případě připojovacího pruhu jde o fyzické rozšíření pravého jízdního pásu o 0,75 m na celkovou šířku zpevnění 11,5 m, což umožní v případě potřeby, např. při rekonstrukcích, vedení dopravy 2+2 jízdní pruhu.

Internal identifier: 80SD000506

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

Options:

Description of the options: ZBV 19.4

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/06/2024

Duration: 54 Weeks

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení

zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 238 515 198,72 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Skanska a.s.

Subcontractor:

Official name: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Official name: 3K značky s.r.o.

Official name: ČNES dopravní stavby, a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č. 5

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 238 515 198,72 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 10,7

Description: Dodávka a montáž ocelových svodidel, Dopravní značení a DIO a Frézování vozovky

Contract information:

Identifier of the contract: 80SD000506

Title: D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo a Přejezd SDP v km 16,160 - 16,290

Date on which the winner was chosen: 07/02/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 130865-2024

Identifier of the modified contract: 80SD000506

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZBV 19.4 V průběhu realizace stavby obdržel Zhotovitel dne 21.09.2024 informaci od Objednatele, že při měření na kabelovém vedení bylo zjištěno, že meteostanice na křižovatce Barrandov ve staničení km 16,0 je nefunkční. V souvislosti s tím došlo k přibližnému vytyčení tří míst, kde by se pravděpodobně mohla nacházet porucha kabelů, která by způsobila nefunkčnost meteostanice. Při vykopání sond pro opravu poruch bylo zjištěno, že kabelové vedení nemá mechanickou ochranu a nad kabelovým vedením není výstražná fólie. Uložení kabelů tak nebylo v souladu se současnými normami ČSN. Na základě těchto zjištění byla v rámci kontrolního dne navržena a odsouhlasena výměna celého kabelového vedení mezi meteostanicí a RM3 Barrandov včetně předložené cenové nabídky Zhotovitele. Změna tak vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 742R1, která zahrnuje kompletní výměnu kabelů včetně zemních prací. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem Včasné upozornění č. 17 ze dne 13.01.2025.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 19.4 V průběhu realizace stavby obdržel Zhotovitel dne 21.09.2024 informaci od Objednatele, že při měření na kabelovém vedení bylo zjištěno, že meteostanice na křižovatce Barrandov ve staničení km 16,0 je nefunkční. V souvislosti s tím došlo k přibližnému vytyčení tří míst, kde by se pravděpodobně mohla nacházet porucha kabelů, která by způsobila nefunkčnost meteostanice. Při vykopání sond pro opravu poruch bylo zjištěno, že kabelové vedení nemá mechanickou ochranu a nad kabelovým vedením není výstražná fólie. Uložení kabelů tak nebylo v souladu se současnými normami ČSN. Na základě těchto zjištění byla v rámci kontrolního dne navržena a odsouhlasena výměna celého kabelového vedení mezi meteostanicí a RM3 Barrandov včetně předložené cenové nabídky Zhotovitele. Změna tak vyvolala potřebu vzniku nové položky č. 742R1, která zahrnuje kompletní výměnu kabelů včetně zemních prací. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem Včasné upozornění č. 17 ze dne 13.01.2025.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: karel.novak@rsd.cz

Telephone: +420 954901445

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Skanska a.s.

Registration number: 26271303

Postal address: Křižíkova 682/34a

Town: Praha - Karlín

Postcode: 18600

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: skanska@skanska.cz

Telephone: +420 267095111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Registration number: 25229761

Postal address: Plzeňská 666

Town: Líně

Postcode: 33021

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Email: plzen@saferoad.cz

Telephone: +420 377226226

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0005

Official name: 3K značky s.r.o.

Registration number: 25056271

Postal address: Jiráskova 1519/8

Town: Říčany
Postcode: 25101
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: info@3kznacky.cz
Telephone: +420 601001513

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0006

Official name: ČNES dopravní stavby, a.s.
Registration number: 47781734
Postal address: Milady Horákové 2764
Town: Kladno - Kročehlavy
Postcode: 27201
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: cnes@cnes.cz
Telephone: +420 312663211

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: e3d9c70c-d028-47e4-aa76-d3c51fdff6e3 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 16/03/2026 15:41:58 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 185663-2026
OJ S issue number: 54/2026
Publication date: 18/03/2026