

200198-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – Umbau Rostock - Bramow - Los 1 und Los 4

OJ S 58/2026 24/03/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: agnes.lax@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Umbau Rostock - Bramow - Los 1 und Los 4

Description: Umbau Bramow Los 1 - Bahnkörper, Rückbau, Gleisbau, Weichen, Spundwand, Kabeltiefbau Richtung Bf Rostock Los 4 - Rückbau Stellwerk W3 und B2 einschließlich Trafogebäude

Procedure identifier: baa485f7-c080-4e24-a98a-88ca51b917f3

Internal identifier: 21FEI54675

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Rostock - Bramow

Postcode: 18069

Country subdivision (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Umbau Rostock - Bramow - Los 1 und Los 4

Description: Umbau Bramow Los 1 - Bahnkörper, Rückbau, Gleisbau, Weichen, Spundwand, Kabeltiefbau Richtung Bf Rostock Los 4 - Rückbau Stellwerk W3 und B2 einschließlich Trafogebäude

Internal identifier: a7c7f486-616d-46eb-95c7-78f15a37771e

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Rostock - Bramow

Postcode: 18069

Country subdivision (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/03/2022

Duration end date: 01/12/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: BUG Verkehrsbau SE

Tender:

Tender identifier: 2021779213

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - BUG Verkehrsbau SE

Date on which the winner was chosen: 10/02/2022

Date of the conclusion of the contract: 21/02/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 104516-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BUG Verkehrsbau SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 61 Gemäß HLV wurde vertraglich vereinbart, Betonkabelkanal im Rand-, Zwischen- und Rangierwegen herzustellen. Gemäß Ausführungsplanung sind in großen Teilen die Betonkabelkanäle im freien Gelände herzustellen. 107 Zur Ermöglichung der Rammarbeiten an der Startbaugrube zur Gasquerung km 117,0+40 muss die vorhandene VL im Bereich der Startbaugrube durch ein qualifiziertes Unternehmen abgeschaltet und geerdet werden. Da der AN OLA aus dem Projekt diese Arbeiten nicht leisten konnte, wurde im Auftrag der Projektleitung ein weiteres OLA-Unternehmen als Nachauftragnehmer beauftragt. 111 Durch den AG wurden Leistungen zu Baugruben und zur Sondierungsvorbereitung im Bereich der Gasleitungsquerung angeordnet. Gemäß Vorgabe der PL der DB AG erfolgten Suchschachtungen im gesamten Bereich des Start- und Zielgrubenverbaus der Gasleitungsquerung sowie zur Sondierung der Bestandsgasquerung. Sämtliche freigelegte Leitungen mussten ausgepflockt und provisorisch umverlegt werden. 112 Durch die freigegebene AP PP 6 sind an den Baugruben zur Querung DN 800 diverse zusätzliche Leistungen aufgetreten. Folgende Leistungen sind hierbei für den Projekterfolg erforderlich: - Herstellen der Rammebene für Verbau Start- und Zielgrube - Aushub der Baugruben bis 7m Tiefe - Transport Aushub zur BE bis 5 km - Wasserhaltung innerhalb der Baugruben - Herstellung Betonsohle und Wiederlager 113 An den Stirnseiten der Start und Zielgrube ist eine temporäre Wasserhaltung notwendig geworden, da beim Öffnen der Spundwand für die Pilotbohrung DA140 festgestellt wurde, dass der Baugrund durch das anstehende Grundwasser nicht standfest ist und es zu unkontrollierten Bodenaustritt in die Startgrube kommt. 124 Die Kabeltiefbauarbeiten konnten nicht wie gemäß Ausschreibung geplant in Bauphase 1.3 durchgeführt werden, weil: - die Ausführungsplanung noch nicht vorlag, - die Sperrpause vorrangig für die Umsetzung der OLA-Arbeiten und Weichenumbauten genutzt werden musste - der Kabeltiefbauarbeiten GI 2 in Richtung Rostock Hbf (AP lag vor) priorisiert wurde. Nunmehr waren die KTB-Arbeiten, zusammen mit Leistungen der OLA, innerhalb der Bauphase 5 im Zeitraum 27.10. – 04.12.2023 vorgesehen. Bedingt durch die umfangreichen OLA-Arbeiten konnten jedoch nicht alle Kabeltiefbauarbeiten innerhalb dieser Sperrpause beendet werden und mussten deshalb in das Folgejahr verschoben werden. Die Leistung mussten nun in nächtlichen kurzen Sperrpausen hergestellt werden.

7.1.1. Change

Description of modifications: 61 R103F007 MKA Nr. 61 Einbau BKK im Gelände. 107

R103F007 MKA Nr. 107 NU OLA. 111 R103F007 MKA Nr. 111 Zusätzliche Leistungen Start

und Zielgrube Querung DN 800gas Bauvorbereitend. 112 R103F007 MKA Nr. 112 Zusätzliche

Leistungen Start und Zielgrube Querung DN 800gas. 113 R103F007 MKA Nr. 113

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-O-B
Email: agnes.lax@deutschebahn.com
Telephone: +49 3029756708
Fax: +49 6926555244
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: BUG Verkehrsbau SE
Registration number: c8042cd4-a986-4f49-8ed4-22a76af772a0
Town: Berlin
Postcode: 12623
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 375167b3-6d4f-4906-94b4-7300eebd56c7 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 23/03/2026 12:03:29 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 200198-2026

OJ S issue number: 58/2026

Publication date: 24/03/2026