

## 239412-2026 - Contract modification

Czechia – Building-inspection services – Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022

OJ S 68/2026 08/04/2026

Contract modification notice

Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: [denisa.masilkova@rsd.cz](mailto:denisa.masilkova@rsd.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

Procedure identifier: 11133f66-eb3c-4865-b508-f2c62bb01ff4

Internal identifier: 01PU-005734

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71315400 Building-inspection services

##### 2.1.2. Place of performance

Country: Czechia

Anywhere in the given country

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/38 Jihlava - OK Ráj, TDS + BOZP

Description: výkon TDS a koordinátora BOZP na stavbě I/38 Jihlava - OK Ráj

Internal identifier: 12PT-003111

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71315400 Building-inspection services

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)

Country: Czechia

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 12/06/2020

Duration: 48 Months

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: důstojné pracovní podmínky

Social objective promoted: Fair working conditions

#### 5.1.15. Techniques

##### Framework agreement:

Framework agreement, with reopening of competition

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném

podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 820 800,00 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: TES Consulting s.r.o.

**Tender:**

Tender identifier: 12PT-003111

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 587 200,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 5

Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: 12PT-003111

Date on which the winner was chosen: 03/03/2025

Date of the conclusion of the contract: 08/03/2025

The contract is awarded within a framework agreement: yes

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 184568-2025

Identifier of the modified contract: 12PT-003111

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Práce technického dozoru byly zahájeny již v polovině dubna 2025, a to před formálním předáním staveniště, na základě požadavků Objednatele. Jednalo se o činnosti v rámci Výrobních výborů, monitoringu aktuálního stavu stavebních objektů a další představební úkony, které Objednatel vyžádal za účelem přípravy stavby. Následně došlo k prodloužení doby realizace z důvodu nemožnosti provést dopravně-inženýrské opatření (DIO) dle DSPTS, což způsobilo prodloužení termínu uvedení stavby do provozu o 16 dnů. Další prodloužení termínu nastalo v průběhu stavby v důsledku zpoždění prováděných prací ze strany Zhotovitele, a to k datu 19.11.2025. (Stavební činnost probíhala do 18.11.2025. Zhotovitel nepředložil kompletně vypracované požadované doklady DZZK, SZZK, PSAU, 1.HMP v řádném termínu a ani v termínu dle Protokolu o předání a převzetí díla). Z důvodu nedostatečné součinnosti a nedodržení termínů ze strany Zhotovitele (vypořádáním připomínek TDS k předkládaným dokladům kvality a předložení ZBV), bylo nutné zohlednit vícepráce týmu TDS spojené s prodloužením doby výstavby a rezervace hodin. Tyto skutečnosti nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: Práce technického dozoru byly zahájeny již v polovině dubna 2025, a to před formálním předáním staveniště, na základě požadavků Objednatele. Jednalo se o činnosti v rámci Výrobních výborů, monitoringu aktuálního stavu stavebních objektů a další představební úkony, které Objednatel vyžádal za účelem přípravy stavby. Následně došlo k prodloužení doby realizace z důvodu nemožnosti provést dopravně-inženýrské opatření (DIO) dle DSPTS, což způsobilo prodloužení termínu uvedení stavby do provozu o 16 dnů. Další prodloužení termínu nastalo v průběhu stavby v důsledku zpoždění prováděných prací ze strany Zhotovitele, a to k datu 19.11.2025. (Stavební činnost probíhala do 18.11.2025. Zhotovitel nepředložil kompletně vypracované požadované doklady DZZK, SZZK, PSAU, 1.HMP v řádném termínu a ani v termínu dle Protokolu o předání a převzetí díla). Z důvodu nedostatečné součinnosti a nedodržení termínů ze strany Zhotovitele (vypořádáním připomínek TDS k předkládaným dokladům kvality a předložení ZBV), bylo nutné zohlednit vícepráce týmu TDS spojené s prodloužením doby výstavby a rezervace hodin. Tyto skutečnosti nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [denisa.masilkova@rsd.cz](mailto:denisa.masilkova@rsd.cz)

Telephone: +420 724207905

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Registration number: 65349423  
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7  
Town: Brno  
Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: TES Consulting s.r.o.  
Registration number: 17059071  
Postal address: Nákladní 883/35  
Town: Liberec - Liberec III-Jeřáb  
Postcode: 46007  
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)  
Country: Czechia  
Email: [info@tes-consulting.cz](mailto:info@tes-consulting.cz)  
Telephone: +420 770171691

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 8d3cfd2-7a4f-4726-87b2-bf5d3b346240 - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 38  
Notice dispatch date: 06/04/2026 17:38:17 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Czech  
Notice publication number: 239412-2026  
OJ S issue number: 68/2026  
Publication date: 08/04/2026