

244056-2026 - Contract modification

Germany – Railway station construction work – Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg

Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d

OJ S 70/2026 10/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Email: michael.bloemeke@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d

Description: Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, Tiefbau Los 1c: Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d:

Bahnsteigausstattung

Procedure identifier: a775561b-ee33-495f-b0d5-d5ac90c5d816

Internal identifier: 21FEI55039

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45213321 Railway station construction work

Additional classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Duisburg

Postcode: 47057

Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d

Description: Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, Tiefbau Los 1c: Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d:

Bahnsteigausstattung

Internal identifier: 45ccf357-a7e8-48ce-9aed-bc09f40576cb

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45213321 Railway station construction work
Additional classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Duisburg
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/03/2022
Duration end date: 25/04/2028

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Eiffage Infra-Nordwest GmbH

Tender:

Tender identifier: 2021769732

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Eiffage Infra-Nordwest GmbH

Date on which the winner was chosen: 25/02/2022

Date of the conclusion of the contract: 08/03/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 136302-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Eiffage Infra-Nordwest GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKA 374 - Die beiden Baugruben der ehemaligen Kräne auf dem Bahnsteig 5 wurden in der Bauphase 5 verfüllt und im Anschluss gepflastert. Hierbei sind folgende Restarbeiten erforderlich: Baugruben von Unrat beseitigen; Rückbau und Entsorgung der provisorischen Verbaukästen der Kranfüße; Pflaster aufnehmen und neu verlegen, welches während des Kranbetriebes gelöst wurden; Pflaster säubern MKA 376 - In der Bauphase 2 konnte das Bestands-OLA-Fundament im Norden des Bahnsteig 5 aus betrieblichen Gründen entgegen dem Bauablaufplan nicht zurückgebaut werden. Es ist erforderlich nach der Demontage des Gittermastes und der zwischenzeitlichen Abdeckung mittels einer Holzkonstruktion während der Bauphase 5 zurückzubauen. MKA 377 - Auf dem Bahnsteig 4 ist am südlichen Ende der Gleishalle ein U-förmiger Windschutz mit 1x5er Sitzbank gebaut worden. Er weicht von allen anderen Windschutzhäusern ab, welche H-förmig gebaut worden sind. Aus diesem Grund müssen geänderte Erd- und Stahlbetonbauarbeiten für die Gründung sowie abweichende Montage- und Erdungsarbeiten durchgeführt werden. MKA 384 - Die Fahrtreppe am Bahnsteig 2 wird in der kommenden Woche zurückgebaut. Nach dem Rückbau entsteht an dieser Stelle eine offene Grube. Da die Treppenanlagen in diesem Bereich weiterhin von den Mitarbeitern der Baustelle genutzt werden, ist eine Sicherung gegen Absturz zwingend erforderlich. Daher wird eine provisorische Absturzsicherung aus Holz hergestellt. Zusätzlich werden die Bereiche vor Kopf sowohl unten als auch oben am Bahnsteig abgesperrt, um ein Betreten bzw. ein Hineinfallen in die Grube zu verhindern. Diese provisorische Absturzsicherung muss zum Ende der Bauphase, sobald die Fahrtreppe wieder eingebaut wird, wieder vollständig zurückgebaut werden. MKA 390 - Im Zuge der baubegleitenden Kampfmittelarbeiten in dem Bahnsteig 2 werden kontinuierlich und simultan zu den Bauphasen 1-4, diverse Hilfestellung durch die ARGE Eiffage für die Kampfmittelfirma Tauber nötig. Diese Hilfestellungen bestehen aus Baustellenlängstransporte der eingesetzten Geräte und Materialien beim Übergang in die verschiedenen Achsen. Die Ausführung durch ein anderes Unternehmen würde aufgrund der Bauablaufgegebenheiten/Platzverhältnisse zu Störungen im Bauablauf und damit zu Kostenrisiko für den AG führen. MKA 392 - Im Zuge der Arbeiten wurde im Bereich des Fundamentes Achse B ein Raum gefunden, der die weiteren Arbeiten behindern würde. Zur Beseitigung der hindernden Umstände sind folgende zusätzliche Leistungen erforderlich: Lose Teile im Raum, wie Kabel etc. aus dem Raum schaffen und entsorgen. Decke des Raumes soweit erforderlich zurückbauen. Sofern möglich,

Türzarge aus der Zugangstür ausbauen. Öffnungen im Raum verschließen. Raum mit Beton verfüllen. Die Ausführung durch ein anderes Unternehmen ist nicht möglich, da die Leistungen im Zusammenhang mit der Vertragsleistung stehen, ohne die der AN seinen Werkerfolg nicht sicherstellen kann.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 374 - Rest und Aufräumarbeiten Kranfundamente Bstg.5
MKA 376 - Rückbau OLA Fundament Bstg 5 MKA 377 - Wetterschutzhaus als U-Form Bstg 4
MKA 384 - Bstg.2 Absturzsicherung Grube Fahrtreppe PU MKA 390 - Hilfestellungen Kamiso
Arbeiten Bstg.2 MKA 392 - Raum unter Fundament Achse B mit Beton verfüllen

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registration number: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postal address: Europaplatz 1
Town: Berlin
Postcode: 10557
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-B
Email: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330174768
Fax: +49 6926557894
Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Registration number: 3806efc8-8929-4cf6-9252-23f340f25fcf
Town: Wallenhorst
Postcode: 49134
Country subdivision (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 34908119-eb83-4b60-b125-5cf3ae014929 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 09/04/2026 13:19:35 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 244056-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026