

## 244142-2026 - Contract modification

Germany – Track construction works – Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

OJ S 70/2026 10/04/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Email: [thomas.t.arndt@deutschebahn.com](mailto:thomas.t.arndt@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Description: Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST. Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht. Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt: 1. Weichenerneuerungen 2. Neubau von Weichenverbindungen 3. Bau neuer Überleitstellen 4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation 5. Neubau von Weichenheizstationen 6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen 7. Kabeltiefbau 8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten 9. Erneuerung eines Durchlasses 10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen 11. Bahnsteigverlängerungen 12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW) 13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude

Procedure identifier: 275e2912-6a66-4011-a926-78c49002c05c

Internal identifier: 24FEI78269

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

Additional classification (cpv): 34944000 Points heating system, 45213300 Buildings associated with transport, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234113 Demolition of tracks, 45234160 Catenary's construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postcode: 20537

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

Additional information: Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu

vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Vergabelos 7: Telekommunikationsanlagen

Description: Neubau TK-Kabelanlagen, Baufeldfreimachung Weichenverbindung Steinautal, Üst Wildschweinkuhle, Errichtung Einbruchmeldeanlagen, Errichtung Brandmeldeanlagen, Einbindung Betriebsstelle in ISS-DB, Ausrüstung ESTW-A mit 48 V Stromversorgung, Übertragungstechnik, DBMAS, Anpassung DBMAS-Ring für neue Betriebsstellen, Anbindung HOA an DBMAS-Ring, Herstellung Anbindung DIANA im ESTW, Herstellung Anbindung Whz-ZE an DBMAS im ESTW, Herstellung Verbindung für Blockanpassungen, Herstellung Verbindung für OSE, Schaltung ZLV-BUS  
Internal identifier: bb748bd6-c7cb-42ce-b0ab-46db9e7b3eb8

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

#### 5.1.2. Place of performance

Town: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postcode: 20537

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 23/05/2025

Duration end date: 30/05/2027

#### 5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Ergänzend zur vorstehenden Beschreibung der wesentlichen Leistungen stellen wir Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung, die für die Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren benötigt werden. Bitte downloaden Sie sich die Dateien: Leistungsbeschreibung öT.zip sowie Vertragsunterlagen öT.zip. Angaben zum Ort der Ablage

dieser Unterlagen: siehe Ziffer 5.1.11 dieser Veröffentlichung. \*\*\*\*\* Leistungen zu diesem Vergabelos (Telekommunikationsanlagen) dürfen nur von Unternehmen erbracht werden, die innerhalb der letzten 5 Jahre Leistungen ausgeführt haben, welche mit den angefragten Leistungen in Art und Umfang vergleichbar sind. Zum Nachweis ist dem Teilnahmeantrag eine Referenzliste (mindestens eine Referenz) beizulegen, welche mindestens folgende Angaben enthalten muss: — Bezeichnung des Projektes, — Umfang/Menge und Bezeichnung der wesentlichen Leistungen des Projektes, — Auftragswert, — Ausführungszeitraum, — Auftraggeber \*\*\*\*\* Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: - Bauleistung für Kabel: Kabelverlegung \*\*\*\*\* Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Axians GA Netztechnik GmbH

**Tender:**

Tender identifier: 2025038748 - Los: 9

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - Axians GA Netztechnik GmbH

Date on which the winner was chosen: 05/05/2025

Date of the conclusion of the contract: 06/05/2025

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: b895abca-5f61-4367-bb89-dc73d4996689-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Axians GA Netztechnik GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 004: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten // 005: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0017/005: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0020/008: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0019/007: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0025/009: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten

verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0029/013: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0031/015: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. // 0032/016: Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: 004: Auf der Strecke 6100 ergibt sich aufgrund von Behinderungen durch andere Gewerke eine Änderung im Bauablauf: Das Kabel 6053 (Länge: 10) ist im Abschnitt km 255,17 bis km 256,789 zunächst zurückzuziehen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut neu einzuziehen. Diese Leistung war im ursprünglichen Leistungsumfang nicht vorgesehen. // 005: Im Bahnhof Müssen ergibt sich aufgrund einer Behinderung eine Änderung der vorgesehenen Verlegeart: Das Kabel 6053 ist zunächst abweichend von der Planung vorübergehend am Schienenfuß zu verlegen. Nach Beseitigung der Behinderung ist das Kabel in das ursprünglich vorgesehene Trogsystem umzulegen und dort fachgerecht zu verlegen. Diese Leistung war im ursprünglichen Leistungsumfang nicht vorgesehen. // 0017/005: Im Zuge der LWL-Montage kam es aufgrund des fehlenden Schranksockels zu Stillstandszeiten. // 0020/008: Die Änderung besteht darin, dass zur Herstellung der erforderlichen Baufreiheit für die Gründungen der OLA-Masten die bereits verlegte Teillänge 10 des F 6053 zurückgezogen werden muss. Im Anschluss ist diese Teillänge erneut fachgerecht zu verlegen. // 0019/007: Die Änderungen umfassen infolge der Bahnsteigverlängerung bei ca. km 244 die Anpassung der Kabelführung: Das Kabel ist auf einer Länge von rund 300 m am Schienenfuß neu zu verlegen. Hierfür muss die bestehende Leitung in diesem Abschnitt vollständig demontiert, anschließend neu montiert und abschließend messtechnisch geprüft werden. Zudem ist die bisherige Kabellänge zurückzubauen und zu entsorgen. // 0025/009: Die Änderung besteht darin, dass anstelle der gemäß Ausschreibung vorgesehenen und angebotenen BMA mit bis zu zwei Ringen nun gemäß der geprüften und zur Ausführung freigegebenen Ausführungsplanung eine BMA-Zentrale mit drei Ringen erforderlich ist. Dadurch wird ein Wechsel von der geplanten 2-Ring-Zentrale IQ8 Control C auf die 3-Ring-Zentrale IQ8 Control M notwendig. // 0029/013: Die Änderung umfasst die zunächst provisorische Verlegung der neu herzustellenden Streckenkabel in den Bereichen, in denen noch keine Trograssen vorhanden sind. Zum vorübergehenden Schutz der Kabel werden diese in geschlitzte Rohre eingebracht. Nach Herstellung der Trograssen sind die Kabel aus den Schutzrohren wieder aufzunehmen und in die errichteten Trograssen umzulegen. Weiterhin umfasst die Änderung den Ausbau der hierfür verwendeten PE-Rohre aus dem Baufeld sowie deren Entsorgung. // 0031/015: Die Änderung betrifft die Verlegung des Innenraumkabels FI xxxx 24' vom neu errichteten FIST-WR2 zur neu zu installierenden BUDI-Box auf Grundlage der Ausführungspläne Inhouse für das Stellwerk Bergedorf. Gemäß Planvorgabe war die Montage der BUDI-Box im Rechnerraum auf derselben Etage wie der TK-Raum, über die bereits vorhandenen BUDI-Box, vorgesehen. Im Zuge der Beschaltung des Kabels wurde durch den Servicetechniker der DB InfraGO festgestellt, dass der vorgesehene Raum nicht zutreffend ist und die Montage der

BUDI-Box einschließlich der Kabelverlegung auf einer anderen Etage zu erfolgen hat. Die Änderung umfasst daher den Rückbau des bereits verlegten Kabels sowie der hergestellten Abschlüsse und die anschließende Neuverlegung, den erneuten Abschluss sowie die messtechnische Prüfung auf der richtigen Etage. // 0032/016: Im Zuge der Ausführung wurde das LWL-Strecken-kabel F 5843 144' gemäß der freigegebenen Ausführungsplanung im Baufeld verlegt. Dazu wurde eine neue Kabellänge vom Altstellwerk Büchen bis zur Muffe 110 /111 hergestellt und im laufenden Betrieb eingespleißt. Für den vorgesehenen Endzustand wurde das ESTW Büchen mit einer Volleinführung des F 5843 ausgestattet. Zusätzlich wurde ein Verbindungskabel 144' zum Altstellwerk hergestellt. Hierfür wurden eine neue Länge zwischen dem ESTW Büchen und der Muffe 110/111 sowie eine weitere Länge zwischen dem ESTW und dem Altstellwerk verlegt und unter Betrieb eingespleißt. Ergänzend wurden im ESTW Büchen zwei Abschlüsse 144' sowie eine ATM 144' geliefert und montiert. Zur Unterbringung der vorgesehenen Mehrlänge wurde außerdem ein Mehrlängenschrank geliefert und montiert.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Town: Bonn  
Postcode: 53113  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)  
Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532  
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13  
Town: Frankfurt Main  
Postcode: 60327  
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Country: Germany  
Email: [thomas.t.arndt@deutschebahn.com](mailto:thomas.t.arndt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 3029755936

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0003

Official name: Axians GA Netztechnik GmbH  
Registration number: bb3e45e1-ff9d-4ac0-a5cb-2ba50bf00ee6  
Postal address: Rötestraße 24

Town: Bietigheim-Bissingen  
Postcode: 74321  
Country subdivision (NUTS): Ludwigsburg (DE115)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 6ab65e18-9813-44f8-abd1-362e6f788693 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 08/04/2026 21:52:46 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 244142-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026