

246167-2026 - Contract modification

Spain – Technical services – DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES EN EL RAMAL DE ACCESO AL BAJO DE LA CABEZUELA (CÁDIZ). 3 LOTES
OJ S 70/2026 10/04/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Email: lblaya@adif.es

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES EN EL RAMAL DE ACCESO AL BAJO DE LA CABEZUELA (CÁDIZ). 3 LOTES
Description: DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES EN EL RAMAL DE ACCESO AL BAJO DE LA CABEZUELA (CÁDIZ), EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA) Y EN EL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SEVILLA. (3 LOTES).
Procedure identifier: 296ecc76-9dee-452e-b3b0-c563b8e608ce
Internal identifier: 4.22/27507.0202

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 71356000 Technical services

2.1.4. General information

Additional information: EXCLUSIÓN DE OFERTA PRESENTADA
Legal basis:
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Dirección facultativa para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de conexión de las líneas de AV Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río (Córdoba).
Description: Dirección facultativa para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de conexión de las líneas de AV Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río (Córdoba).

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 71356000 Technical services
Additional classification (cpv): 71356000 Technical services

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Organisation providing more information on the review procedures: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 419,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

Tender:

Tender identifier: LOT-0002

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 244 416,60 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 2

Title: Dirección facultativa para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de conexión de las líneas de AV Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río (Córdoba).

Date of the conclusion of the contract: 28/06/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 410888-2023

Identifier of the modified contract: Con fecha 25 de mayo de 2023 se adjudicó el contrato de "DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID-SEVILLA Y CÓRDOBA-MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA).

INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES" N.º EXPEDIENTE: 4.22/27507.0215, adjudicación que se realizó a favor de la empresa AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U., formalizándose el contrato el 25 de junio de 2023. Esos servicios consisten en realizar el seguimiento y control

de la correcta ejecución de la obra denominada "REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV

MADRID - SEVILLA Y CÓRDOBA - MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES" N.º CONTRATO: 3.21/20830.0218, garantizando el cumplimiento

de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales establecidas conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y siguiendo igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por ADIF. Este contrato de proyecto y obra ha sufrido tres ampliaciones de plazo, las dos primeras debido a retrasos en la aprobación del proyecto constructivo, y la tercera debido a retrasos en la planificación vigente de las obras. Estas ampliaciones de plazo suponen un total añadido de 30 meses y 15 días, y llevarán la finalización de la ejecución de las obras hasta el segundo semestre de 2026. El contrato de dirección de obra, incluida la prórroga prevista, vence con anterioridad a dicha fecha, por lo que se requiere la modificación del contrato que garantice el plazo y los medios de la dirección de la obra mencionada, así como un tiempo adicional posterior para actividades de liquidación de la misma. La presente propuesta de modificación incluye un incremento de plazo de 10 meses, por lo que se requiere ajustar las mediciones de las unidades referidas al control de las obras contempladas en el contrato de Dirección facultativa. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID-SEVILLA Y CÓRDOBA-MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” que recoja las nuevas necesidades de plazo y medios.

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Con fecha 25 de mayo de 2023 se adjudicó el contrato de “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID-SEVILLA Y CÓRDOBA-MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” N.º EXPEDIENTE: 4.22/27507.0215, adjudicación que se realizó a favor de la empresa AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U., formalizándose el contrato el 25 de junio de 2023. Esos servicios consisten en realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de la obra denominada “REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID - SEVILLA Y CÓRDOBA - MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” N.º CONTRATO: 3.21/20830.0218, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales establecidas conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y siguiendo igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por ADIF. Este contrato de proyecto y obra ha sufrido tres ampliaciones de plazo, las dos primeras debido a retrasos en la aprobación del proyecto constructivo, y la tercera debido a retrasos en la planificación vigente de las obras. Estas ampliaciones de plazo suponen un total añadido de 30 meses y 15 días, y llevarán la finalización de la ejecución de las obras hasta el segundo semestre de 2026. El contrato de dirección de obra, incluida la prórroga prevista, vence con anterioridad a dicha fecha, por lo que se requiere la modificación del contrato que garantice el plazo y los medios de la dirección de la obra mencionada, así como un tiempo adicional posterior para actividades de liquidación de la misma. La presente propuesta de modificación incluye un incremento de plazo de 10 meses, por lo que se requiere ajustar las mediciones de las unidades referidas al control de las obras contempladas en el contrato de Dirección facultativa. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID-SEVILLA Y CÓRDOBA-MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” que recoja las nuevas necesidades de plazo y medios.

7.1.1. Change

Description of modifications: Con fecha 25 de mayo de 2023 se adjudicó el contrato de “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID-SEVILLA Y CÓRDOBA-MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” N.º EXPEDIENTE: 4.22/27507.0215, adjudicación que se realizó a favor de la empresa AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U., formalizándose el contrato el 25 de junio de 2023. Esos servicios consisten en realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de la obra denominada “REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID - SEVILLA Y CÓRDOBA - MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” N.º CONTRATO: 3.21/20830.0218, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales establecidas conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y siguiendo igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por ADIF. Este contrato de proyecto y obra ha sufrido tres ampliaciones de plazo, las dos primeras debido a retrasos en la aprobación del proyecto constructivo, y la tercera debido a retrasos en la planificación vigente de las obras. Estas ampliaciones de plazo suponen un total añadido de 30 meses y 15 días, y llevarán la finalización de la ejecución de las obras hasta el segundo semestre de 2026. El contrato de dirección de obra, incluida la prórroga prevista, vence con anterioridad a dicha fecha, por lo que se requiere la modificación del contrato que garantice el plazo y los medios de la dirección de la obra mencionada, así como un tiempo adicional posterior para actividades de liquidación de la misma. La presente propuesta de modificación incluye un incremento de plazo de 10 meses, por lo que se requiere ajustar las mediciones de las unidades referidas al control de las obras contempladas en el contrato de Dirección facultativa. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AV MADRID-SEVILLA Y CÓRDOBA-MÁLAGA EN EL ENTORNO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA). INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES” que recoja las nuevas necesidades de plazo y medios.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0002

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Registration number: Q2801660H

Postal address: AVDA. PIO XII, 110- EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)

Town: Madrid

Postcode: 28036

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: lblaya@adif.es

Telephone: +34 676517106

Internet address: www.adif.es

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

Registration number: A41015322

Postal address: C/ Marie Curie, 2

Town: Sevilla

Postcode: 41092

Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)

Country: Spain

Email: ofertas@ayesa.com

Roles of this organisation:

Tenderer

8.1. ORG-0003

Official name: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

Registration number: A41015322

Postal address: C/ Marie Curie, 2

Town: Sevilla

Postcode: 41092

Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)

Country: Spain

Email: ofertas@ayesa.com

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Registration number: S2826042J

Postal address: Avenida General Perón, 38, 8ª planta

Town: Madrid

Postcode: 28020

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Telephone: +34 913491319

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0005

Official name: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Registration number: Q2801660H

Postal address: AVDA. PIO XII, 110- EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)

Town: Madrid

Postcode: 28036
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: cfernandez@adif.es
Telephone: +34 913007005
Internet address: WWW.ADIF.ES

Roles of this organisation:

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: eab6df3b-ba47-44ed-a1a2-5b730b6d11b6 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 09/04/2026 12:22:18 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 246167-2026
OJ S issue number: 70/2026
Publication date: 10/04/2026