

247707-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – (VDE9) Abzw Zeithain Bogendreieck (a) - Abzw Leckwitz (a) km 70,800 bis km 79,050 (VDE9) ABS Leipzig-Dresden

OJ S 71/2026 13/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: marlies.gahlert-schuldt@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: (VDE9) Abzw Zeithain Bogendreieck (a) - Abzw Leckwitz (a) km 70,800 bis km 79,050 (VDE9) ABS Leipzig-Dresden

Description: (VDE9) Abzw Zeithain Bogendreieck (a) - Abzw Leckwitz (a) km 70,800 bis km 79,050 (VDE9) ABS Leipzig-Dresden

Procedure identifier: fc6f404c-0a2d-45e6-8169-f895ffba905

Internal identifier: 19FEI39330

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Zeithain

Postcode: 01609

Country subdivision (NUTS): Meißen (DED2E)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: (VDE9) Abzw Zeithain Bogendreieck (a) - Abzw Leckwitz (a) km 70,800 bis km 79,050 (VDE9) ABS Leipzig-Dresden

Description: (VDE9) Abzw Zeithain Bogendreieck (a) - Abzw Leckwitz (a) km 70,800 bis km 79,050 (VDE9) ABS Leipzig-Dresden

Internal identifier: 1d5dfc88-66ca-40cf-93dd-591affec2aa

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Zeithain

Postcode: 01609

Country subdivision (NUTS): Meißen (DED2E)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 30/06/2020

Duration end date: 15/07/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 87 401 841,27 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Hentschke Bau GmbH

Tender:

Tender identifier: 2019601227

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Date on which the winner was chosen: 14/04/2020

Date of the conclusion of the contract: 05/05/2020

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 215505-2020

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 613 - Die Leistungen Gleisquerung HOA 940 Kottewitz sind LV-Titel 84 beschrieben. Gemäß Vertrag sollte die Gleisquerung im Bereich der HOA 940 bei km 6,045 (Strecke 6274) mittels Rohrvortriebsverfahren realisiert werden. Mit Schreiben ZHL 1417 v. 04.12.2023 zeigte die ARGE bestehende Behinderung infolge des felsigen Untergrundes im Bereich der HOA 940 an. Die Durchführung des geplanten Rohrvortriebes musste abgebrochen werden und die vorhandene Technik zurückgebaut werden. Die Querung bei km 6,045 konnte nicht wie geplant mittels Rohrvortrieb realisiert werden, sondern musste in einer separaten Sperrpause in offener Bauweise hergestellt werden. Infolgedessen wurden auch Oberbauarbeiten und Vermessungsarbeiten notwendig 842 - Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages Begründung: Gemäß Rücksprache mit dem Leiter Instandhaltungsplanung und Segmentsteuerung (I.IA-SO-N-DRE-A) wurde die TP-Struktur für die EA- und MT-Anlagen weiterentwickelt, es sind teils neue bzw. geänderte Aufnahmen zu tätigen. und b) Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich Begründung: Der beauftragte AN hat die Datenstruktur Technischer Platz im Jahr 2023 für die Bereiche: Bf. Weißig, HP Glaubig und Abzw. Leckwitz angelegt. Es ist daher am wirtschaftlichsten, den gleichen AN für die neue bzw. geänderte Aufnahmen zu binden. oder c) aus technischen Gründen nicht möglich Begründung: Es ist möglich, einen anderen AN mit der Aufgabe zu betreuen, Dies bedeutet für den geschätzten Gesamtaufwand in Höhe von max. 2.500,-€ diverse Anfragen an entsprechende Fachfirmen, der vg. Aufwand steht in keiner Relation zu beabsichtigten Beauftragungshöhe. Und es wird bei der Aufwandshöhe sehr schwierig sein, ein Angebot zu erhalten. und d) mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zusatzkosten verbunden Begründung: Aus Sicht des Projektes handelt es sich nicht um eine Planungsänderung. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der Struktur der Technischen Plätze für die EA- und MT-Anlagen, mit teils neuen bzw. geänderten Aufnahmen. 858 - Begründung: Eine kontrollierte Zugänglichkeit (Zu-/Ausgang zum Gleis 2) im Bf Weißig für berechnigte Personen muss mittels des einzigen Schlüssels geschaffen werden. und b) Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich Begründung: Die Schaffung einer kontrollierten Zugangsmöglichkeit nur für berechnigte Personen mittels eines einzigen Schlüssels und einem Schlüsseltresor kann mit viel Aufwandf und Schnittstellenproblemen an einen Dritten zur Ausführung beauftragt werden, der Aufwand steht aber in keinem Verhältnis zur Höhe des geschätzten zu beauftragenden Aufwandes mit ca. 2.000,- €. oder c) aus technischen Gründen nicht möglich Begründung: Siehe zu b). und d) mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zusatzkosten verbunden Begründung: Aus Sicht des Projektes handelt es sich nicht um eine Planungsänderung. Es handelt sich um Schwierigkeiten in der

Bauausführung 861 - zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages Begründung: Das Vorhalten der Biegevorrichtung inkl. Personal und Technik ist eine Forderung des Abnehmers und ist damit zwingende Voraussetzung zur Sicherstellung der Inbetriebnahme der neu einzubauenden Weiche 12WA51 in der Umschaltsperrpause BZ 3.0.. und b) Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich Begründung: Die Leistungserbringung ist im Baufeld des beauftragten AN. Eine Leistungsabgrenzung mit einhergehender (VOB-) Leistungsabnahme der Leistungen des beauftragten AN ist nicht möglich (Umbaubereich mittels Beta). oder c) aus technischen Gründen nicht möglich Begründung: Siehe zu b). und d) mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zusatzkosten verbunden Begründung: Aus Sicht des Projektes handelt es sich nicht um eine Planungsänderung. Es handelt sich um Schwierigkeiten im Zuge der Bauausführung. Die Bereitstellung von Personal, Spezialgerät zum Biegen und ZWGroßgerät ist zwingend erforderlich für die Abnahmehandlungen des Prüfers bei der Freigabe der Anlage mit Ende des Bauzustandes. Die vg. Beistellungen sind den Planungskosten zuzuordnen, da Prüfleistungen.

7.1.1. Change

Description of modifications: 613 - geänderte Leistungen Gleisquerung HOA 940 Kottewitz km 6,045 (Strecke 6274) 842 - Abbildung der Ortssteuereinrichtung der 50Hz-Anlage unter der Niederspannungsanlage, der neue Technische Platz lautet *EANSA*. Es betrifft die Daten der Bereiche: Bf. Weißig, HP Glaubig und Abzw. Leckwitz. 858 - Bereich der Bauwerksachse 20 EÜ Wacker mit seiner Zugangstür und zugehöriger Schließanlage im Bereich der Treppenanlage: - Lieferung und Aufstellung Schlüsseltresor im Bereich Parkplatz zum Regenrückhaltebecken, - Anbringen eines Hinweisschildes mit individuellem Text im Bereich Treppenaufgang. 861 - Zum gleichen Sachverhalt (MKA 508 / AO 350, MKA 199 / AO 082): - Vorhaltung Weichenschlosser mit Technik für das Biegen der Zungenvorrichtungen für die neu zu errichtenden Weiche 12WA51 in der Umschaltsperrpause BZ 3.0.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-SO-G

Email: marlies.gahlert-schuldt@deutschebahn.com

Telephone: +49 3614300392

Fax: +49 3614300399

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Hentschke Bau GmbH
Registration number: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3
Town: Bautzen
Postcode: 02625
Country subdivision (NUTS): Bautzen (DED2C)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: e6abd7b9-53c7-4276-8805-994a28e10673 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 10/04/2026 11:01:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 247707-2026

OJ S issue number: 71/2026

Publication date: 13/04/2026