

25362-2026 - Contract modification

Hungary – Works for complete or part construction and civil engineering work – Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

OJ S 9/2026 14/01/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

1.1. Buyer

Official name: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság

Email: dmrvzrt@dmrvzrt.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

Description: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2 konstrukció keretében „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint A 339/2014. (XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Göd-Nevelek településrészen a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve. A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz. A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőközetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/községi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb - hosszabb nyomóvezetéseken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizet a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Tervezési területen lévő ingatlanok száma:627db Házi bekötések száma(grav.):497db Házi átemelő:24db Gravitációs gerinccsatorna - Ø200 (KG-PVC SN8):7042fm Bekötővezeték - Ø160 műanyag (KG-PVC SN8):2844fm Nyomott rendszerű bekötések (D40 KPE):480fm Átemelők és nyomóvezetékek: N-1; D110 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátm.,104 fm D90 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel az N2átemelő 137fm, N-3átem. 244fm,N-4átem. 132fm,N-5átem. 108fm,N-6átem. 218fm,N-7átem. 102fm,N-8átem.356fm, N-9átem.12fm. NY-1 jelű nyomócső:D63 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel 120 fm(nyomott rendszerű gerinccsat.) Az NY-1 jelű szennyvíznyomócső keresztezi az Ilka-patakot. 1 db új átemelő (N-1 jelű) Községi beemelők: 8 db új községi beemelő (N-2...N-9) Átemelőhöz tervezett ivóvíz bekötések, vízóraaknák darabszáma: 1 db (N-1 átemelőhöz) A szaghatás kiküszöbölésére

aktív BIOFILTER építendő az N-1 átemelő mellé, az N-2...N-9 jelű közösségi beemelőket passzív, fedlap alá telepített biofilterrel kell felszerelni. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K. r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend. szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ek) el. Részletesen: KD. AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI. 5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.

Procedure identifier: b8f36e9e-17e0-4e14-a644-ffc74fb407f5

Internal identifier: EKR001023082020

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

Description: A 339/2014. (XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és–tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Göd-Nevelek településrészen a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve. A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz. A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/közösségi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb – hosszabb nyomóvezetéseken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizet a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Tervezési területen lévő ingatlanok száma:627db házi bekötések száma(grav.):497db házi átemelő:24db gravitációs gerinccsatorna - Ø200 (KG-PVC SN8):7042fm bekötővezeték -

Ø160 műanyag (KG-PVC SN8):2844fm nyomott rendszerű bekötések (D40 KPE):480fm
 Átemelők és nyomóvezetékek: N-1; D110 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátm.,104 fm D90
 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel az N2átemelő 137fm, N-3átem. 244fm,N-4átem.
 132fm,N-5átem. 108fm,N-6átem. 218fm,N-7átem. 102fm,N-8átem.356fm, N-9átem.12fm. NY-
 1 jelű nyomócső:D63 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel 120 fm(nyomott rendszerű
 gerinccsat.) Az NY-1 jelű szennyvíznyomócső keresztezi az Ilka-patakot. 1 db új átemelő (N-1
 jelű) közösségi beemelők: 8 db új közösségi beemelő (N-2...N-9) Átemelőhöz tervezett ivóvíz
 bekötések, vízóráknak darabszáma: 1 db (N-1 átemelőhöz) A szaghatás kiküszöbölésére
 aktív BIOFILTER építendő az N-1 átemelő mellé, az N-2...N-9 jelű közösségi beemelőket
 passzív, fedlap alá telepített biofilterrel kell felszerelni. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.
 dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191
 /2009.(IX.15.) Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az
 általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,
 jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra,
 hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K.
 r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott
 gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
 védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
 történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség
 igazolása AT feladata A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.
 szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja
 nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt
 rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)
 el. Részletesen: KD. AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.
 5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.
 Internal identifier: EKR001023082020/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

5.1.3. Estimated duration

Duration: 730 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. §-a előírásai szerint
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 089 949 659,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR001023082020/6256

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 089 949 659,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 10 899 496,59 HUF

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 1

Description: műszaki vezetés, mérnöki szolgáltatások; tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelmérés; őrzés, vagyonvédelem; szakfelügyelet; közműigénybevételrel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezetékek tisztítása; régészeti munkák; tűzszerelési munkák; forgalomtechnikai munkák; víztelenítés; irtási munkák; bontási munkák; tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák, parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe emelése; szállítás; daruzási munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetékek építés; vezetékek előre kötése; fűrészi, sajtolási munkák; műtárgyépítés; szakipari munkák; kerítésépítés; csőszelvény, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; gépészeti technológiai szerelés; gépészeti munkák; energiaellátás, villamos munkák; irányítástechnika, vezérlés; helyreállítási munkák; burkolatépítés; burkolat alépítményi munkák; aszfaltmarás

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: Vállalkozási szerződés

Date on which the winner was chosen: 04/03/2021

Date of the conclusion of the contract: 06/05/2021

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 240813-2021

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A Szerződés 2. sz. módosítását az NFK KFF NFK_KFF/903/1/2025 iktatószámú előzetes véleményében jogszerűnek minősítette. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), amely alapján a Vállalkozó kezdeményezheti szerződésmódosítását a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, mivel a Szerződés megkötésére 2022. február 24. napját megelőzően került sor és a Korm. rendelet szerint a Vállalkozó a szerződésmódosítási igényét a Megrendelő részére benyújtotta. 1.1. Első háborús ráemelési igény A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés 2024. október 28. napján történt műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását megelőzően, 2023. február 9. és 2023. május 17. napján kelt beadványaiban a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 161.590.730 Ft. A 2023. október 11. napján, az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztésre került szakvélemény kiadása iránti kérelem a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 161.590.730 Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2023. december 4. napján elkészítette. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményt (a továbbiakban: 1. sz. szakvélemény) 2023. december 19. napján kiadta. Az 1. sz. szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz–ukrán háború következményeként Vállalkozó tényleges inflációs növekménye a 3 negyedév részteljesítés alapján nettó 197.455.637 Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 25.660.627 Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 171.795.110 Ft) az 50,0 %-a – mindösszesen nettó 85.897.505 Ft, ami az eredeti szerződéses érték 7,88 %-a. A ráemelés forrása a 1320/2024. (X. 22.) Korm. határozat alapján biztosított. A Szerződés rendelkezéseivel összhangban a KTI szakvéleményre vonatkozóan a FIDIC Mérnök 2024. január 10. napján kelt Mérnökhatározatot adott ki, amely a jelen 2. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként kerül csatolásra. 1.2. Második háborús ráemelési igény A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés 2024. október 28. napján történt műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását megelőzően, 2024. február 22. napján kelt újabb beadványában a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A

vállalkozói többletdíj igény nettó 32.616.908 Ft. A 2024. március 8. napján, az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztésre került szakvélemény kiadása iránti kérelem a KTI, mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 32.616.908 Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2024. június 24. napján elkészítette. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményt (a továbbiakban: 2. sz. szakvélemény) 2024. július 2. napján kiadta. A 2. sz. szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó tényleges inflációs növekménye a további 1 negyedév részteljesítés alapján nettó 76.858.602 Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 12.381.477 Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 64.477.125 Ft) az 50,0 %-a – mindösszesen nettó 32.238.563 Ft, ami az eredeti szerződéses érték 2,9 %-a. A ráemelés forrása a 1413/2024. (XII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított. A Szerződés rendelkezéseivel összhangban a KTI szakvéleményre vonatkozóan a FIDIC Mérnök 2024. július 22. napján kelt Mérnökhatározatot adott ki, amely a jelen 2. számú szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként kerül csatolásra. Felek a II. pontban foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a Szerződéses Ár (vállalkozói díj) módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték „de minimis” értékhatár alatti változásával jár, Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani.

7.1.1. Change

Description of modifications: A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 85.897.505 Ft + 32.238.563 Ft = 118.136.068 Ft) ~ 10,84 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1.089.949.659 Ft) viszonyítva, amely - az 1. sz. módosításban foglaltakkal (nettó 17.344.649 Ft, az eredeti szerződés értékének ~ 1,59%-a) együtt összesen ~12,43 % - nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300 Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 118.136.068 Ft összegű vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján a szerződésmódosítás megkötését követően kiállításra kerülő részszámlá(k)ban és /vagy a végszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. Módosuló rendelkezések: „3.1 A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányítás) típusú. A Szerződéses Ár 1.225.430.376,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhuszonötmillió-négyszázharmincezer-háromszázhetvenhat forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses

Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján)." A 3.4. pont kiegészül: "Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban a Szerződés 2. számú módosításában foglaltak szerinti számlá(k)ra nem vonatkozik a 5%-os előrehaladás követelménye." Felek az I. 4. pontban foglaltakra figyelemmel a Kbt. 141. § (2)-(3) és 141. § (6) bekezdései alapján rögzítik továbbá, hogy a Szerződés azon rendelkezéseiben, ahol a KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószám szerepel, a jelen 2. számú szerződésmódosítás hatályba lépésétől kezdődően a KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00035 azonosítószámot is érteni kell és ezen időponttól a Szerződés alapján készülő dokumentumokban azt is fel kell tüntetni.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: EKRSZ_56821345

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Közbeszerzési Főosztály

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

Telephone: +36 12390420

Fax: +36 12390420

Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-minisztterium>

Roles of this organisation:

Buyer

Group leader

8.1. ORG-0002

Official name: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság

Registration number: EKRSZ_42119395

Postal address: Kodály Zoltán Út 3.

Town: Vác

Postcode: 2600

Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)

Country: Hungary

Contact point: Balogh Zsolt

Email: dmrvzrt@dmrvzrt.hu

Telephone: +36 27505357

Fax: +36 27316387

Internet address: <https://www.dmrzrt.hu/hu/Fooldal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: EKRSZ_61268595

Postal address: Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.
Town: Budapest
Postcode: 1053
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Stumpf Gábor
Email: anpast@anpast.hu
Telephone: +36 302854337
Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0004

Official name: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: EKR SZ_14226911
Postal address: Kenyérgyári Út 1/E.
Town: Gödöllő
Postcode: 2100
Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)
Country: Hungary
Email: vallalkozas@pentakft.hu
Telephone: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internet address: <https://www.pentakft.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190241
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0006

Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKR SZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 4a965b99-2365-4028-8476-dd92dcaa56c0 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 13/01/2026 12:52:47 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 10/01/2026 11:55:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 25362-2026
OJ S issue number: 9/2026
Publication date: 14/01/2026