

## 257518-2026 - Contract modification

Germany – Railway engineering services – Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, 2. Bauabschnitt, \*\*\* Planungsleistungen Technische Ausrüstung ELT (Starkstrom)

OJ S 73/2026 15/04/2026

Contract modification notice

Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Email: [elke.luebeck@deutschebahn.com](mailto:elke.luebeck@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, 2. Bauabschnitt, \*\*\* Planungsleistungen Technische Ausrüstung ELT (Starkstrom)

Description: Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, 2. Bauabschnitt, \*\*\* Fachplanung Technische Ausrüstung Elektro 50 Hz

Procedure identifier: e89776c6-e5d3-4338-983c-c68d0f04f97d

Internal identifier: 19FEI38091

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten

Postcode: 10623

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, 2. Bauabschnitt, \*\*\* Planungsleistungen Technische Ausrüstung ELT (Starkstrom)

Description: Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, 2. Bauabschnitt, \*\*\* Fachplanung Technische Ausrüstung Elektro 50 Hz

Internal identifier: 23ce9c37-7e24-40c1-972e-b7d2199853a7

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten

Postcode: 10623

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/10/2019

Duration end date: 30/12/2020

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## **6. Results**

---

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0001**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH &

##### **Tender:**

Tender identifier: 2019569734

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH &

Date on which the winner was chosen: 22/08/2019

Date of the conclusion of the contract: 03/09/2019

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 427354-2019

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH &

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 27: Der AN ist mit der Planung des Gewerks Starkstrom für den BA 2 ff, für den Mieterausbau der BPol am Bf. Zoo beauftragt. Im Zuge der Entwurfsplanung wurde durch vertiefte Abstimmungen mit anderen Planungsbeteiligten (Vermarktung, FS, DB Energie) geänderte Anforderungen an die Planung gestellt. Des Weiteren waren durch die verspätete Zuarbeit anderer Gewerke eine tlw. Anpassung erforderlich. Somit entstand für die Entwurfsplanung ein erhöhter Aufwand. Bei den angebotenen Leistungen handelt es sich um zusätzliche Leistungen, die nicht Bestandteil des Hauptvertrags sind. Die Umsetzung der Leistungen gehören zur allgemeinen Anlagenstruktur und somit zum Aufgabenbereich des AN. Aus Gründen des technischen Zusammenhangs, lässt sich die Leistung nicht raustrennen und separat vergeben. Synergieeffekte gingen bei Wechsel des AN verloren, verbunden mit Mehrkosten aufgrund notwendiger Aneignung von Projektwissen und terminlicher Verzögerung. Sowie besteht das Risiko von Schnittstellen- und Gewährleistungsproblemen bei Auftragnehmerwechsel. In Summe ist mit deutlich höheren Planungskosten und Gewährleistungs-/Schnittstellenproblemen zu rechnen. 32: Der AN ist mit der Planung des Gewerks Starkstrom für den BA 2 ff und mit NT1 für den Mieterausbau der BPol am Bf. Zoo beauftragt. Im Projektverlauf wurde durch die verspätete Zuarbeit anderer Gewerke und neuen Rahmenbedingungen eine teilweise Anpassung der Leistungsphase 3 nach Erstabgabe erforderlich, um die Leistungsphase fachgerecht und vollständig abzuschließen. Die Anpassung der technischen Anlagen gehört zur allgemeinen Anlagenstruktur und somit zum Aufgabenbereich des AN. Aus Gründen des technischen Zusammenhangs, lässt sich die Leistung nicht raustrennen und separat vergeben. Synergieeffekte gingen bei Wechsel des AN verloren, verbunden mit Mehrkosten aufgrund notwendiger Aneignung von Projektkennnissen und terminlicher Verzögerung. Sowie das Risiko von Schnittstellen sowie Gewährleistungsproblemen beim Auftragnehmerwechsel. In Summe ist mit proportional deutlich erhöhten Schwierigkeiten bei einer Neuvergabe zu rechnen.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 27: Nachtrag 27 Anpassung und Mehraufwand EEA BA2+3 32: Nachtrag 32 Anpassung und Mehraufwand EP BPOL

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Registration number: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3

Postal address: Europaplatz 1

Town: Berlin  
Postcode: 10557  
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)  
Country: Germany  
Contact point: FE.EI-O-A  
Email: [elke.luebeck@deutschebahn.com](mailto:elke.luebeck@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 3029755790  
Fax: +49 6926553244  
Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

**8.1. ORG-0002**

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Town: Bonn  
Postcode: 53113  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH &  
Registration number: 89c12e87-6952-424b-9d74-6e77e66ec3f3  
Town: München  
Postcode: 80639  
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registration number: 0204:994-DOEVD-83  
Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 2d551b18-7cd0-4def-864b-fbd4cb8a290c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 14/04/2026 12:50:22 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 257518-2026

OJ S issue number: 73/2026

Publication date: 15/04/2026