

264918-2026 - Contract modification

Hungary – Construction work – FSZOI épületének felújítása

OJ S 75/2026 17/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Semmelweis Egyetem

Email: kozbeszerzes@ipps.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: FSZOI épületének felújítása

Description: Vállalkozási szerződés alapján a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületének felújítási munkáinak ellátása A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 20 hónap.

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépésétől számított 10 naptári napon belül. Tárgyi beruházás engedélyhez kötött építési beruházás. Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Épületen belüli építészeti, belsőépítészeti átalakítások és az újonnan tervezett gépészeti rendszert ellátó berendezések elhelyezése, új akadálymentes felvonók beépítése, valamint az orvostechológiai leírásnak megfelelő kialakítások. Az Intézet tervezett felújítása és korszerűsítése során az épület kubatúrája részben változik. Az épület funkciója nem változik. Földszinten lévő belső udvar lefedése módosul, valamint a gépészeti szint ráépítés miatt az épület udvari tömegképzését és megjelenését módosítja. A Semmelweis Egyetem kezelésében álló Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet saroképülete a Mikszáth Kálmán tér délnyugati sarka és a Szentkirályi utca találkozásánál létesült. Az épület zárt sorúan helyezkedik el. Az U alakban beépített pince + földszint + 2 emelet + tetőtér beépítéses szintű épület zárt sorúan csatlakozik a szomszédos épületekhez. Az egyszerű tömegalakítású épület nyeregvetés oromfalakkal csatlakozik a szomszédos házakhoz. Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: védett településkép, palotanegyed Műemléki környezet: 16323 Régészeti lelőhely: 66284 Telek területe: 731 m² A Kormány 98/2017. (IV. 27.) Korm.rendelettel a tárgyi beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Helységlista (nettó): pinceszint: 397,36 m² földszint: 587,74 m² 1. emelet: 465,83 m² 2. emelet: 473,26 m² 3. emelet: 476,27 m² 4. emelet: 415,14 m² 5. szint: 45,28 m² Összesen: 2.860,80 m² (az M.1.1. referenciakövetelménnyel érintett teljes adat) Nyertes ajánlattevő feladata: általános: homlokzati nyílászárók cseréje, belső válaszfalak bontása és új válaszfalak építése, födémkiváltások és álmennyezetek beépítése a betervezett gépészeti rendszerek figyelembevételével, új gépészeti és elektromos aknák beépítése, új belső nyílászárók

kialakítása, meglévő tető héjszerkezetek cseréje, 2 db új akadálymentes felvonó beépítése, gépészeti emeleti szint ráépítése a részlegesen a belső udvari szárnyon pinceszint: utólagos belső vízszigetelés, 2 db új teheremelő beépítése földszint: belső udvari térbe tervezett tárgyaló és előadó teremben lévő 6 db tartópillér kiváltása új tartószerkezeti rendszer kialakítása, akadálymentes lépcső felvonó cseréje a bejárati térben 1., 2., 3. emelet, tetőtér: meglévő erkély elbontása, kémények hasznosítása, új tetőablakok beépítése, tetőkiváltás légkezelő egység beépítés céljából, folyadékűtő egység kihelyezése Az 1. emeleten kerül sor a röntgen helyiség kialakítására. Tervezett eszközök: 1 db CBCT, 1 db panoráma, 1 db intraorális eszköz. Pinceszinten az újonnan feltárt helyiségben tervezett a vákuum központ és kompresszor helyiség kialakítása. Az eltömedékelt pincerész fölött, megmaradó dongaboltozat biztonságos megtartása mellett tervezett a közbenső falszakasz szabad nyílásokkal való kiváltása. Továbbá itt kap helyet a központi kétoldalas sterilizáló, a kiszolgáló személyzeti öltözők, műhely, irattár és az ambulancia raktára. A földszinti bejárati kapuzatot eredeti építéskori értékvédelmi elemként szükséges felújítani. Az épület átalakítása során gondoskodni kell az elmúlt években átépített, korszerűsített ambulancia megóvásáról. A belső udvar új szerkezettel való kialakítása, tartóoszlopok kiváltásával, felülvilágító ablakok beépítésével tervezett. Antisztatikus padozatot kell biztosítani a megrendelő által kijelölt terekben (minden szinten). Az V. emeleten kap helyet a liftgépház és a belső udvar felőli oldalra kihelyezett 525 kW névleges fűtési teljesítményű hőszivattyús folyadékűtő, akusztikus fallal közrefogva A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Procedure identifier: 2efdced9-443e-48da-b664-5e642e0fd985

Internal identifier: EKR000274692024

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: FSZOI épületének felújítása

Description: Épületen belüli építészeti, belsőépítészeti átalakítások és az újonnan tervezett gépészeti rendszert ellátó berendezések elhelyezése, új akadálymentes felvonók beépítése, valamint az orvostechnológiai leírásnak megfelelő kialakítások. Az Intézet tervezett felújítása és korszerűsítése során az épület kubatúrája részben változik. Az épület funkciója nem változik. Földszinten lévő belső udvar lefedése módosul, valamint a gépészeti szint ráépítés miatt az épület udvari tömegképzését és megjelenését módosítja. A Semmelweis Egyetem kezelésében álló Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet saroképülete a Mikszáth Kálmán tér délnyugati sarka és a Szentkirályi utca találkozásánál létesült. Az épület zárt sorúan helyezkedik el. Az U alakban beépített pince + földszint + 2 emelet + tetőtér beépítéses szintű épület zárt sorúan csatlakozik a szomszédos épületekhez. Az egyszerű tömegalakítású épület nyeregtetős oromfalakkal csatlakozik a szomszédos házakhoz. Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: védett településkép, palotanegyed Műemléki környezet: 16323 Régészeti lelőhely: 66284 Telek területe: 731 m² A Kormány 98/2017. (IV. 27.) Korm.rendelettel a tárgyi beruházást nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Helységlista (nettó): pinceszint: 397,36 m2 földszint: 587,74 m2 1. emelet: 465,83 m2 2. emelet: 473,26 m2 3. emelet: 476,27 m2 4. emelet: 415,14 m2 5. szint: 45,28 m2 Összesen: 2.860,80 m2 (az M.1.1. referenciakövetelménnyel érintett teljes adat) Nyertes ajánlattevő feladata: általános: homlokzati nyílászárók cseréje, belső válaszfalak bontása és új válaszfalak építése, födémkiváltások és álmennyezetek beépítése a betervezett gépészeti rendszerek figyelembevételével, új gépészeti és elektromos aknák beépítése, új belső nyílászárók kialakítása, meglévő tető héjszerkezetek cseréje, 2 db új akadálymentes felvonó beépítése, gépészeti emeleti szint ráépítése a részlegesen a belső udvari szárnyon pinceszint: utólagos belső vízszigetelés, 2 db új teheremelő beépítése földszint: belső udvari térbe tervezett tárgyaló és előadó teremben lévő 6 db tartópillér kiváltása új tartószerkezeti rendszer kialakítása, akadálymentes lépcső felvonó cseréje a bejárati térben 1., 2., 3. emelet, tetőtér: meglévő erkély elbontása, kémények hasznosítása, új tetőablakok beépítése, tetőkiváltás légkezelő egység beépítés céljából, folyadékűtő egység kihelyezése Az 1. emeleten kerül sor a röntgen helyiség kialakítására. Tervezett eszközök: 1 db CBCT, 1 db panoráma, 1 db intraorális eszköz. Pinceszinten az újonnan feltárt helyiségben tervezett a vákuum központ és kompresszor helyiség kialakítása. Az eltömedékelt pincerész fölött, megmaradó dongaboltozat biztonságos megtartása mellett tervezett a közbelső falszakasz szabad nyílásokkal való kiváltása. Továbbá itt kap helyet a központi kétoldalas sterilizáló, a kiszolgáló személyzeti öltözők, műhely, irattár és az ambulancia raktára. A földszinti bejárati kapuzatot eredeti építéskori értékvédelmi elemként szükséges felújítani. Az épület átalakítása során gondoskodni kell az elmúlt években átépített, korszerűsített ambulancia megóvásáról. A belső udvar új szerkezettel való kialakítása, tartóoszlopok kiváltásával, felüvilágító ablakok beépítésével tervezett. Antisztatikus padozatot kell biztosítani a megrendelő által kijelölt terekben (minden szinten). Az V. emeleten kap helyet a liftgépház és a belső udvar felőli oldalra kihelyezett 525 kW névleges fűtési teljesítményű hőszivattyús folyadékűtő, akusztikus fallal közrefogva A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Internal identifier: EKR000274692024/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 44230000 Builders' carpentry, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45111100 Demolition work, 45112700 Landscaping work, 45212190 Sun-protection works, 45261210 Roof-covering work, 45261310 Flashing work, 45261400 Sheeting work, 45262100 Scaffolding work, 45262300 Concrete work, 45262310 Reinforced-concrete work, 45262500 Masonry and bricklaying work, 45310000 Electrical installation work, 45312000 Alarm system and antenna installation work, 45312100 Fire-alarm system installation work, 45313100 Lift installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45410000 Plastering work, 45421153 Installation of built-in furniture, 45421160 Ironmongery work, 45430000 Floor and wall covering work, 45442110 Painting work of buildings

5.1.2. Place of performance

Postal address: Szentkirályi utca 40

Town: Budapest

Postcode: 1088

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Duration: 27 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Értékelés a Kbt.76. § (2) bek. c) pontja alapján, adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: Összesített nettó ajánlati átalányár (HUF, tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás; 1-3. értékelési részszerpont: egyenes arányosítás.

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Jótállás: 60 hónap. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 2.400.000.000 Ft/év és legalább 500 millió Ft/káresemény mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni a vállalkozási szerződés alapján elvégzendő építési munkákra vonatkozóan vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Az eljárásban történő részvétel során ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását; nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet. BT-77 mező folytatása: Ptk.6:155. § (1) bek. irányadó. Az ajánlatkérő által megrendelni kívánt építőipari tevékenység hatósági engedély köteles, ezáltal fordított adózás alá esik. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett nettó vállalkozói átalánydíj (tartalékkeret nélkül) 0,5 %-a naptári naponta, maximális mértéke: 30 naptári nap. A maximális érték meghaladásához fűzött jogkövetkezmény: felmondási/elállási jog. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a teljes nettó vállalkozói átalánydíj (tartalékkeret nélkül) 30%-a. Teljesítési és Jólteljesítési biztosíték mértéke: a teljes nettó vállalkozói átalánydíj (tartalékkeret nélkül) 5%-a. A biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti bármely módon. Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként nettó 200 000 Ft.

Financial arrangement: Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. A fedezet forrása: az NE2302LFUI megjelölésű intézményi keret terhére, közfinanszírozási szerződés alapján. Ajánlatkérő a teljes nettó vállalkozói átalánydíj (tartalékkeret nélkül) 10 %-a mértékű, de legfeljebb 250 millió forint előleget biztosít, mely az első öt részszámlából kerül levonásra a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Tartalékkeret: 5% A teljesítés során 1 db előleg, 8 db részszámla (15-25-35-45-55-65-75-85%-os készültség) és 1 db végzsámla (100%-os készültség) nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően. Az adott számla ellenértékét ajánlatkérő utólag egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7), (11) bekezdései és a

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Kbt. 27/A. § szerint, átutalással. A számlák fizetési határideje 30 naptári nap, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148. §

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Semmelweis Egyetem

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 254 523 854,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: EKR000274692024/4571

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 254 523 854,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 22 770 691,00 HUF

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 1

Description: MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok, épületvillamossági munkák, épületgépészeti munkák, diagnosztikai részlet kialakításának munkái

Contract information:

Identifier of the contract: 9846-2/LFÜI/2025

Title: Vállalkozási szerződés FSZOI épületének felújítása

Date on which the winner was chosen: 17/01/2025

Date of the conclusion of the contract: 18/03/2025

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000274692024>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 194382-2025

Identifier of the modified contract: 9846-2/LFÜI/2025

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A kivitelezés során az előre nem látható akadályozó körülmények miatt bekövetkezett tervmódosítások és műszaki tartalmi változások a kivitelezési folyamat egészére jelentős hatást gyakoroltak. Megrendelő a tartalékkeret terhére pótmunkákat rendelt meg, amelyekkel a tartalékkeretet szinte teljes egészében kimerítette. A bontási munkák során a Felek olyan szerkezetekkel szembesültek, amelyek előre nem láthatóan, a tervezés alatt nem kerülhettek figyelembevételre, és ezért a kiviteli tervekhez képest módosításokra volt szükség. A beépített tetőtérben a tervezés időszakában a faszerkezetekhez a faanyagvédelmi szakértő nem mindenütt fért hozzá, valamint a tervezés és kivitelezés között eltelt idő miatt szükségessé vált újabb faanyagvédelmi szakvélemény további állagromlást állapított meg. A tetőszerkezet esetén a faszerkezet javításai helyett új tetőszerkezet építésének pótmunkában történő megrendelésére került sor. Tekintettel arra, hogy a – beruházással érintett ingatlan szomszédos – könyvtár épülete fűtésének az eredeti tervek szerinti KEHOP pályázatból való megvalósítása meghiúsult, a közös kazánok bontása utáni a könyvtár fűtésének kiváltására, ideiglenes fűtés kiépítésére volt szükség a fűtési idény előtt. A pinceszinten lévő, Kompresszor és Vákuumközpont helyiségben a bontási munkák során kiderült, hogy a feltételezett földem a valóságban nem létezik, ezért nem elegendő csupán a földem alatti feltöltés eltávolítása, hanem a helyiség feletti földem megépítésére van szükség az egyéb kapcsolódó munkákkal. A földemszerkezetek az archívumban lévő terveken lévőkkel nem egyeznek, valamint a tervezés időszakában elvégzett, lehetséges feltárások sem mutatták meg a valós kialakítást. Emiatt a földemmegerősítést szükséges volt áttervezni, valamint jelentősebb megerősítések beépítését kívánta meg a meglévő szerkezet. A teljeskörű feltárások, az épületdiagnosztika megvalósulása a tervezés alatt nem volt lehetséges, mivel a beruházással érintett ingatlanban kiemelt helyi és fővárosi egészségügyi ellátás működik, mely ellátás zavartalanságát biztosítani kellett. Az ellátás folyamatos biztosítása alatt az alaptestek feltárására nem volt mód. Mivel az alaptestek a tervezetthez képest magasabban fekszenek, szintén a kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, és a csomópontok, rétegvastagságok változtak. A tetőtéri tűzfal olyan mértékben megromlott állapotú és balesetveszélyes volt, hogy annak elbontása és újra építése elkerülhetlenné vált. A 3. emelet feletti vakföldem a tetőszerkezet és burkolatok bontása után vált láthatóvá, és ekkor derült ki, hogy nem megfelelő állapotban van, annak helyreállítása szükséges. A gépészeti alátámasztó acélszerkezetek megerősítésére van szükség a fogadó szerkezetek feltárt állapota miatt, mely a gyártmánytervek pontosításával lehetséges. A légudvar felületének állapota annak helyrehozatalát kívánja meg. A légudvarban lévő kéménycsövek, gépészeti vezetékek bontása után vált láthatóvá a szerkezet állapota. A tervmódosítások, valamint a műszaki tartalom változása miatti pótmunkák időigénye mindösszesen 241 nap. Vállalkozó a munkafolyamatok átszervezésével új teljesítési ütemezést alakított ki, melynek eredményeképpen az eredeti teljesítési határidőhöz viszonyítva nem 241 nap, hanem ennél rövidebb határidő hosszabbítás vált szükségessé. A kivitelezés véghatárideje emiatt csupán 7 hónappal változik. A pótmunkák megrendelésére részben a tartalékkeret terhére került sor nettó 109 876 364 Ft értékben, másrészt a vállalkozói átalánydíj nettó 135 149 081 Ft-tal történő megemlése vált szükségessé. A szerződésmódosítás aláírására 2026. február 27-én került sor. A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.

7.1.1. Change

Description of modifications: A 313900-2025 TED azonosítóval megjelent hirdetés az alábbiakat tartalmazta: Vállalkozó a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában Megrendelő, mint ajánlatkérő felhívására 2024. szeptember 10. napján javította az árazott költségvetését és a felolvasólapot összhangban a Kbt. 71. § (8) bekezdésével. Szerződéskötéskor adminisztratív hiba okán az eredeti ajánlatban megadott végösszeg került rögzítésre. Jelen szerződésmódosítással Felek a közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően, a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződésben tévesen rögzített vállalkozói átalánydíjat. Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Vállalkozási Szerződés III. 1., III.3., XVII.1., XVIII.4.1. és XVIII.5. pontjait módosították. Vállalkozói átalánydíj helyesen: nettó 2 254 838 448,- Ft + ÁFA Tartalékkeret helyesen: nettó 112 741 922,- Ft Előleg helyesen: nettó 225 483 845,- Ft Teljesítési és jólteljesítési biztosíték helyesen: 112 741 922,- Ft Jelen 2. számú szerződésmódosítással a szerződés III.1. pontjában a „nettó 2 254 838 448,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőmilliárd-kettőszázötvennégy millió-nyolcszázharmincnyolcezer-négy száznegyvennyolc forint + általános forgalmi adó. bruttó 2 863 644 829,- Ft, azaz bruttó kettőmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-hatszáznegyvennégyezer-nyolcszázhuszonkilenc forint.” szövegrész helyébe a „nettó 2 389 987 529 - Ft + ÁFA, azaz nettó kétmilliárd-háromszáznyolcvankilencmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-ötszázhuszonkilenc forint + általános forgalmi adó, bruttó 3 035 284 162 - Ft, azaz bruttó hárommilliárd-harmincötmillió-kétszáznyolcvannégyezer-százhatvankettő forint.” szövegrész lép. Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV. 1. pontjában a Jelen Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napjával lép hatályba. A jelen Szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 20 hónap. Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére legkésőbb a jelen pont szerinti határidőt követő 30 naptári napon belül sor kerül. szövegrész helyébe a Jelen Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napjával lép hatályba. A jelen Szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 27 hónap. Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére legkésőbb a jelen pont szerinti határidőt követő 30 naptári napon belül sor kerül. szövegrész lép. A vállalkozói díj és a teljesítési határidő módosítása következtében változik a mérföldköveket tartalmazó táblázat, valamint a részszámlák száma és értéke: Felek rögzítik, hogy a Szerződés XVII. 2. pontjában a „A Vállalkozó nyolc (8) részszámlát és egy (1) végszámlát jogosult benyújtani” szövegrész helyébe a „A Vállalkozó tizenegy (11) részszámlát és egy (1) végszámlát jogosult benyújtani” szövegrész lép. A műszaki ütemterv és ennek alapján a pénzügyi ütemterv is átdolgozásra került, melyek a szerződésmódosítás mellékletét képezik.

8. Organisations

8.1. ORG-0005

Official name: Semmelweis Egyetem
Registration number: 19308674244
Postal address: Üllői Út 26.
Town: Budapest
Postcode: 1085
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Kaffka Diána
Email: kozbeszerzes@ipps.hu
Telephone: +36 703223727
Fax: +36 17002293

Internet address: <https://www.semmelweis.hu>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0006

Official name: IPPS Innovative Public Procurement Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 26143790208

Postal address: Szabadság Utca 43.

Town: Nyúl

Postcode: 9082

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

Contact point: Kaffka Diána

Email: kaffka.diana@ipps.hu

Telephone: +36 703223727

Fax: +36 17002293

Internet address: <https://www.semmelweis.hu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0008

Official name: BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 32301960241

Postal address: Bóbita Utca 2. E. lház. 1. em.

Town: Budapest

Postcode: 1037

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: vallalkozas@build-it.hu

Telephone: +36 302794805

Internet address: <http://build-it.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190-2-41

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0012

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 9ed2f67b-5d2c-4be7-bcb0-fc76cca1e2d1 - 03

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 16/04/2026 13:25:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 31/03/2026 16:14:33 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 264918-2026

OJ S issue number: 75/2026

Publication date: 17/04/2026