

269485-2026 - Contract modification

Hungary – Construction work – Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

OJ S 76/2026 20/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

Description: Vállalkozási szerződés keretében a Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítása. (PST: K.057.02). Mennyiség: A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezése 28,8 km hosszban. Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x1 sávós országos közút főúti (távlatban 2x2 sávós autóúttá fejleszthető) kiépítéssel épül Újmohácsig. Az 51. sz. főút kinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmú csomópont épül. Újmohácsnál 4 ágú szintbeni csomópont épül 2x2 sávós osztottpályás kialakítással. A szakasz tartalmaz 3 db közúti hidat, 1 db hatnyílású műtárgyat 28,1 + 35,4 + 3x45,4 + 33,1 m-es támaszközzel, 2 db kéttámaszú műtárgyat 12,79 m-es és 35,52 m-es támaszközzel valamint kerékpárút levezetését az új Duna-hídról. A II. szakaszon az országos közút részeként a Duna folyamot keresztezve 2 db ártéri híd és 1 db mederhíd épül. összesen 756 m felszerkezet hosszal, az alábbiak szerint: Ártéri híd I.: támaszköze: 231 m, Ártéri híd II.: támaszköze: 252 m, Mederhíd: támaszköze: 271 m. A hidak szerkezeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhidak, zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartókkal és ívekkel, ortotróp acél pályalemezzel és kétoldali, hálós elrendezésű felfüggesztéssel. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter. Az ívek egymás felé döntött kialakításúak. A két ívet X-rácsozású keresztkötés rendszer kapcsolja össze. A Duna-híd is 2x2 sávós osztott pályás keresztmetszettel kerül megépítésre kerékpárút átvezetéssel. A III. szakaszon, a II. szakasz ártéri hídjához csatlakozva egybefüggően 8,5 km hosszban 2x2 sávós osztott pályás országos közút (főút) épül az M6 autópályáig. Ezen belül a főút a III/1. szakaszon a Dunától 2,7 km hosszban, a jelenleg meglévő önkormányzati út nyomvonalán, annak pályaszerkezetének elbontásával 2x2 sávós osztott pályás kialakítással, 2 db új turbó körforgalommal kerül kiépítésre az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontjáig. Ezen szakaszon létesül 1 db iparvágányok és közút feletti műtárgy, a jobb pályán 24,60 + 25,0 + 27,0 + 25,0 + 25,0 + 18,20 + 16,80 m-es, a bal pályán 19,60 + 20,0 + 20,0 + 27,0 + 20,0 + 20,0 + 18,20 + 16,8 m-es támaszközökkel, 1 db iparvágány feletti háromnyílású műtárgy 16,36 + 18,7 + 16,36 m-es támaszközökkel, 1 db iparterületi út feletti kéttámaszú műtárgy 32,90 m-es támaszközzel, és 1 db 3,9 m széles kerékpáros aluljáró keretelem. Szintén a III. szakaszon belül, III/2. szakaszként a jelenleg meglévő 2x1 sávós 57. sz. főút 2x2 sávós osztott pályás főúttá épül át 5,8 km hosszban az 56-57. sz. főutak körforgalmi csomópontjától az M6 autópályáig, továbbá az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontja 2 sávós turbó

körforgalommá épül át. Ezen szakaszon létesül még 3 db új turbó körforgalom, 3 db kéttámaszú műtárgy 9,91 m-es, 9,80 m-es és 10,89 m-es támaszközzel, valamint 1 db kéttámaszú kerékpáros műtárgy 11,40 m-es támaszközzel. A megvalósítás során beavatkozás történik a körforgalmakhoz csatlakozó országos és önkormányzati utakon, kerékpárutak építésére valamint közműkiváltásokra, és építésre, párhuzamos mezőgazdasági út építésére is sor kerül. A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Procedure identifier: 529b8264-9a6a-4383-bb26-3a24c9c39b9b
Internal identifier: EKR001069312023

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Additional information: Karakter korlátra tekintettel a BT-202 mező folytatása: III.4. Szerződő Felek a II.3. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja szerinti rendelkezést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.2. A Vállalkozói Díj megfizetésére 2026. február 28. napjáig tartó időszakra vonatkozóan havonkénti műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint. A Vállalkozó 2026. március 1. napjától számított időszakra vonatkozóan az alábbiakban meghatározott számlázási ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani: Rész-számla megnevezése Nettó ellenérték (Ft) Teljesítendő feladat Első Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla A Szerződésben rögzített III/2. szakaszra eső Vállalkozói Díj (ami 20.186.101.767,- Ft) és annak a 2026.02.28-ig igazolt teljesítéseihez kapcsolódó különbözete, azaz 3.180.099.377,- Ft 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése Második Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla Vállalkozói Díj 59,80232 %-ának (ami 212.398.713.634,- Ft) a 2026.02.28-ig igazolt teljesítések és az Első Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla értékének különbözete, azaz 112.052.476.257,- Ft 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése Harmadik Részteljesítési mérföldkő Vállalkozói Díj 85,00368 %-ának (ami 301.905.876.218,- Ft) és a 2027.02.28-ig igazolt teljesítések különbözete, azaz 89.507.162.584,- Ft 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése III.5. Szerződő Felek a II.3. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.5. pontja szerinti előlegre vonatkozó rendelkezést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás a 4.5.1. pont és a 4.5.2. pont szerinti rendelkezésekkel egészül ki: „4.5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú módosítással

rögzített Első részteljesítési mérföldkő szerinti Vállalkozói Díj legfeljebb 98 %-ának megfelelő mértékű, de az alapszerződés szerint már felvett és jelen 1. számú szerződésmódosításig teljesítésben még el nem számolt – nettó 636.019.875,- Ft – előleg értékével csökkentett mértékű, azaz 2.480.477.514,- Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-négyszázhetvenhétezer-ötszáztizennégy forint összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Vállalkozó a jelen 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépését követő 15 napon belül jogosult az Első részteljesítési mérföldkő tekintetében előleg igénylésére, az igényelt előleg a Vállalkozó által benyújtott előleg igénylésnek a Megrendelő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kifizetésre. Felek megállapodnak, hogy a részteljesítési mérföldkő tekintetében felvett előleggel a részteljesítési mérföldkő teljesítését követően kiállított számlában számolnak el egymással. Rögzítik továbbá hogy a jelen 1. számú módosítással rögzített Második részteljesítési mérföldkő szerinti Vállalkozói Díj legfeljebb 98 %-ának megfelelő mértékű, de az alapszerződés szerint már felvett és jelen 1. számú szerződésmódosításig teljesítésben még el nem számolt – nettó 15.486.618.189,- Ft – előleg értékével csökkentett mértékű, azaz 94.324.808.543,- Ft, azaz kilencvennégy milliárd-háromszázhuszonnégy millió-nyolcszáznyolcezer-ötszáznegyvenhárom forint összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Vállalkozó a jelen 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépését követő 15 napon belül jogosult a Második részteljesítési Mérföldkő tekintetében az előleg igénylésére, az igényelt előleg a Vállalkozó által benyújtott előleg igénylésnek a Megrendelő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kifizetésre. Felek megállapodnak, hogy a részteljesítési mérföldkő tekintetében felvett előleggel a részteljesítési mérföldkő teljesítését követően kiállított számlában számolnak el egymással. Rögzítik továbbá hogy a jelen 1. számú módosítással rögzített Harmadik részteljesítési mérföldkő szerinti Vállalkozói Díj legfeljebb 98%-ának megfelelő mértékű, de az alapszerződés szerint már felvett és a Második részteljesítési mérföldkő teljesítéséig még el nem számolt – nettó 14.670.213.356,- Ft – előleg értékével csökkentett mértékű, azaz 73.046.805.977,- Ft, azaz hetvenhárommillárd-negyvenhatmillió-nyolcszázötzezer-kilencszázhetvenhét forint összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Felek megállapodnak, hogy a részteljesítési mérföldkő tekintetében felvett előleggel a részteljesítési mérföldkő teljesítését követően kiállított számlában számolnak el egymással. Amennyiben a Második részteljesítési mérföldkő esetében kiállításra kerül a teljesítésigazolás, úgy Vállalkozó 15 napon belül jogosult a Harmadik részteljesítési Mérföldkő tekintetében az előleg igénylésére, az igényelt előleg a Vállalkozó által benyújtott előleg igénylésnek a Megrendelő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kifizetésre. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Harmadik részteljesítési mérföldkő esetében kiállításra kerül a teljesítésigazolás, úgy az azt követő 15 napon belül további előleg igényelhető a még hátralévő Vállalkozói Díj legfeljebb 98 %-ának megfelelő, de az alapszerződés szerint már felvett és a Harmadik részteljesítési mérföldkő teljesítéséig még el nem számolt – nettó 8.729.655.402,- Ft – előleg értékével csökkentett, azaz 43.467.223.617,- Ft, azaz negyvenhárommillárd-négyszázhatvanhétmillió-kettőszázhuszónháromezer-hatszáztizennégy forint mértékig. Felek megállapodnak, hogy az így felvett előleggel a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezését követő számlában számolnak el egymással. Amennyiben az itt igazolt teljesítés mértéke nem fedezi teljes egészében a felvett, de el nem számolt előleg értékét, úgy a Vállalkozó ennek különbözetét a teljesítésigazolás kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelőnek megtéríteni. 4.5.2. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú módosítás hatályba lépéséig már biztosított előleg, illetve a jelen 1. számú módosítással biztosítani kívánt előleg elszámolása tekintetében a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.22. pontjában foglaltak szerint járnak el”. III.6. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerinti Értelemző rendelkezések pontjában foglalt Mérföldkő és

Részhatáridő fogalmakat, valamint a VSZF 8.20. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják: „„Mérőföldkő” jelenti a Projekt meghatározott részét, amelyet a Szerződéses Megállapodás külön meghatározott, mint Mérőföldkővet. A Mérőföldkő megvalósítási határideje a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban meghatározott esetben minősül Részhatáridőnek vagy Kőtbérterhes Határidőnek.” „„Részhatáridő” jelenti a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban a Mérőföldkövekre vonatkozóan megállapított határidőt.” „8.20. Amennyiben a Szerződés a Befejezési Határidő előtt bármilyen jogcímen megszűnik, megszüntetésre vagy felbontásra kerül, teljesítése lehetetlenné válik, vagy a Vállalkozó a teljesítést megtagadja és a Megrendelő a lehetetlenné válás jogkövetkezményeinek alkalmazását választja, abban az esetben a Vállalkozó köteles - az ennek a tényét, valamint a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet fizetési felszólítását tartalmazó nyilatkozat kézbesítését követő 15 napon belül - a Megrendelő számára a Szerződés szerinti utolsó kiadott Teljesítésigazolás és a megszűnés napja közötti időszakára vonatkozó mindennemű projektköltséget bemutató dokumentumot és azt összefoglaló költségvetést bemutatni, valamint az ezen kimutatás szerinti összköltségnek és a Szerződés megszűnésének, megszüntetésének, felbontásának, a teljesítés lehetetlenné válásának vagy a Vállalkozó általi megtagadásának időpontjában a folyósított Előlegnek még levonásba nem helyezett teljes összegének különbözetét a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet részére visszafizetni. Abban az esetben, amennyiben a Szerződés megszűnése, megszüntetése, vagy felbontása, teljesítésének lehetetlenné válása, a teljesítés megtagadása a Vállalkozónak felróható okból történik, úgy a Vállalkozó az Előlegnek a Szerződés teljesítése érdekében ténylegesen fel nem használt és emiatt még levonásba nem helyezett részének megfelelő összeg, mint tőkeösszeg után az Előleg folyósításától számított, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet részére megfizetni. Egyéb esetekben – különösen, de nem kizárólagosan az elszámolás keretében a Vállalkozó által fent írtak szerint vissza nem fizetett, de az elszámolás alapján megállapításra kerülő visszafizetendő Előleg vonatkozásában – a tőkeösszeg után Vállalkozó a Ptk. 6:47. § (2) bekezdésben meghatározott mértékű kamat fizetésére köteles az Előleg folyósításától a jelen pontban foglalt megrendelői, illetve az Előleget folyósító szervezet nyilatkozata kézbesítését követő 15. napig, míg ezt követően a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet irányába.”

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

Description: Vállalkozási szerződés keretében a Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítása. (PST: K.057.02). Mennyiség: A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezése 28,8 km hosszban. Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x1 sávós országos közút főúti (távlatban 2x2 sávós autópályává fejleszthető) kiépítéssel épül Újmohácsig. Az 51. sz. főút kiinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmú csomópont épül. Újmohácsnál 4 ágú szintbeni csomópont épül 2x2 sávós osztottpályás kialakítással. A szakasz tartalmaz 3 db közúti hidat, 1 db hatnyílású műtárgyat 28,1 + 35,4 + 3x45,4 + 33,1 m-es támaszközzel, 2 db kéttámaszú műtárgyat 12,79 m-es és

35,52 m-es támaszközzel valamint kerékpárút levezetését az új Duna-hídról. A II. szakaszon az országos közút részeként a Duna folyamot keresztezve 2 db ártéri híd és 1 db mederhíd épül. összesen 756 m felszerkezet hosszal, az alábbiak szerint: Ártéri híd I.: támaszköze: 231 m, Ártéri híd II.: támaszköze: 252 m, Mederhíd: támaszköze: 271 m. A hidak szerkezeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhidak, zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartókkal és ívekkel, ortotróp acél pályalemezzel és kétoldali, hálós elrendezésű felfüggesztéssel. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter. Az ívek egymás felé döntött kialakításúak. A két ívet X-rácsozású keresztmetszet rendszer kapcsolja össze. A Duna-híd is 2x2 sávós osztott pályás keresztmetszettel kerül megépítésre kerékpárút átvezetéssel. A III. szakaszon, a II. szakasz ártéri hídjához csatlakozva egybefüggően 8,5 km hosszban 2x2 sávós osztott pályás országos közút (főút) épül az M6 autópályáig. Ezen belül a főút a III/1. szakaszon a Dunától 2,7 km hosszban, a jelenleg meglévő önkormányzati út nyomvonalán, annak pályaszerkezetének elbontásával 2x2 sávós osztott pályás kialakítással, 2 db új turbó körforgalommal kerül kiépítésre az 56. és 57. sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontjáig. Ezen szakaszon létesül 1 db iparvágányok és közút feletti műtárgy, a jobb pályán 24,60 + 25,0 + 27,0 + 25,0 + 25,0 + 18,20 + 16,80 m-es, a bal pályán 19,60 + 20,0 + 20,0 + 27,0 + 20,0 + 20,0 + 18,20 + 16,8 m-es támaszközökkel, 1 db iparvágány feletti háromnyílású műtárgy 16,36 + 18,7 + 16,36 m-es támaszközökkel, 1 db iparterületi út feletti kéttámaszú műtárgy 32,90 m-es támaszközzel, és 1 db 3,9 m széles kerékpáros aluljáró keretelem. Szintén a III. szakaszon belül, III/2. szakaszként a jelenleg meglévő 2x1 sávós 57. sz. főút 2x2 sávós osztott pályás főúttá épül át 5,8 km hosszban az 56-57. sz. főutak körforgalmi csomópontjától az M6 autópályáig, továbbá az 56. és 57. sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontja 2 sávós turbó körforgalommal épül át. Ezen szakaszon létesül még 3 db új turbó körforgalom, 3 db kéttámaszú műtárgy 9,91 m-es, 9,80 m-es és 10,89 m-es támaszközzel, valamint 1 db kéttámaszú kerékpáros műtárgy 11,40 m-es támaszközzel. A megvalósítás során beavatkozás történik a körforgalmakhoz csatlakozó országos és önkormányzati utakon, kerékpárutak építésére valamint közműkiváltásokra, és építésre, párhuzamos mezőgazdasági út építésére is sor kerül. A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Internal identifier: EKR001069312023/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works, 45221111

Road bridge construction work, 45231000 Construction work for pipelines, communication and

power lines, 45233120 Road construction works, 45233121 Main road construction works,

45233128 Roundabout construction work, 45233162 Cycle path construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Mohács

Postcode: 7700

Country subdivision (NUTS): Baranya (HU231)

Country: Hungary

Additional information: Magyarország_7700_Mohács_A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti út

5.1.3. Estimated duration

Duration: 50 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: 1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: - az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás, - a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletek az AD I. kötetében. 2) II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó. 3) II.2.5) Értékelési szempontok: Ár kritérium: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70 Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezéséhez kapcsolódó híd kivitelezés során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy hídépítési felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: AF III.4.1)

Alkalmassági követelmény(ek) pont folytatása: AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. AK „projektvezető-

helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában AK „építésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja. AK „főépítésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja. AK „felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el utépítési kivitelezés során. AK „hídépítési felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el hídépítési kivitelezés során. AK „hídépítési építésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a hídépítési kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja. AK „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat. AK „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket. AK „híd kivitelezése” alatt az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően megvalósított új híd építését vagy meglévő híd átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját. AK „híd” alatt közút és/vagy vasút akadály feletti átvezetését biztosító, 2 méternél nagyobb szabad nyílású műtárgyat érti. Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Az M/2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 294 961 013 549,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: EKR001069312023/0002

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 294 961 013 549,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

Date on which the winner was chosen: 23/04/2024

Date of the conclusion of the contract: 21/06/2024

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001069312023>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 392279-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: II.1. A Vállalkozói Díj módosítása a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozással 2024. december 30. napján megjelent a Mohács városát érintő fejlesztésekről szóló 24/2024. (XII. 30.) ÉKM utasítása (a továbbiakban: ÉKM utasítás). Az ÉKM utasítás 1. mellékletében a Szerződést érintő műszaki tartalom szerepel: Mohácsi Duna-híd megvalósítása a hozzá kapcsolódó úthálózat-fejlesztéssel együtt (az alföldi oldalon is 2×2 sávós út kialakításával); Mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódóan, a keleti oldalon épülő négysávós szakaszon a homorúdi rácsatlakozási csomópont megépítése, továbbá Sárhát-Újmohács térségében egy pihenőhely kialakítása Mohács Város Önkormányzatával egyeztetve. 2025. március 24. napján megjelent, a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kivitelezési feladatai ellátásához szükséges további források biztosításáról szóló 1074/2025. (III. 24.) Kormányhatározat. Fentieket követően a Korm. határozatnak megfelelően Megrendelő 2025. március 31. napján kelt levelével Megrendelői Utasítást adott (a továbbiakban: Megrendelői Utasítás I.) Vállalkozó részére az új műszaki tartalmi elemek tervezési feladataira vonatkozóan. A Megrendelői Utasítás I. keretében elrendelt tervezési feladatokra tekintettel a Szerződés 2.2.1.1. pontja szerinti feladatok, valamint a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj módosítása vált szükségessé. Arra való tekintettel, hogy a II.1. pontban rögzített változás (568.853.700,- Ft) a szerződéses érték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Megrendelői Utasítás I. keretében elrendelt tervezési

feladatokból eredő díjigény vonatkozásában a Szerződés szerinti Vállalkozói díjat, valamint a 2.2.1.1. szerinti tervezési feladatokat a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kívánják módosítani. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót megillető ellenérték mindösszesen nettó 568.853.700,- Ft összeggel emelkedik, mellyel az ellenérték növekedés az eredeti szerződéses érték 0,19 %-a, tehát nem éri el a jogszabályban meghatározott 15%-ot (44.244.152.032,- Ft), valamint az uniós értékhatárt (2.138.935.624,- Ft) sem. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az eredeti Szerződésnek is részét képezték tervezési feladatok, a Szerződés továbbra is Vállalkozási Szerződés marad és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet. II.2.1. A Vállalkozói díj módosítása a homorúdi rácsatlakozási csomópont megépítése (a település bekötését biztosító új szakasszal együtt), valamint Sárhát-Újmohács térségében egy pihenőhely kialakítása okán a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdései alapján A Korm. határozat Megrendelő számára feladatként írta elő a homorúdi rácsatlakozási csomópont megépítését a település bekötését biztosító új szakasszal együtt, valamint Sárhát-Újmohács térségében egy pihenőhely kialakítását. A Korm. határozatra tekintettel Megrendelő a hivatkozott műszaki tartalmak megvalósítását a Megrendelői Utasítás II. keretében elrendelte Vállalkozó felé. Megrendelő a terveknek megfelelően a Korm. határozat által előírt pihenőhelyhez szükséges plusz elemek megvalósítását a Szerződés részét képező tengelysúlymérőhelyek megvalósításával összekapcsoltan kérte. Tekintettel arra, hogy a Korm. határozat szerinti műszaki tartalmak közül a Megrendelői Utasítás II. szerinti kivitelezési feladatokból a homorúdi rácsatlakozási csomópont megépítése, valamint a térségében kialakításra kerülő tengelysúlymérő állomás pihenőhelyi elemeinek szerződés keretében történő kialakításának díjigénye (1.561.600.276,- Ft), a szerződéses érték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek ezen kivitelezési feladatokból eredő díjigény vonatkozásában a Vállalkozói díjat a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kívánják módosítani. Felek rögzítik, hogy az 1. számú módosítás összegének a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdései szerinti jogalapon történő megemlése nettó 2.130.453.976,- Ft, amely összegbe a jelen 1. számú szerződésmódosítás II.1. pontja (nettó 568.853.700,- Ft) valamint a II.2.1. pontjában (nettó 1.561.600.276,- Ft) bemutatott változtatás összege tartozik bele, amely Vállalkozói Díj növekedés (mindösszesen nettó 2.130.453.976,- Ft) sem éri el az uniós értékhatárt (2.138.935.624,- Ft), illetve az eredeti szerződéses érték 15%-át (44.244.152.032,- Ft). A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a szerződés szerinti feladatokat kell ellátnia.

7.1.1. Change

Description of modifications: Az 1. számú módosítás aláírásnak napja: 2026.03.30. III.1. A jelen 1. számú szerződésmódosítás II.1. valamint a II.2. pontjaiban bemutatott műszaki tartalom változásra tekintettel a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdései, valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják a Szerződést (a változtatások félkövér dőlt betűvel jelölve): „2.2.1. Közútfejlesztési tervezési és kivitelezési feladatok 2.2.1.1. A Vállalkozó az alábbi tervezési és kivitelezési munkák elvégzésére köteles: "(...) Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x2 sávós országos közút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyek és jóváhagyások megszerzése: • II. rendű főútként, 110 km/h tervezési sebességgel • 20,00 m-es koronaszélességgel (a B03 jelű műtárgy változtatása nélkül) • Ütügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő pihenőhellyel, további

parkolóbővítés lehetőségével • a homorúdi rácsatlakozási csomópont (a település bekötését biztosító új szakasszal együtt) • tengelysúlymérőhely elhelyezésének felülvizsgálata és megtervezése • az 57. sz. főút és az 51151 j. bekötő út csomópontjában korábban megtervezett osztályozós csomópont, valamint az 57. sz. főút és az 5107 j. összekötő út keresztezésénél korábban megtervezett egyszerű körforgalom áttervezése turbókörforgalommá • vadátjáró műtárgy szükségességének vizsgálata és megtervezése Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x2 sávós, osztott pályás országos közút főúti kiépítéssel épül Újmohácsig. Az 51. sz. főút kiinduló pontjában egyszerű körforgalom, míg a Püspökpusztai útnál, Sárhát közelében, a Homorúd felé vezető új összekötő út csatlakozásánál és Újmohácsnál turbó körforgalom épül. A szakasz tartalmaz 3 db 2x2 sávós közúti hidat, 1 db hatnyílású műtárgyat 28,1 + 35,4 + 3x45,4 + 33,1 m-es támaszközzel, 2 db kéttámaszú műtárgyat 12,70 m-es és 35,52 m-es támaszközzel valamint kerékpárút levezetését az új Duna-hídról. Ezekon felül megvalósul 3 db, a keresztező földutakat az 57. sz. főút felett átvezető kéttámaszú műtárgy, valamint egy vadátjáró, mindegyik esetben 36,60 m-es támaszközzel. (...)" „4.1. A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 355.167.997.666,- Ft + ÁFA, azaz háromszázötvenötmilliárd-egyszázhatvanhétmillió-kilencszázkilencvenhétézer-hatszázhatvanhat forint + ÁFA.” „4.3. Tartalékkeret 4.3.1. A Tartalékkeret összege: 5.899.220.271,- Ft, azaz ötmilliárd-nyolyszázkilencvenkilencmillió-kettőszázhúszezer-kettőszázhetvenegy forint.” „8.1. Teljesítési Biztosíték 8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 17.758.399.883,- Ft, azaz tizenhétmilliárd-hétszázötvennyolcmillió-háromszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint.” „8.2. Jótállási Biztosíték 8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 17.758.399.883,- Ft, azaz tizenhétmilliárd-hétszázötvennyolcmillió-háromszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a.” III. 2. Szerződő Felek a II.4. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.4.1. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.4.1. pontja az alábbiakra módosul: „4.4. A Projekt fedezete, finanszírozási módja 4.4.1 Megrendelő kötelezettségvállalására a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kivitelezési feladatai ellátásához szükséges további források szülő 1074 /2025. (III. 24.) Korm. határozat szerinti felhatalmazás biztosít lehetőséget. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. mellékletében meghatározott, az állami beruházások finanszírozását szolgáló költségvetési fejezet biztosítja.” III.3. Szerződő Felek a II.3. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9. pontja szerinti rendelkezést - a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.1. és 9.2. pontjaiban foglaltak változatlanul hagyása mellett - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9. pontja az alábbi 9.3. alponttal egészül ki: „9. Teljesítési határidők 9.1. Kötbérterhes Befejezési Határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 50 hónap. 9.2. A III/2. szakasz megépítésének kötbérterhes kivitelezési teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 21 hónap. 9.3. Vállalkozó 2026. március 1. napjától számítottan az alábbiakban meghatározott mérföldkövek szerinti feladatokat az alábbi ütemezés alapján köteles elvégezni a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.2. pontja szerinti III/2. szakasz kötbérterhes kivitelezési teljesítési határidőre, valamint a 9.1. pontja szerinti Kötbérterhes Befejezési Határidőre. Első Részteljesítési mérföldkö: 1. számú

módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése, a Szerződés 9.2. pontja szerint 2026.05.30. Második Részteljesítési mérföldkő: 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése 2027.02.28. Harmadik Részteljesítési mérföldkő: 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése 2028.02.29.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: 15847397241

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Közbeszerzési Főosztály

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

Telephone: +36 14354833

Fax: +36 14368560

Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 24712626241

Postal address: Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Csoboth Zília

Email: csoboth.zilia@meditkonzult.hu

Telephone: +36 17807811

Fax: +36 17808719

Internet address: <http://www.meditkonzult.hu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 28733232403

Postal address: Béke Utca 150.

Town: Tiszakécske

Postcode: 6060

Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)

Country: Hungary

Email: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telephone: +36 19201204

Fax: +36 19201404

Internet address: <https://www.dunaaszfalt.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190241

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0004

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 35c481c0-c133-42f7-b710-9b4327503f04 - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 16/04/2026 17:34:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 13/04/2026 16:50:50 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 269485-2026

OJ S issue number: 76/2026

Publication date: 20/04/2026