

271175-2026 - Contract modification

Hungary – Road construction works – M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

OJ S 77/2026 21/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

Description: Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése, és a kiviteli tervek elkészítése tárgyban (PST kód: K085.09.73)

Procedure identifier: 79121cb8-f01e-47c9-a246-97649b207071

Internal identifier: EKR000646992018

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.4. General information

Additional information: BT-201. folyt. A Vállalkozói Díj növelésével összhangban módosul a jótállási biztosíték összege, továbbá a vállalkozói díjnövekmény pénzügyi forrása is. A tartalékkeret és az előleg összege nem változik. A változtatás a Szerződés befejezési határidejét nem érinti. A műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződés szerinti határidőben eredményesen lezárására került, azonban a Szerződés a határidő elteltének és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának ellenére, figyelemmel a fentiekben részletezett körülményekre továbbra is hatályban van. A szerződés, mint polgári jogi kötelelem időbeli hatályának kapcsán a Közbeszerzési Hatóság T-01705/02/2018 iktató számon kiadott állásfoglalásában részletezettekkel összhangban, továbbá figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) 6:3. §-ban foglaltakra, a Projekt megvalósítására vonatkozó Szerződéses Megállapodás időbeli hatálya nem az abban meghatározott teljesítési határidő lejártával ér véget, a szerződés önmagában a teljesítési határidő lejártával, vagy a vállalkozó szerződésszerű teljesítésével nem szűnik meg és nem veszíti hatályát, ugyanis a feleknek ezt követően is maradnak - a fenntartási időszakban is - további teljesítendő szerződéses kötelezettségeik egymással szemben (teljesítés igazolása, a vállalkozói díj megfizetése, biztosítékok helyzetének rendezése, jótállás stb.). A szerződés akkor szűnik csak meg, ha mindkét szerződő fél szerződésszerűen teljesítette valamennyi szerződés szerinti kötelezettségét. A Projekt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárására 2024. július 1. napján került sor. A Szerződés az 1-4. sz. módosításokkal együtt jelen 5. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontjában is hatályban van tekintettel arra, hogy a Felek a Szerződés teljesítési véghatárideje előtt, 2024. július 1. napján hatályban tartó

jegyzőkönyvet vettek fel, mely kiterjed az abban rögzített Vállalkozói szerződésmódosítási igények Megrendelői elbírálásáig, valamint a Felek Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljeskörű teljesítéséig. Befejezési Igazolás ezidáig nem került kiadásra. A teljesítés során keletkezett igények elszámolására jelen módosítással kerül sor. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak a Szerződés tárgya szerinti munkákat kellett elvégeznie). A tárgyi változtatás értéke (nettó 2.917.033.257,- Ft) 6,6 %-os változást jelent a Szerződés eredeti ellenértékéhez (nettó 43.999.785.001,-Ft) viszonyítva. Az ellenérték növekedése, a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalapon kezelt korábbi módosításokkal együtt sem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a jelen 5. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1250/2025. (VII.8.) Korm. határozat 1. melléklet 2. sor alapján a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 13. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek jogcím biztosítja; ÁHT azonosító: 405884. Felek a pénzügyi forrásra vonatkozó szerződéses rendelkezést módosítani kívánják. Felek rögzítik továbbá, hogy változás történt a Vállalkozó(k) nyilvántartott cégadataiban is, melyek átvezetésére a jelen módosítással került sor. Felek a Projekt finanszírozási módjában és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozás miatt is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 2.917.033.257,-Ft összegű Vállalkozói Díj növekedést a Korm.rendelet 2. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az utolsó részszámlában (ami megfelel a Korm.rendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre. A fenti módosítások nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosításokkal a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

Description: M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel) - egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávós gyorsforgalmi út (89+000 – ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel, - 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávós ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe. A 2x2 forgalmi sávós

gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből - 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonként 2-2 forgalmi sáv átvezetésével), - B915 jelű 28,0 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávós gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd, - B921 jelű 12,06 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávós gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd, - 1 db külön szintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávós gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávós 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út külön szintű csomópontja). 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út Új nyomvonalon 2x1 sávós út építése egybefüggően 3,6 km hosszon - 3 db körforgalmú csomóponttal - 5 db műtárggyal - 1 db szintbeni vasúti átjáróval. Meglévő 84. sz főút 2x2 sávós ~2 km-es szakaszának felújítása: A 84. sz. főút a 127+078 – 128+320 km szelvényig 2x2 sávós szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.) 84. sz főút 128+320 – 128+575 km sz. határátkelőhely területe: 2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése. A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5–1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni. A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő. Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint. A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezettek szerint.

Internal identifier: EKR000646992018/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 31600000 Electrical equipment and apparatus, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45112700 Landscaping work, 45210000 Building construction work, 45221100 Construction work for bridges, 45221110 Bridge construction work, 45221111 Road bridge construction work, 45221240 Construction work for tunnels, 45223700 Service area construction work, 45223710 Motorway service area construction work, 45231220 Construction work for gas pipelines, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45231600 Construction work for communication lines, 45232450 Drainage construction works, 45233000 Construction,

foundation and surface works for highways, roads, 45315300 Electricity supply installations, 45315500 Medium-voltage installation work, 45315600 Low-voltage installation work, 65000000 Public utilities, 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Duration: 60 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: II.2.5 kieg.2.1-2.4.alszp tekintetében AK a III.1.3.M/2. meghat szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot értékeli, a 36hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás is a maximális pontszámot kapja.3.részszerpont esetében„Igen”vállalás esetén a maximális 10pontot kapja.4.RSZ tekintetében a Kbt.77.§(1)bek. alapján az értékelés legkedvezőbb szintje 5fő, kedvezőbb megajánlás is max pontszámot kap.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5%-a). Előleg mértéke: 10%. Előleg-visszafizetési bizt. szabályok KD-ben. Jótállás 36, szavatosság 60 hónap. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra. Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.§ Részamlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF.

További előírások az AD II. kötetben.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Építési és Közlekedési Minisztérium

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 43 999 785 001,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR000646992018/7090

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 43 999 785 001,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszkozbérlet; műszaki irányítási feladatok;állapotfelvétel;üzempróbák;fémmentesítés;hulladék kezelése, ártalmatlanítása;szakfelügyelet;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring, Ideiglenes létesítmények építésével, fenntartásával, bontásával kapcsolatos feladatok; ideiglenes és végleges forgalomtechnika; őrzés-védelem; folyt:VI.3) pontban

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése, kivitelezése

Date on which the winner was chosen: 14/03/2019

Date of the conclusion of the contract: 29/04/2019

Winner:

Official name: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR000646992018/7091

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 43 999 785 001,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszkozbérlet; műszaki irányítási feladatok;állapotfelvétel;üzempróbák;fémmentesítés;hulladék kezelése, ártalmatlanítása;szakfelügyelet;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring, Ideiglenes létesítmények építésével, fenntartásával, bontásával kapcsolatos feladatok; ideiglenes és végleges forgalomtechnika; őrzés-védelem; folyt:VI.3) pontban

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése, kivitelezése

Date on which the winner was chosen: 14/03/2019

Date of the conclusion of the contract: 29/04/2019

Winner:

Official name: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR000646992018/7092
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 43 999 785 001,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: 1
Title: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
Date on which the winner was chosen: 14/03/2019
Date of the conclusion of the contract: 29/04/2019

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 267452-2019

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: V. szerzmód. , szerz. aláírás dátuma:2025.12.04.; A Vállalkozói Díj módosítása az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell betérjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását megelőzően, 2023. február 1. napján kelt levelében igénybejelentést terjesztett elő a háborús konfliktus miatt felmerülő többlet díjigény tekintetében. 2023. március 9. napján kelt beadványában a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói

többletdíj igényt nettó 1.862.775.100,- Ft-ban jelölte meg a Szerződés hatálybalépése és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. június 9. napján elkészítette (a továbbiakban: Szakvélemény1). A Szakvélemény1-ben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan - nettó 1.626.878.117,- Ft a 2022. február 24. napját követő és 2022. december 31. napjáig tartó időszak vonatkozásában, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe nettó 204.201.103,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 1.422.677.014,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 711.338.507,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 1,62 %-a. A Szakvélemény1-ben rögzített díjnövekményt a 3. sz. szerződésmódosítás tartalmazza. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi lezárásával egyidejűleg 2024. július 1. napján felvett jegyzőkönyvben foglaltakra figyelemmel a 2024. augusztus 27. napján kelt beadványában a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti újabb szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igényt nettó 4.395.489.237,- Ft-ban jelölte meg a 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményt 2025. január 31. napján elkészítette (a továbbiakban: Szakvélemény2). A Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Szakvélemény2 az építési és közlekedési miniszter szakvéleményeként 2025. február 5. napján kiadásra került. A Szakvélemény2-ben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan - nettó 7.045.054.571,-Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 1.210.988.058,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 5.834.066.513,-Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 2.917.033.257,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 6,6 %-a. A Szakvélemény2-ben rögzített díjnövekményt a Felek a jelen 5. sz. szerződésmódosításban kívánják rögzíteni. A jelen szerződésmódosítással érintett díjnövekedést a Korm.rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja alapján az utolsó részszámlában (ami megfelel a Korm. rendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. Karakter korlát miatt folyt. BT-300

7.1.1. Change

Description of modifications: Eredeti szerződéses érték: 43.999.785.001,-Ft. A Szerződés 1. számú módosításával a Vállalkozói Díj nettó 44.089.482.117,- Ft-ra, a Szerződés 2. számú módosításával a Vállalkozói Díj nettó 47.747.299.290,- Ft-ra, a Szerződés 3. számú módosításával a Vállalkozói Díj nettó 48.458.637.797,- Ft-ra, a Szerződés 4. számú módosításával a Vállalkozói Díj nettó 52.942.144.269,- Ft-ra módosult. A Szerződés jelen 5. számú módosításával a Vállalkozói Díj nettó 55.859.177.526,- Ft-ra módosul. „1.2 A Projekt, a

Szerződés pénzügyi fedezetét annak hatályba lépésekor a Kiemelt Közúti Projektek fejezeti kezeléssel előirányzat terhére megkötött Támogatási szerződés biztosította hazai forrásból 2022. év végéig. Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján bekövetkező jogutódlásra tekintettel a Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a 2023. és 2024. év tekintetében Magyarország központi költségvetése, XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezeléssel előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosította (ÁHT-T azonosító: 401106). Az 5. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekményre vonatkozó fedezetet az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1250/2025. (VII.8.) Korm. határozat 1. melléklet 2. sor alapján a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezeléssel előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 13. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek jogcím biztosítja; ÁHT azonosító: 405884.” „4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj, mint általánydíj összege: 55.859.177.526,-Ft + ÁFA, azaz nettó ötvenötmilliárd-nyolcszázötvenkilencmillió-százhetvenhétezer-ötszázhuszonhat forint + ÁFA.” „5.2. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani megrendelő teljesítésigazolása alapján. A Szerződéses Feltételek 10.2. pontja alapján a 4. sz. szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Vállalkozó nettó 4.483.506.472,-Ft összegű részszámla kibocsátására jogosult a Megrendelő általi Teljesítésigazolás alapján.” A Szerződéses Feltételek 10.2. pontja alapján az 5. sz. szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Vállalkozó nettó 2.917.033.257,-Ft összegű utolsó részszámla kibocsátására jogosult (amely megfelel az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható áremelkedéssel érintett a 13/2023. (I.24.) Korm.rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti végszámlának), a Megrendelő általi Teljesítésigazolás alapján.” „8. A Vállalkozó által nyújtandó Teljesítési Biztosíték és Jótállási biztosíték 8.2. Jótállási Biztosíték „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.792.958.876,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázkilencvenkettőmillió-kilencszázötvennyolcezer-nyolcszázhetvenhat forint, illetve amennyiben a Szerződés szerinti Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.” Változás történt továbbá a Szerződő felek adataiban is.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: EKRSZ_56821345

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Közbeszerzési Főosztály

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

Telephone: +36 18025769

Fax: +36 14368560

Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.

Registration number: EKRSZ_99448262

Postal address: Andrássy Út 17. II. emelet 10.

Town: Budapest

Postcode: 1061

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Balog Tímea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00035)

Email: drbalog@mkbk.eu

Telephone: +36 17961020

Fax: +36 17961001

Internet address: <https://www.mkbk.eu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0004

Official name: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: EKRSZ_97424824

Postal address: Rómer Flóris Utca 5

Town: Győr

Postcode: 9024

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

Email: gbolcskei@subterra.cz

Telephone: +36 706063059

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: EKRSZ_23435092

Postal address: Dunapart hrsz 1605/2.

Town: Lábatlan

Postcode: 2541

Country subdivision (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)

Country: Hungary

Email: boros.a@domper.hu

Telephone: +36 309886828

Fax: +36 33517601

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: EKRSZ_85882360

Postal address: Budafoki út 187-189

Town: Budapest

Postcode: 1117

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: ladislav.conka@doprastav.hu

Telephone: +36 305335801

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190-2-41

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 870e281c-c9c9-4d0e-881f-e1c294994286 - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 20/04/2026 12:49:02 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 20/03/2026 13:16:27 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 271175-2026

OJ S issue number: 77/2026

Publication date: 21/04/2026