

273054-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/16 Nová Paka, obchvat

OJ S 78/2026 22/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ivana.blehova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/16 Nová Paka, obchvat

Description: Silnice I/16 Nová Paka, obchvat je liniová novostavba, navržená v kategorii S 11,5 /70. Trasa obchází obec Kumburský Újezd, Heřmanice, Vrchovina, Vidochoh. Trasa je ukončena napojením na stávající stav. Součástí stavby je výstavba křižovatek, přeložky sítí a úpravy silnic III. tříd, místních a účelových komunikací a přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů. Celková délka obchvatu je 8,480 km.

Procedure identifier: 473acff5-a202-4609-bc16-354d1f65d5b1

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/16 Nová Paka, obchvat

Description: Silnice I/16 Nová Paka, obchvat je liniová novostavba, navržená v kategorii S 11,5 /70. Trasa obchází obec Kumburský Újezd, Heřmanice, Vrchovina, Vidochoh. Trasa je ukončena napojením na stávající stav. Součástí stavby je výstavba křižovatek, přeložky sítí a úpravy silnic III. tříd, místních a účelových komunikací a přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů. Celková délka obchvatu je 8,480 km.

Internal identifier: 10PT-001081

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 16/07/2022

Duration: 40 Months

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky

nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 616 509 099,04 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: PORR a.s.

Tender:

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 616 509 099,04 CZK

The tender was ranked: yes

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001081

Date of the conclusion of the contract: 16/07/2022

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 29156-2022

Identifier of the modified contract: 10PT-001081

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 180.4 - SO 202/006 Zhotovitel na základě schválení čistopisu RDS k SO 202 část 500_Svršek a vybavení předkládá ZBV č. 180, kde rozpracovává PDPS o podrobnosti a detaily, skutečný postup a organizaci prací, použité materiály v souladu s přílohou č. 2 ZTKP. V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným úpravám: Doplnění směrových sloupků z plastických hmot, viz.pol.č.67 Rozšíření zatěžovací zkoušky mostu o další pole, viz. pol.č.72 Došlo k úspoře výztuže přechodových desek mostních opěr, viz.pol.č.37. Dále byla kompletně odečtena pol.č.29, která se týkala kotvení říms. Tato byla vykázána v kg a

nahrazena N.pol.č.108, která je stanovena v kusech. V PDPS byly navrženy římsové kotvy podle vzorového listu VL4 402.02 z 01/2020. Zhotovitel navrhl v souladu s Pod-článkem 13.2 OP/ZP použití závitových tyčí s hlavou HILTI HPA. Toto řešení bylo zástupcem Úseku kontroly kvality staveb panem Ing. Jiřím Hlavatým 07.05.2024 přijato jako možná alternativa pro stavby ŘSD. Uvedená alternativa má pro objednatele pozitivní finanční dopad do ceny SO. Výše popsané je shrnuté do dopisu Zhotovitele jako Návrh na zlepšení pod ozn.: S2201-POR-SPS-118 ze dne 12.06.2024. Správce stavby předložený návrh posoudil a vydal Pokyn č. 48, který spočívá v možnosti provedení alternativního kotvení za blíže uvedených podmínek. 196.4 - SO 206/004 Zhotovitel na základě schválení čistopisu RDS k SO 206_500 část Svršek a vybavení předkládá ZBV č. 196, kde rozpracovává PDPS o podrobnosti a detaily, skutečný postup a organizaci prací, použité materiály v souladu s přílohou č. 2 ZTKP. V souladu s aktuálně platnými předpisy byly provedeny následující změny: Došlo ke změně třídy betonu schodiště pod mostem na základě VL4 206.21 musí být min. třída betonu C30/37-XF4, viz. N. pol. č. 125. současně původní č. 41 byla odečtena. Dále došlo ke změně typu kotvení říms a to v souladu s Pokynem SpSt č. 48, kde projektant zapracoval do RDS římsové kotvy HILTI HPA. Změna se projevila v SP, kde byla odečtena původní položky v Kg, viz. pol. č. 24 a nahrazena Novou pol. č. 126, která je vykázána v Ks. Po domluvě s budoucím správcem mostu byl upraven rozsah zatěžovacích zkoušek polí mostu, viz. pol. č. 115. Ve stupni PDPS byla navržena stupadla na pilířích, která sloužila jako přístup ke kontrole ložisek. Ve stupni RDS byla tato stupadla odečtena, viz. pol. č. 103, neboť z hlediska bezpečnosti je navržena kontrola ložisek z komory mostu přes otvor v příčnicích. Směrové sloupky z plast. hmot – nástavce na svodidla vč. odrazného pásku, pol.č.105 byla odečtena, protože je vykázána v SO 110. 231.4 - SO 317/002 Zhotovitel předkládá ZBV č. 231 k SO 317, které je tzv. na skutečnost, tedy na základě potvrzených LVV specialistou TDS. Pohyby jsou zaznamenány v pol. č. 3 a 8, které jsou procesovány jako doměrky ve sk. č. 1 a dále pak pol. č. 1, 5, 7, 14 a 15, které jsou procesovány ve sk. č. 4 a to vč. pol. č. 1, 5 a 7, které byly zařazeny do této skupiny již v době ZBV č. 075 (RDS) a proto je nutné je zde ponechat. Položky č. 14 a 15 jsou z důvodu neprovádění prací (štetové stěny) kompletně odečteny, neboť dle vyjádření zástupce Geotechnika Zhotovitele ve své zprávě SO_317 – Z01/25 viz. př. č. 13 se ve stavební jámě nacházeli zeminy o pevnostní třídě 40% R5 a 60% R4, což zástupce Geotechnika Objednatele zápisem v ESD viz. př. č. 14 potvrdil. Tento předpoklad zhotovitele byl tedy ověřen, neboť již před realizací vznikla pochybnost o proveditelnosti štetových stěn v zeminách pevnostních tříd R4 na základě do té doby známých podkladů. Původní návrh pažení byl nicméně v rámci PD ponechán a nyní je v plné výši odečten, protože se uvedené práce nečerpaly. 232.4- SO 001/001 Zhotovitel předkládá ZBV č. 232 k SO 001, které je tzv. na skutečnost, tedy na základě potvrzených LVV specialistou TDS a obdržených vážních lístků. Pohyb je zaznamenán v pol. č. 2 a 17, obě jsou procesovány ve sk. č. 4. Jedná se o první a zároveň poslední Změnu na tomto SO. Pol. č. 17 (odstranění stávajícího oplocení) byla již provedena před převzetím staveniště, nebyla tedy realizována a proto je v plné výši odečtena. Dle PDPS/RDS byly vyčerpány předpokládané množství odpadu dle položek: 014102B 373,453 014112 131,083 014122 71,570 V celkovém množství 576,106T Celkově odevzdané množství odpadu do recyklačního střediska osobě oprávněné f. SK EKO Pardubice činilo na základě obdržených a doložených vážních lístků 710,200T. Rozdíl je pak 134,094T odevzdaných odpadů v kategorii stavební odpad, navíc uplatňované v pol.č.2..

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 180.4 - SO 202/006 - hodnota zvýšena o 64 711,03 Kč 196.4 - SO 206/004 - Hodnota zvýšena o 40 553,07Kč 231.4 - SO 317/002 - Hodnota snížena o -766 217,67 Kč 232.4- SO 001/001 - Hodnota zvýšena o 20

058,15 Kč Celkem změna o - 640 895,42 Kč Původní hodnota 1 617 149 994,46 Kč Nová hodnota 1 616 509 099,04 Kč

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Na Pankráci 546

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: ivana.blehova@rsd.cz

Telephone: +420 954907217

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: PORR a.s.

Registration number: 43005560

Postal address: Dubečská 3238/36

Town: Praha - Strašnice

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: porras@porr.cz

Telephone: +420 267116111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: b12f4eb9-1469-4a5a-8708-c8c884f69c58 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 21/04/2026 13:50:01 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 273054-2026

OJ S issue number: 78/2026

Publication date: 22/04/2026