

273479-2026 - Contract modification

Hungary – Works for complete or part construction and civil engineering work – Cegléd szennyvíztisztítótelep (KTVV1.)

OJ S 78/2026 22/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

1.1. Buyer

Official name: Cegléd Város Önkormányzata

Email: polgarmester@cegledph.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Cegléd szennyvíztisztítótelep (KTVV1.)

Description: A 339/2014.(XII. 19.)Kt.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Megvalósul a meglévő eleveniszapos szennyvíztisztító telep üzem alatti felújítása az alábbiak szerint: Tervezett névleges hidraulikai kapacitás: 6700 m3/d 900 m3/h mechanikai tisztítási kapacitással rendelkező eleveniszapos szennyvíztisztító Előmechanika — a meglévő rácsgépház gépészeti felújítása — 2 db párhuzamosan kapcsolt 300 m3/h kapacitású 3 mm-es dobács és kapcsolódó rácsszemét prés — 600 m3/h kapacitású kézi rác — 4 m3-es konténer — felmenő nyers szennyvíz nyomóvezeték csere — osztómű építése — a homokfogók és a rácsgépház közötti műtárgy illesztés vízzáróvá tétele — 2 db meglévő homokfogót, gépészeti felújítása (900 m3/h) — zsírfogóval építése (a zsírnak külön akna és hozzá kapcsolódó ejtőcső kialakítása) — homoknak 2*4 m3-es konténer beszerzése — 2 db párhuzamos dobszűrő (900 m3/h) — dobszűrőkről lekerülő rácsszemétnek 1-1 db 4 m3-es konténer beszerzése Előülepítő — vésztűlfolyó küszöböt kell kialakítani — megkerülő vezeték kialakítása — a 2 db meglévő kétszintes előülepítő rothasztó terei megszüntetésre kerülnek Szelektor medencék — A jelenlegi szelektorokat úgy kell átalakítani, hogy egyenként kizárhatók és leüríthetők legyenek — A szelektorokat két párhuzamos ágra kell osztani — 2 darab szelektort recirkulációs iszap pihentető rekeszként szükséges átalakítani Biológiai műtárgy — a meglévő Dorr-ülepítő belső tereinek átalakítása — megkerülő vezeték építése Utólevegőztető műtárgy Új műtárgy építése Membrántechnológiás tisztítási technológia kiépítése: 3db párhuzamos membrán szeparációs medence — új műtárgy építése szükséges — membránok telepítése (3*3 350 m3/d) A szennyvíztisztító telep iszapvonala alatt az V. kötet, műszaki leírás 6. pontban szereplő géplista értendő. Fölősiszap puffer medence — új műtárgy építése Iszapvíztelenítő gépház — meglévő gépház felújítása — iszap elősűrítő gépek — iszapvíztelenítő gépek Pálcás sűrítő — felújítandó Iszap puffer műtárgy — új műtárgy építése Rothasztás és biogáz hasznosítás létesítményei — 2db új párhuzamos

mezofil rothasztó torony építése — 174 kW hőteljesítményű bio vagy kombi gázkazán betervezése és beépítése — 2 x 80 kW teljesítményű gázmotor építés Kigázósító medence — új műtárgy építése TFH fogadás (150 l/s.) — A meglévő NKÖHSZ fogadó állomást fel kell hagyni. Új NKÖHSZ fogadó és előkezelő kiépítése szükséges. Továbbá: — kerítés felújítandó — telepi úthálózat felújítandó — új vezérlési és távfelügyeleti rendszer alakítandó ki — udvartéri vezetékek felújítandó — a meglévő és felhagyásra kerülő műtárgyak közül csak azok elbontása szükséges, melyek helyére helyhiány miatt új műtárgyépül — végátemelő gépészeti és irányítástechnikai felújítása — Hálózatrek. keretében 2db(települési végátemelő és Mozdony u.-i átemelő) átemelő teljes felújítása tervezett. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

Procedure identifier: 12eaf7dd-bcea-4f05-844e-32d4ef757cc7

Internal identifier: EKR001035052020

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

2.1.4. General information

Additional information: A BT-201-es mező folytatása: Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 772.967.232,- Ft) az 50 %-a - mindösszesen nettó 386.483.616,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték ~5,15 %-a. A Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Szakvélemény2-re vonatkozóan a FIDIC Mérnök 2024. szeptember 6. napján kelt Mérnökhatározatot adott ki, amely a jelen 3. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként kerül csatolásra. A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. A szerződésmódosítás jogalapja A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2021. május 14. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 3. számú szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti

ellenértéke növekedése (386.483.616,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 386.483.616,- Ft összegű Vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6)-(7) bekezdései alapján számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Cegléd szennyvíztisztítótelep (KTVV1.)

Description: A 339/2014.(XII. 19.)Kt.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: megvalósul a meglévő eleveniszapos szennyvíztisztító telep üzem alatti felújítása az alábbiak szerint: Tervezett névleges hidraulikai kapacitás: 6700 m3/d 900 m3/h mechanikai tisztítási kapacitással rendelkező eleveniszapos szennyvíztisztító Előmechanika • a meglévő rácsgépház gépészeti felújítása • 2 db párhuzamosan kapcsolt 300 m3/h kapacitású 3 mm-es dobrács és kapcsolódó rácsszemét prés • 600 m3/h kapacitású kézi rács • 4 m3-es konténer • felmenő nyers szennyvíz nyomóvezeték csere • osztómű építése • a homokfogók és a rácsgépház közötti műtárgy illesztés vízzáróvá tétele • 2 db meglévő homokfogót, gépészeti felújítása (900 m3/h) • zsírfogóval építése (a zsírnak külön akna és hozzá kapcsolódó ejtőcső kialakítása) • homoknak 2*4 m3-es konténer beszerzése • 2 db párhuzamos dobszűrő (900 m3/h) • dobszűrőkről lekerülő rácsszemétnek 1-1 db 4 m3-es konténer beszerzése Előülepítő • vésztűlfolyó küszöböt kell kialakítani • megkerülő vezeték kialakítása • a 2 db meglévő kétszintes előülepítő rothasztó terei megszüntetésre kerülnek Szelektor medencék • A jelenlegi szelektorokat úgy kell átalakítani, hogy egyenként kizárhatók és leüríthetők legyenek • A szelektorokat két párhuzamos ágra kell osztani • 2 darab szelektort recirkulációs iszap pihentető rekeszként szükséges átalakítani Biológiai műtárgy • a meglévő Dorr-ülepítő belső tereinek átalakítása • megkerülő vezeték építése Utólevegőztető műtárgy új műtárgy építése Membrántechnológiás tisztítási technológia kiépítése: 3db párhuzamos membrán szeparációs medence • új műtárgy építése szükséges • membránok telepítése (3*3.350 m3/d) A szennyvíztisztító telep iszapvonala alatt az V. kötet, műszaki leírás 6. pontban szereplő géplista értendő. Fölősiszap puffer medence • új műtárgy építése Iszapvíztelenítő gépház • meglévő gépház felújítása • iszap elősűrítő gépek • iszapvíztelenítő gépek Pálcás sűrítő • felújítandó Iszap puffer műtárgy • új műtárgy építése Rothasztás és biogáz hasznosítás létesítményei • 2db új párhuzamos mezofil rothasztó torony építése • 174 kW hőteljesítményű bio vagy kombi gázkazán betervezése és beépítése • 2 x 80 kW teljesítményű gázmotor építés Kigázosító medence • új műtárgy építése TFH fogadás (150 l/s.) • A meglévő NKÖHSZ fogadó állomást fel kell hagyni. Új NKÖHSZ fogadó és előkezelő kiépítése szükséges. Továbbá: • kerítés felújítandó • telepi úthálózat felújítandó • új vezérlési és távfelügyeleti rendszer alakítandó ki • udvartéri vezetékek felújítandó • a meglévő és felhagyásra kerülő műtárgyak közül csak azok elbontása szükséges, melyek helyére helyhiány miatt új műtárgyépül • végátemelő gépészeti és irányítástechnikai felújítása • Hálózatrek. keretében 2db(települési végátemelő és Mozdony u.-i átemelő) átemelő teljes felújítása tervezett. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kt.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban

foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD. AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.
Internal identifier: EKR001035052020/1

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

5.1.2. Place of performance

Town: Cegléd

Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)

Country: Hungary

Additional information: A teljesítés fő helyszíne: Cegléd

5.1.3. Estimated duration

Duration: 960 Days

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2019-00142

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148. § előírásai szerint

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Építési és Közlekedési Minisztérium

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 7 499 851 000,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR001035052020/0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 7 499 851 000,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 azonosítószámú „Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint” (KT

Date on which the winner was chosen: 14/05/2021

Date of the conclusion of the contract: 14/05/2021

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: Cohesion Fund (CF) (2021/2027)

Identifier of EU funds: KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 KEHOP PLUSZ-2.1.10-23-2024-00033

Winner:

Official name: OMS Hungária Kft.

Tender:

Tender identifier: EKR001035052020/0002

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 7 499 851 000,00 HUF

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 azonosítószámú „Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint” (KT

Date on which the winner was chosen: 14/05/2021

Date of the conclusion of the contract: 14/05/2021

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: Cohesion Fund (CF) (2021/2027)

Identifier of EU funds: KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 KEHOP PLUSZ-2.1.10-23-2024-00033

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 260391-2021

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A Szerződés 3. sz. módosítása: 2026.03.30. A Szerződés módosítását az NFK az NFK_KFF/748/1/2026 ikt. számú előzetes közbeszerzési-jogi véleményében jogszerűnek minősítette. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása. 2023. január 24. napjával megjeent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, mivel a Szerződés megkötésére 2022. február 24. napját megelőzően került sor és a Korm. rendelet szerint a Vállalkozó a szerződésmódosítási igényét a Megrendelő részére benyújtotta. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), amely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell betérjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását megelőzően, 2023. június 23. napján kelt levelében igénybejelentést terjesztett elő a háborús konfliktus miatt felmerülő többlet díjigény tekintetében. Beadványában a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igényt nettó 1.025.387.356,- Ft-ban jelölte meg a Szerződés hatálybalépése és a kérelem benyújtása közötti időszakra vonatkozóan. Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon betérjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. november 13. napján elkészítette (a továbbiakban: Szakvélemény1). A Szakvélemény1-ben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó tényleges költségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan - nettó 845.493.575,- Ft összegben, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe nettó 109.587.084,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 735.906.491,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 367.953.246,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték ~4,9 %-a. A Szakvélemény1-ben rögzített díjnövekményt a Szerződés 2. sz. módosítása tartalmazza. 2.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően 2024. május 2. napján kelt beadványában a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti újabb szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igényt nettó 534.455.400,- Ft-ban

jelölte meg a 2023. I. negyedév és a Befejezési határidő közötti időszakra vonatkozóan. Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményt 2024. szeptember 3. napján elkészítette (a továbbiakban: Szakvélemény2). Felek rögzítik, hogy a 136/2025. (VI.13.) Korm. rendelet értelmében a KTI 2025. június 30. napjával megszűnt. A KTI által ellátott állami feladatokat - az ott meghatározott kivételekkel - 2025. július 1. napjával a Közlekedéstudományi Intézet vette át. A Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Szakvélemény2 az építési és közlekedési miniszter szakvéleményeként 2024. szeptember 4. napján kiadásra került. A Szakvélemény2-ben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó tényleges költségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan, 3 negyedév részteljesítése alapján - nettó 927.251.612,-Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 154.284.380,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 772.967.232,-Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 386.483.616,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték ~5,15 %-a. A Szakvélemény2-ben rögzített díjnövekményt a Felek a jelen 3. számú szerződésmódosításban kívánják rögzíteni. A Szakvélemény2-ben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 927.251.612,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe nettó 154.284.380,- Ft tartozik. Folytatás a BT-300-as mező, VI.3) További információk pontban

7.1.1. Change

Description of modifications: Módosuló rendelkezések: Felek a Szerződés 3.1. pontját – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján - az alábbiak szerint módosítják: „3.1. A szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáros) típusú. A Szerződéses ár 8.829.300.076,- Ft+ÁFA, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-háromszázezer-hetvenhat forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján).” Felek a Szerződés 3.4 pontját az alábbi új rendelkezéssel kiegészítik: "Vállalkozó a 3. számú szerződésmódosításban foglalt nettó 386.483.616,- Ft összegű költségnövekmény elszámolására a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja alapján a Szerződés szerinti kivitelezési munkák legalább 50 %-os teljesítési készsége esetén a szerződésmódosítás aláírását követően egy részszámlában jogosult.”

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: EKRSZ_56821345

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary
Contact point: Közbizterzerzési Főosztály
Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telephone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Buyer
Group leader
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Cegléd Város Önkormányzata
Registration number: EKRSZ_46611024
Postal address: Kossuth Tér 1.
Town: Cegléd
Postcode: 2700
Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Csáky András
Email: polgarmester@cegledph.hu
Telephone: +36 53511400
Fax: +36 53511406
Internet address: <https://www.cegled.hu>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0003

Official name: ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: EKRSZ_61268595
Postal address: Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.
Town: Budapest
Postcode: 1053
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Stumpf Gábor
Email: anpast@anpast.hu
Telephone: +36 302854337
Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0005

Official name: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: EKRSZ_11588133
Postal address: Mészáros Utca 13.
Town: Budapest
Postcode: 1016
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: ekrmo@swietelsky.hu

Telephone: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internet address: <https://www.swietelskymagyarorszag.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0008

Official name: OMS Hungária Kft.
Registration number: EKRSZ_7460926 2
Postal address: Bacsó Béla Út 37
Town: Tata
Postcode: 2890
Country subdivision (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)
Country: Hungary
Email: pacscone@oms.hu
Telephone: +36 303374829

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15827186241
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0004

Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 6d5b620a-fd75-4653-a9da-75d616218bba - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 21/04/2026 09:51:55 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 07/04/2026 13:10:33 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 273479-2026
OJ S issue number: 78/2026
Publication date: 22/04/2026