

280310-2026 - Contract modification

Hungary – Construction work – Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése

OJ S 79/2026 23/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Email: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése

Description: A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található a Középiskolai Campus részeként megvalósuló Ybl Miklós Általános és Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium felújítása. A beruházás keretében felújításra kerül a Székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium (a továbbiakban: Kodolányi) mindkét (központi és északi) épületszárnya, továbbá az egykori Ybl Miklós Általános Iskola (a továbbiakban: Ybl) épülete. A felújítás keretében az egyes épületek komplex, külső-belső felújítása megvalósul, bizonyos területeken a helyiségek átrendezésével, új funkciók beillesztésével, továbbá az Ybl épület esetében a statikailag szükséges szerkezeti megerősítésekkel együtt. A felújítás során külső homlokzati hőszigetelés és színezés készül, a nyílászárók cserélésre kerülnek (kivéve a Kodolányi központi és északi szárnya), a lapostetők hő- és vízszigetelése, illetve a falszerkezetek utólagos injektálásos vízszigetelése is megvalósul. A belső terekben burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül új, emelt befogadó képességű vizesblokkok kialakításával. A projekt részét képezi a komplett vízi közmű hálózat felújítása, a részleges akadálymentesítés megvalósítása, a Kodolányi központi épülete mögött meglévő 2 db aszfalt burkolatú sportpálya felújítása, öntött gumiburkolattal való kialakítása, továbbá a Kodolányi központi épületében egy büfé, az Ybl épületben pedig egy tálalókonyha létrehozása. A Kodolányi központi épületének összes hasznos alapterülete: 2506,44 m² (földszint: 1065,5 m², I. emelet: 830,6 m², II. emelet: 610,34 m²), az északi szárnyé: 1408,21 m² (földszint: 1029,08 m², emelet: 379,13 m²). Az Ybl épület hasznos alapterülete összesen: 2519,62 m² (földszint: 1597,19 m², emelet 922,43 m²). A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. Az egyes épületek esetében a következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, homlokzati hőszigetelések, nyílászárók, tetőfelépítmények, szerelvények, falazott garázs (toldalék tároló). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad

azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Részletek a műszaki dokumentációban.

Procedure identifier: 88bd524d-058f-4c2e-8735-b09194bf900e

Internal identifier: EKR000269702023

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Additional information: 2026. március 13. napján került aláírásra a Vállalkozási szerződés 5. számú módosítása. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdései. A szerződés eredeti értéke: nettó 2.147.999.852,- Ft + nettó 107.399.993,- Ft (5% tartalékkeret), azaz nettó 2.255.399.845,- Ft. A jelen 5. számú módosítást követő szerződéses érték: nettó 2.469.037.626,- Ft + nettó 107.399.993,- Ft (5% tartalékkeret), azaz nettó 2.576.437.619,- Ft. A szerződés eredeti teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól számított 24 (huszonnégy) hónapon belül köteles elvégezni. A jelen 5. számú módosítást követően a teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól kezdheti meg, és 2026. április 14. napjáig köteles elvégezni.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése

Description: A beruházás keretében felújításra kerül a Székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium (a továbbiakban: Kodolányi) mindkét (központi és északi) épületszárnya, továbbá az egykori Ybl Miklós Általános Iskola (a továbbiakban: Ybl) épülete. A felújítás keretében az egyes épületek komplex, külső-belső felújítása megvalósul, bizonyos területeken a helyiségek átrendezésével, új funkciók beillesztésével, továbbá az Ybl épület esetében a statikailag szükséges szerkezeti megerősítésekkel együtt. A felújítás során külső homlokzati hőszigetelés és színezés készül, a nyílászárók cserélésre kerülnek (kivéve a Kodolányi központi és északi szárnya), a lapostetők hő- és vízszigetelése, illetve a falszerkezetek utólagos injektálásos vízszigetelése is megvalósul. A belső terekben burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül új, emelt befogadó képességű vizesblokkok kialakításával. A projekt részét képezi a komplett vízi közmű hálózat felújítása, a részleges akadálymentesítés megvalósítása, a Kodolányi központi épülete mögött meglévő 2 db aszfalt burkolatú sportpálya felújítása, öntött gumiburkolattal való kialakítása, továbbá a Kodolányi központi épületében egy büfé, az Ybl épületben pedig egy tálalókonyha létrehozása. A Kodolányi központi épületének összes hasznos alapterülete: 2506,44 m² (földszint: 1065,5 m², I. emelet: 830,6 m², II. emelet: 610,34 m²), az északi szárnyé: 1408,21 m² (földszint: 1029,08 m², emelet: 379,13 m²). Az Ybl épület hasznos alapterülete összesen: 2519,62 m² (földszint: 1597,19 m², emelet 922,43 m²). A meglévő épületek beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a

funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. Az egyes épületek esetében a következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, homlokzati hőszigetelések, nyílászárók, tetőfelépítmények, szerelvények, falazott garázs (toldalék tároló). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Részletek a műszaki dokumentációban.
Internal identifier: EKR000269702023/1

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45261300 Flashing and guttering work, 45310000 Electrical installation work, 45410000 Plastering work, 45442100 Painting work, 45312310 Lightning-protection works, 45321000 Thermal insulation work, 45421130 Installation of doors and windows, 45212422 Canteen construction work, 45236119 Repair work on sports fields, 45320000 Insulation work, 45332200 Water plumbing work, 45332400 Sanitary fixture installation work, 45350000 Mechanical installations, 45430000 Floor and wall covering work, 45443000 Facade work, 45232410 Sewerage work

5.1.3. Estimated duration

Start date: 25/09/2023

Duration end date: 14/04/2026

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 11 (tizenny) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A Nyertes a szerződés hatálybalépése után kéthavonta benyújtható előrehaladási jelentések elfogadása után kiállított teljesítésigazolások után jogosult számlái kiállítására. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 255 399 845,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR000269702023/6802

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 255 399 845,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 1 500 000,00 HUF

Subcontracting percentage is known: no

Description: A Kivitelezésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót Vállalkozó igénybe kívánja venni {Kbt. 43. § (2) bek. ea) pontja alapján}: MV-ÉV felelős műszaki vezető; MV-ÉG felelős műszaki vezető.

Contract information:

Identifier of the contract: 19/6/2023

Title: Középiskolai Campus III. ütem kivitelezése

Date on which the winner was chosen: 17/08/2023

Date of the conclusion of the contract: 22/09/2023

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 602863-2023

Identifier of the modified contract:

Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").

Description: 2. A Szerződés II.1. a) pontjában rögzítésre került, hogy a Megrendelő a felújítási munkákat szakaszokra (Mérőföldkövekre) bontotta. A Szerződés II.5. pontja szerinti III. Mérőföldkőbe tartozik a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a Szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya, valamint a Szerződés I.2.i) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő és a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó kiegészítő munkálatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítése és a Kivitelezés 100 %-os készültsége. A III. Mérőföldkő teljesítési határideje: 2026. március 14. napja (kötbérterhes). A III. Mérőföldkőbe foglalt kivitelezés megkezdését követően az épületek hatékonyabb és optimálisabb működése érdekében, valamint az iskola kérelmére elhelyezett irodakonténerek miatt olyan további Megrendelői igények merültek fel, melyek az eredeti műszaki tartalom módosításával járnak az alábbiak szerint: a) PVC falburkolat készítése a Kodolányi János Gimnázium északi épületszárnyának lépcsőházában és az egykori Ybl Miklós Általános Iskola épületének mindkét lépcsőházában: Ezen munkák díja a Vállalkozó 2026. február 12. napján adott árajánlatában foglaltak szerint mindösszesen nettó 506.468,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 643.214,- Ft. b) Az ideiglenesen elhelyezett tanterem konténerek elszállítását követően a telepítési helyszín helyreállítása, tereprendezés: Ezen munkák díja a Vállalkozó 2026. február 12. napján adott árajánlatában foglaltak szerint mindösszesen nettó 464.730,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 590.207,- Ft. c) Általános tereprendezés, földfeltöltés és kertészeti munkák a Kodolányi János Gimnázium mindkét épületszárnya és az egykori Ybl Miklós Általános Iskola épület körül: Ezen munkák díja a Vállalkozó 2026. február 12. napján adott árajánlatában foglaltak szerint mindösszesen nettó 6.607.145,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 8.391.074,- Ft. d) A Kodolányi János Gimnázium épületszárnyaihoz kapcsolódó munkálatok elvégzése: Ezen munkák díja a Vállalkozó 2026. február 12. napján adott árajánlatában foglaltak szerint mindösszesen nettó 2.609.303,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.313.815,- Ft. A fenti műszaki tartalom változás okán egyes, az eredeti műszaki tartalom részét képező tételek pedig elmaradnak: Ezen elmaradó munkák díja a Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint mindösszesen nettó 2.224.654,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.825.310,- Ft. A konténerek várhatóan 2026. március 25. és április 1. napja között kerülnek elszállításra, melyre tekintettel Vállalkozó az 4.1.2. - 5. munkák teljesítését a Szerződésben foglalt véghatáridőt követően tudja csak megkezdni és befejezni. Mindezekre figyelemmel a III. Mérőföldkő teljesítési határidejét 2026. április 14. napjára szükséges módosítani. A teljesítési határidő hosszabbítására – figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakra – kizárólag az új Megrendelői igények miatt kerül sor. Az I.4. pontban foglaltak alapján a Szerződés III.1.pontja szerinti vállalkozási díjat – figyelemmel az elmaradó tételekre - nettó 7.962.992,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 10.113.000,- Ft összeggel emelni szükséges. Az I.4. szerinti munkák teljesítésére és elszámolására a III. Mérőföldkőben kerül sor.

7.1.1. Change

Description of modifications: 4. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a szakaszos munkaterület átadásra figyelemmel az Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkaterület (továbbiakban: első munkaterület) átadástól kezdheti meg, és 2026. április 14. napjáig köteles elvégezni.” 5. A Szerződés II.5.c) pontja az alábbiak szerint módosul: c) III. Mérőföldkő: a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya, valamint jelen szerződés I.2.i) és I.2.j) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő és a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó kiegészítő munkálatok maradéktalan és

szerződés szerű teljesítése és a Kivitelezés 100 %-os készültsége teljesítési határideje: 2026. április 14. napja (kötbérterhes)” 6. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül számolva) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 2.469.037.626,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmilliárd-négyszázhatvankilencmillió-harminchétezer-hatszázhuszonhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 3.135.677.785,- Ft, azaz bruttó Hárommilliárd-százharmincötmillió-hatszázhetvenhétezer-hétszáznyolvanöt forint, (melyből nettó 98.451.363,- Ft + ÁFA, összesen 125.033.231,-Ft összegre a Tartalékkeret biztosít fedezetet), mely összegből a) a volt Ybl Miklós Általános Iskola tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti - munka ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 1.284.409.369,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázkilencezer-háromszázhatvankilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.631.199.899,- Ft, azaz bruttó egymilliárd-hatszázharmincegymillió-százkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint, melyből a jelen szerződés I.2.f) pontja szerinti műszaki tartalom megvalósításának díja nettó 98.451.363,- Ft + ÁFA, azaz nettó kilencvennyolcmillió-négyszázötvenegyezer-háromszázhatvanhárom forint plusz ÁFA, összesen bruttó 125.033.231,- Ft, azaz bruttó százhuszonötmillió-harmincháromezer-kettőszázharmincegy forint, b) a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő munkák - ide nem értve a sportpályát - ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 332.481.357,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázharminckettőmillió-négyszáznyolcvanegyezer-háromszázötvenhét forint plusz ÁFA, összesen bruttó 422.251.323,- Ft, azaz bruttó Négyszázhuszonkettőmillió-kettőszázötvenegyezer-háromszázhuszonhárom forint, melyből a jelen szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalom - ide nem értve a sportpályát - megvalósításának díja nettó 18.223.612,- Ft + ÁFA, azaz nettó Tizennyolcmillió-kettőszázhuszonháromezer-hatszázötvenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 23.143.987,- Ft, azaz bruttó Huszonhárommillió-száznegyvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét forint; c) a Kodolányi János Gimnázium központi tömbjéhez tartozó valamennyi - Dokumentáció szerinti – munka, továbbá a szerződés I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő sportpálya, valamint a szerződés I.2.i) és I.2. j) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő és a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületéhez tartozó kiegészítő munkálatok ellenértéke (tartalékkeret nélkül számolva) mindösszesen nettó 848.546.900,- Ft + ÁFA, azaz nettó Nyolcszáznegyvennyolcmillió-ötszáznegyvenhatezer-kilencszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1.077.654.563,- Ft, azaz bruttó Egemilliárd-hetvenhétmillió-hatszázötvennégyezer-ötszázhatvanhárom forint, melyből a I.2.g) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt sportpálya megvalósításának díja nettó 54.883.801,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvennégymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-nyolcszázegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 69.702.427,- Ft, azaz bruttó Hatvankilencmillió-hétszázkettőezer-négyszázhuszonhét forint, az I.2.i) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt, a volt Ybl Miklós Általános Iskolát érintő kiegészítő munkálatok megvalósításának a díja nettó 5.582.332,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-háromszázharminckettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 7.089.562,- Ft, azaz bruttó Hétmillió-nyolcvankilencezer-ötszázhatvankettő forint, a Kodolányi János Gimnázium ún. északi műhely épületét érintő kiegészítő munkálatok megvalósulásának a díja nettó 2.271.186,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer-száznyolcvanhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2.884.406,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszáznyolcvannégyszer-négyszázhat forint, az I.2.j) pontja szerinti műszaki tartalomban foglalt kiegészítő munkálatok megvalósításának a díja nettó 7.962.992,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hétmillió-kilencszázhatvankettőezer-kilencszázkilencvenkettő forint plusz ÁFA, összesen

bruttó 10.113.000,- Ft, azaz bruttó Tízmillió-száztizenháromezer forint. d) A jelen szerződés I. 2. h) pontja szerinti költöztetés díja nettó 3.600.000,- Ft +ÁFA, azaz nettó Hárommillió-hatszázezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 4.572.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió-ötszázhetvenkettőezer forint.”

8. Organisations

8.1. ORG-0005

Official name: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Registration number: 15726999207

Postal address: Városház Tér 1.

Town: Székesfehérvár

Postcode: 8000

Country subdivision (NUTS): Fejér (HU211)

Country: Hungary

Contact point: Szentgyörgyi László

Email: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu

Telephone: +36 22537296

Fax: +36 22537160

Internet address: <https://www.szekesfehervar.hu>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 12727489207

Postal address: Széchenyi Utca 152.

Town: Székesfehérvár

Postcode: 8000

Country subdivision (NUTS): Fejér (HU211)

Country: Hungary

Email: info@shsepito.hu

Telephone: +36 22787553

Fax: +36 22787553

Internet address: <https://www.shsepito.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190241

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0006

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirDETmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 1a93c877-f6ef-4a8b-b062-c91b159f9afb - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 21/04/2026 15:04:21 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 07/04/2026 15:11:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 280310-2026

OJ S issue number: 79/2026

Publication date: 23/04/2026