

282896-2026 - Contract modification

Slovenia – Motorway construction works – Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072 /0672 Bič–Trebnje Z

OJ S 80/2026 24/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Email: javno.narocanje@dars.si

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z

Description: Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z od km 0+000 do km 6+909

Procedure identifier: b52f6e70-5b83-4705-864b-04a303bbf33f

Internal identifier: 203/2025

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jugovzhodna Slovenija (SI037)

Country: Slovenia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z

Description: Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z od km 0+000 do km 6+909

Internal identifier: 457095

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jugovzhodna Slovenija (SI037)

Country: Slovenia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 24 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 16 364 401,21 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

Tender:

Tender identifier: TEN-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 16 364 401,21 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: 000811/2024

Title: Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z od km 0+000 do km 6+909

Date of the conclusion of the contract: 22/07/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 8b129a04-6d12-477d-a516-31dcb83c2f47-01

Identifier of the modified contract: 000811/2024

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Aneks se sklepa na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3

7.1.1. Change

Description of modifications: 1. Dodatna dela: Dodatna dela se oddajo istemu izvajalcu skladno z 2. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, saj so potrebna, čeprav niso bila vključena v prvotno javno naročilo. Zamenjava izvajalca v konkretnem primeru ni mogoča iz tehničnih in ekonomskih razlogov ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov. Pogodbena dela (prvotno naročilo) in dodatna dela so v taki medsebojni povezanosti, da v primeru, da bi jih izvajala dva različna izvajalca, ni mogoče zagotoviti

ustrezne kakovosti del. Povezanost pogodbenih in dodatnih del narekuje pridobitev enovite garancije, s katero izključno en izvajalec jamči za odpravo napak v času garancijske dobe. Poleg navedenega bi v primeru zamenjave izvajalca za izvedbo dodatnih del moral naročnik pričeti nov postopek oddaje javnega naročila. Rok izvedbe predmetnega naročila bi se podaljšal za čas pridobivanja novega izvajalca, ki bi izvedel dodatna dela. Prvotni izvajalec pa bi lahko zahteval povračilo stroškov, ki bi mu nastali v času, ko z izvedbo del ni mogel nadaljevati (kot npr. stroški zavarovanj, garancij, stonin mehanizacije in delovne sile). Dodatna dela je nadalje potrebno izvesti tudi za zagotovitev prometne varnosti pri izvajanju del vzdrževanja DARS d. d. tako med izvedbo del po osnovni pogodbi kot tudi po predaji AC odseka v upravljanje in vzdrževanje DARS d. d. oziroma AC bazi Ljubljana. Vse opisane okoliščine, ki imajo za posledico tudi nastanek nepotrebnih in dodatnih stroškov naročniku, upravičujejo sklenitev aneksa št. 1 za dodatna dela s prvotnim izvajalcem. 2. Podaljšanje rokov za dokončanje del in obdobja, za katero je sklenjena osnovna pogodba: Sprememba osnovne pogodbe je dopustna na podlagi 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer so spremembe potrebne zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti (možnost izvajanja del v letu 2024 v dogovorjenem obsegu od 0.2+60 do km 2.1+120, kar predstavlja le 14,3 % pogodbenega obsega del zaradi zimskega obdobja prekinitve del v času od 7. 12. 2024 do 16. 3. 2025, izjemno neugodne vremenske razmere, ki so presegle povprečje padavin glede na dolgoletno povprečje, spremembe projekta meteorne kanalizacije ter odstranitev prometne opreme v SLP, ki je bila še v garanciji in jo je lahko odstranil le koncesionar, potreba po izvedbi dodatnih del zaradi prilagoditve projektne/tehnične rešitve, naknadno ugotovljene poškodbe optične instalacije MORS). Skladno z aneksom št. 1 se iz zgoraj navedenih razlogov podaljšujejo roki za dokončanje del in veljavnost osnovne pogodbe, kot sledi: - rok za GOI dela: do 9. 8. 2025 - rok za evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS: do 31. 1. 2026 - rok za dokončanje vseh pogodbenih del: do 8. 4. 2026 - rok za izpolnitev pogojev za izdajo Potrdila o izvedbi: do 8. 6. 2026 - obdobje, za katero je sklenjena osnovna pogodba: do 22. 7. 2026 Poleg tega sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila, saj predmet osnovne pogodbe ostaja nespremenjen.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Registration number: 5814251000

Postal address: Ulica XIV. divizije004

Town: Celje

Postcode: 3000

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

Email: javno.narocanje@dars.si

Telephone: +3861 518 8304

Internet address: <https://www.dars.si/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Registration number: 1332716000

Postal address: Slovenska cesta 54

Town: Ljubljana
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
Country: Slovenia
Email: dkom@dkom.si
Telephone: +38612342800
Internet address: <https://www.dkom.si/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Registration number: 5069149000
Postal address: Ljubljanska cesta 36
Town: Novo mesto
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Jugovzhodna Slovenija (SI037)
Country: Slovenia
Email: info@cgp.si
Telephone: +386 7 39 42 700

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: 10b12b4a-d290-4511-9fee-0223113eb2b6 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 23/04/2026 10:38:54 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Slovenian
Notice publication number: 282896-2026
OJ S issue number: 80/2026
Publication date: 24/04/2026