

283882-2026 - Contract modification

Hungary – Engineering design services – Berettyóújfalu – Békéscsaba eng.+kivit. terv
OJ S 80/2026 24/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Berettyóújfalu – Békéscsaba eng.+kivit. terv

Description: Berettyóújfalu - Békéscsaba közötti 2x2 sávú közúti kapcsolat engedélyezési- és kiviteli terveinek készítése 4 részben: 1. rész: Körösladány elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.27) 2. rész: Köröstarcsa elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.28) 3. rész: Mezőberény elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.21) 4. rész: Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése (K047.29)

Procedure identifier: f404e817-fca4-452d-8d37-c8eb9639070f

Internal identifier: EKR001244942023

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.4. General information

Additional information: Folyt köv BT-202: III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Tervezési Díj módosítással összefüggésben a Szerződés 10.1.1. és 10.2.1. pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „10.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a Tervezési Díj 5 (öt) %-a, 98.754.700,- Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-hétszázötvennégyezer-hétszáz forint.” „10.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Tervezési Díj 5 (öt) %-a, 98.754.700,- Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-hétszázötvennégyezer-hétszáz forint.”

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Körösladány elkerülő út eng. és kivit terv

Description: Körösladány elkerülő út teljeskörű engedélyezési terveinek, valamint a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az utépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése. Az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése új egybefüggő nyomvonalon tervezett 2x2

sávós emelt sebességű főúti kialakítást figyelembe véve, hozzávetőlegesen 12 km hosszon. Tervező feladatát képezi továbbá a meglévő Berettyóújfalu Mérnökségi telep, helyben bővítésének engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése is. Várható mennyiségek: 1 db különszintű csomópont, 2 db szintbeni csomópont, 1 db vasút feletti műtárgy, 1 db legalább 30 m támaszközű, 2x2 sávós új országos közúti híd a Sebes-körös felett, valamint hozzávetőlegesen 5 km új 2x1 sávós bekötő út a 4234 sz. összekötő úthoz kapcsolódóan. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

Internal identifier: EKR001244942023/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

Additional classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71245000 Approval plans, working drawings and specifications, 71313000 Environmental engineering consultancy services, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works , 71322300 Bridge-design services, 71322500 Engineering-design services for traffic installations, 71356400 Technical planning services

5.1.2. Place of performance

Postal address: Váci út 45

Town: Budapest

Postcode: 1134

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Duration: 800 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: A II.2.7. pont folytatása: a 800 naptári nap tervezett határidő, a tervezési szerződéses megállapodás 5.3. és 5.4. pontja részletezi a kötbérterhes határidőket.

A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is a Tervezési Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal összhangban.

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: WIT

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 4 115 860 000,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft

Tender:

Tender identifier: EKR001244942023/1071

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 584 000 000,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: 1 - Körösladány elkerülő út eng. és kivit terv

Date on which the winner was chosen: 01/08/2024

Date of the conclusion of the contract: 02/10/2024

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001244942023>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 636062-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A módosítás okai karakterkorlátra tekintettel bővebben egy önálló dokumentumban kerül feltöltésre. 1. A Vésztői bekötő út új nyomvonalon történő megtervezésének az szükségességét Megrendelő által kellő gondossággal mellett sem láthatta előre, hiszen azok Körösladány és Vésztő Önkormányzatának igénye miatt vált szükségessé. A 92 napos határidőhosszabbítás mértéke arányos az szükségessé vált tervezési feladatok időigényével. 2. Berettyóújfalu Mérnökségi telep műszaki tartalomváltozása a közútkezelőnek a közbeszerzési dokumentumok részeként rögzített igényeihez képest a szerződéskötés követően felmerült kibővített új igényei okán vált szükségessé, amely Megrendelő által nem volt előre látható. A 165 napos határidőhosszabbítás mértéke arányos és szükséges. II.1. Megrendelői Utasítás alapján a Vésztői bekötőút új nyomvonalon történő megtervezése miatt, a műszaki tartalom változásból eredő Tervezési Díj emelése, valamint az ET01 Tervezési Mérföldkő Kötbérterhes Határideje és a Befejezési Határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján ca) Szerződő Felek sem a Szerződés megkötésekor, sem az azt megelőző közbeszerzési eljárás során kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, hogy a szerződéskötést követően 2024. december 2. napján megtartott tervezéyztetésen a nyomvonallal érintett, Körösladány és Vésztő Város Önkormányzatának vezetői tiltakozni fognak az előzménytervben már jóváhagyott Vésztői bekötőút nyomvonala ellen és Körösladány és Vésztő között egy, a két települést összekötő állami tulajdonú földút vonalában fogják kérni az új burkolt út létesítését, amelynek következtében egy 14,5 km hosszú új út kialakítását kell Tervezőnek megterveznie. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Tanulmánytervben szereplő, így a Tervező szerződéses feladatát képező közel 5 km-es, 2x1 sávú bekötőút az érintett Önkormányzatok véleménye szerint nem a térség infrastrukturális igényeit kielégítő helyen került rögzítésre. Fentiekre tekintettel a Projekt keretében az eredetivel eltérő nyomvonal megtervezése vált szükségessé, melynek következtében a Tervezési Díj, az ET01 Tervezési feladat határidejének módosítása szükséges a Szerződés hatálybalépésétől számított 240. nap helyett, hatálybalépésétől számított 332. napra. Az ET01 Tervezési feladat határidejének meghosszabbítása kihatással van a Szerződésben meghatározott további mérföldkövek teljesítési határidejére is. A Szerződés Befejezési Határideje a 92 nap akadályoztatás időtartamára tekintettel 92 nappal meghosszabbodik, azaz 2026. december 11. napról 2027. március 13. napjára módosul. Fentiek alapján megállapítható, hogy a határidőhosszabbítás közvetlenül az akadályoztatásra visszavezethetően szükséges, valamint annak mértéke szükséges és arányos. cb) Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés fő tárgyát, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti, valamint a Szerződés típusa sem változik, a módosítást követően továbbra is Tervezési Szerződés. cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át A Szerződésben rögzített nettó 1.584.000.000,- Ft + ÁFA Tervezési Díj a II.1. pontban foglalt műszaki tartalom változtatás (312.445.000,- Ft + ÁFA) következtében 1.896.445.000,- Ft + ÁFA-ra emelkedne, azonban a jelen 1. sz. szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített díjigénnyel (78.649.000,- Ft + ÁFA) együtt 1.975.094.000,- Ft + ÁFA összegre növekszik. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, mindösszesen 24,69%-os növekedést jelent a Szerződésben meghatározott eredeti Tervezési Díjhoz viszonyítva a jelen 1. számú szerződésmódosításban kezelt változtatások összértéke. II.2. Berettyóújfalu Mérnökségi telep műszaki tartalom változásból eredő Tervezési Díj emelése, az ET01 Tervezési Mérföldkő Határideje, a Befejezési Határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján ca) Szerződő Felek sem a Szerződés megkötésekor,

sem az azt megelőző közbeszerzési eljárás során kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, hogy Berettyóújfalu Mérnökségi telep tervezése kapcsán a Kezelő részéről olyan igények merülnek fel, mely a meglévő telephely bővítésével és így a műszaki tartalom változásával járnak. A közbeszerzési eljárás során a tervezéshez Megrendelő részéről a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadásra került a Kezelő által 2023. augusztus 17. napján összeállított üzemeltetői igényeket tartalmazó dokumentum a Berettyóújfalu Mérnökségi Telephelyre vonatkozóan. Megrendelő kellő gondosság mellett sem számolhatott azzal, hogy a szerződéskötést követően Kezelő az ajánlati felhívásban kiadott, a Kezelő mérnökségi telepre vonatkozó elvárásait rögzítő dokumentumhoz képest az ajánlati felhívásban szereplő feladat műszaki tartalma jelentősen kibővült a mérnökségi telephely vonatkozásában. Kezelő a 2025. június 12. napján kelt, MK-28804/1/2025. iktatószámú levelével küldte meg Megrendelő részre a felülvizsgált üzemeltetői igényeket tartalmazó dokumentumot Megrendelő részére. Megrendelő 2025. június 24-én rendelte el Tervező felé az eredeti diszpozíciótól eltérő, a közútkezelői többletigényeket teljesítő mérnökségi telephely megtervezését, így a Tervező akadályoztatása 2025. június 24-én szűnt meg, mely nem volt előre látható, a Kezelői igényeknek megfelelően megváltozott műszaki tartalom új körülményként jelentkezett a Szerződés teljesítése során, így azzal sem a Megrendelő, sem a Tervező előre nem számolhatott. Fentiekre tekintettel a Projekt keretében az eredetitől eltérő műszaki tartalom következtében a Tervezési Díj és az ET01 Tervezési feladat határidejének módosítása szükséges (a Szerződés hatálybalépésétől számított 240. nap helyett, hatálybalépésétől számított 405. napra, azaz tervezetten 2025. május 30-ról 2025. november 11-re), valamint a Szerződés Befejezési Határideje is módosul.

7.1.1. Change

Description of modifications: Az 1. számú módosítás létrejöttének napja 2026.03.05. III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel a Szerződés „4. A teljesítés helye” 4.1. pontja, valamint a „6.4. A Tervezési Projekt fedezete” pontjait módosítják. III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.1., 5.3. valamint az 5.4. pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „5.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésének határideje a Befejezési Határidő a Szerződés hatálybalépésétől számított tervezetten 965 nap.” Továbbá a Szerződés 5.3. pontja táblázatának ET01 tervezési feladat sora és a Szerződés 5.4. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: „5.3 A Tervező Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos, a véglegessé vált építési engedély/vasúthatósági engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak: Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege Kötbérterhes Határidő vagy Határidő ET01 Engedélyezési Terv Bírálati Tervdokumentációjának végleges állapotnak megfelelő tartalommal történő elkészítése és átadása Megrendelő részére bírálat, véleményezés céljából. A településrendezési eszközök, településtervek, területrendezési tervek módosításának kezdeményezése a telepítési tanulmányterv érintett önkormányzatok részére történő igazolt átadásával és/vagy megfelelés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat átadása Megrendelő részére. Tervezési mérföldkő Szerződés hatálybalépésétől számított 405. nap Kötbérterhes Határidő „5.4. A Tervező Kiviteli Tervdokumentáció vagy tendertervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak: (...) A KT04 feladatban foglalt határidő a szerződés hatályba lépéséhez képest relatív, annak pontos dátumát az ügyi közlekedési hatóság által kiadott utolsó műtárgy kiviteli terv jóváhagyásától számított időtartam, annak hiányában a Kiviteli Terv Végleges Tervdokumentációjának Megrendelő általi jóváhagyásától számított időtartam határozza meg ezért a Szerződés teljesítésének

határideje, a Befejezési Határidő valamennyi részfeladat teljesítésével a Szerződés hatályba lépésétől számított tervezetten 965 nap azzal, hogy amennyiben a KT04 tervezési feladat vonatkozásában meghatározott határidő későbbi dátumra esik, akkor a Szerződés teljesítésének határideje a KT04 tervezési feladat vonatkozásában meghatározott határidő. Ez esetben Tervező köteles a Szerződéses Feltételek 14.1.4. pontjára tekintettel a Teljesítési Biztosítékot meghosszabbítani.” III.3. Szerződő Felek a megállapodnak, hogy a Szerződés 6.2., 7.1., és 7.3. pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „6.2. A Tervezőt a Szerződés teljesítése esetén megillető Tervezési Díj + ÁFA: 1.975.094.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymilliárd-kilencszázhetvenötmillió-kilencvennégyezer forint + ÁFA, melyből: munkadíj: (nettó) 1.777.584.600,- Ft, azaz Egymilliárd-hétszázhetvenhétmillió-ötszáznyolcvannégyezer-hatszáz forint, szerzői jogdíj: (nettó): 197.509.400,- Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-ötszázkilencezer-négyszáz forint.” „7.1. A Megrendelő a Tervezőnek - a Megrendelő által igazolt teljesítést követően, a Teljesítésigazolással összhangban kibocsátott számla kézhezvétele után - az alábbi megosztás szerint fizeti meg az Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítéséért az Engedély megszerzésével bezárólag a Tervezési Díjat vagy Tervezési Díj részt.” Tervezési feladat azonosítója Tervezési Díj megosztása Tervezési Díj összege PST kód ET01 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 540 973 980 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 79 736 960 Ft K047.27.18. ET02 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 176 658 660 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 19 628 740 Ft K047.27.18. ET03 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18. ET04 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18. ET05 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.16. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18. „7.3 A Megrendelő - a Megrendelő által igazolt teljesítést követően, a Teljesítésigazolással összhangban kibocsátott számla kézhezvétele után - a Tervezőnek az alábbi megosztás szerint fizeti meg a Kiviteli Tervdokumentáció vagy tendertervdokumentáció elkészítéséért a Tervezési Díjat vagy Tervezési Díj részt. Tervezési feladat azonosítója Tervezési Díj megosztása Tervezési Díj összege PST kód KT01 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 441 646 650 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 78 514 960 Ft K047.27.18 KT02 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 176 658 660 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 19 628 740 Ft K047.27.18 KT03 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18 KT04 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18

8. Organisations

8.1. ORG-0004

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: 15847397241

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Közbeszerzési Főosztály
Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telephone: +36 14354833
Fax: +36 14368560
Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0005

Official name: WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 26087937241
Postal address: Pasaréti Út 122-124. B. ép. 3. em.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Pintér Kristóf
Email: pinter@witzrt.hu
Telephone: +36 17888931
Internet address: <https://www.witzrt.hu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0001

Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Registration number: 10554885243
Postal address: Csóka Utca 7-13
Town: Budapest
Postcode: 1115
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: emi@utiber.hu
Telephone: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internet address: <https://www.utiber.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0002

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: fd083dd2-8e39-45b7-9af9-7d9256f44bd3 - 03

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 22/04/2026 16:20:47 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 21/04/2026 16:44:56 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 283882-2026

OJ S issue number: 80/2026

Publication date: 24/04/2026