

288884-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – VDE 8.1 ABS Nürnberg-Ebensfeld VP21.2300

Streckenbau Strullendorf (e) von ca. km 53,260 - ca. 56,165

OJ S 82/2026 28/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: eVergabe@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: VDE 8.1 ABS Nürnberg-Ebensfeld VP21.2300 Streckenbau Strullendorf (e) von ca. km 53,260 - ca. 56,165

Description: VDE 8.1 ABS Nürnberg-Ebensfeld VP21.2300 Streckenbau Strullendorf (e) von ca. km 53,260 - ca. 56,165, mit HP Strullendorf, SÜ Möstenbach, DL Zeegenbach und DL Stadtwald, OLA

Procedure identifier: 51dc6ad4-9fd5-4b5e-8a6f-d5c616614439

Internal identifier: 20FEI45494

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Strullendorf

Postcode: 96129

Country subdivision (NUTS): Bamberg, Landkreis (DE245)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: VDE 8.1 ABS Nürnberg-Ebensfeld VP21.2300 Streckenbau Strullendorf (e) von ca. km 53,260 - ca. 56,165

Description: VDE 8.1 ABS Nürnberg-Ebensfeld VP21.2300 Streckenbau Strullendorf (e) von ca. km 53,260 - ca. 56,165, mit HP Strullendorf, SÜ Möstenbach, DL Zeegenbach und DL Stadtwald, OLA

Internal identifier: 46f57078-e171-44c3-bc13-7e43d15b4ea9

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Strullendorf

Postcode: 96129

Country subdivision (NUTS): Bamberg, Landkreis (DE245)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 19/04/2021

Duration end date: 15/12/2025

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: 2020684097

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Date on which the winner was chosen: 30/03/2021

Date of the conclusion of the contract: 19/04/2021

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 206960-2021

Identifier of the modified contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 623 - Die Erbringung dieser Leistung ist mit den hauptvertraglichen geschuldeten Leistungen technisch und zeitlich eng verzahnt und muss - auch zur Sicherung von Mangel-/Gewährleistungsansprüchen- vom bereits vor Ort tätigen Auftragnehmer mit ausgeführt werden. Die unter VII.2.1) beschriebenen zusätzlichen Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Gewährleistung der Gesamtbaumaßnahme im gesamten Streckenabschnitt. Aus Termingründen sowie aus Gründen der Abstimmung und Koordination ist die Einbindung eines weiteren Unternehmers nach gegenwärtigen Kenntnisstand der Projektleitung nicht sinnvoll und würde erhebliche Mehrkosten verursachen. Die Erbringung dieser Leistung ist nicht vom Vertrag zu trennen, da dadurch: - Schnittstellen vermieden werden können, - bei Erbringung der Leistung durch nur einen AN Synergien in der Ausführung und den Nachweisen vor Ort entstehen, - Mängelansprüche sowie Gewährleistungsansprüche klar einem AN zugeordnet werden können. 625 - Die Erbringung dieser Leistung ist mit den hauptvertraglichen geschuldeten Leistungen technisch und zeitlich eng verzahnt und muss - auch zur Sicherung von Mangel-/Gewährleistungsansprüchen- vom bereits vor Ort tätigen Auftragnehmer mit ausgeführt werden. Die unter VII.2.1) beschriebenen zusätzlichen Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Gewährleistung der Gesamtbaumaßnahme im gesamten Streckenabschnitt. Aus Termingründen sowie aus Gründen der Abstimmung und Koordination ist die Einbindung eines weiteren Unternehmers nach gegenwärtigen Kenntnisstand der Projektleitung nicht sinnvoll und würde erhebliche Mehrkosten verursachen. Die Erbringung dieser Leistung ist nicht vom Vertrag zu trennen, da dadurch: - Schnittstellen vermieden werden können, - bei Erbringung der Leistung durch nur einen AN Synergien in der Ausführung und den Nachweisen vor Ort entstehen, - Mängelansprüche sowie Gewährleistungsansprüche klar einem AN zugeordnet werden können. 627 - Die Erbringung dieser Leistung ist mit den hauptvertraglichen geschuldeten Leistungen technisch und zeitlich eng verzahnt und muss - auch zur Sicherung von Mangel-/Gewährleistungsansprüchen- vom bereits vor Ort tätigen Auftragnehmer mit ausgeführt werden. Die unter VII.2.1) beschriebenen zusätzlichen Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Gewährleistung der Gesamtbaumaßnahme im gesamten Streckenabschnitt. Aus Termingründen sowie aus Gründen der Abstimmung und Koordination

ist die Einbindung eines weiteren Unternehmers nach gegenwärtigen Kenntnisstand der Projektleitung nicht sinnvoll und würde erhebliche Mehrkosten verursachen. Die Erbringung dieser Leistung ist nicht vom Vertrag zu trennen, da dadurch: - Schnittstellen vermieden werden können, - bei Erbringung der Leistung durch nur einen AN Synergien in der Ausführung und den Nachweisen vor Ort entstehen, - Mängelansprüche sowie Gewährleistungsansprüche klar einem AN zugeordnet werden können.

7.1.1. Change

Description of modifications: 623 - Im Zuge der Bearbeitung sowie der Herstellung der EEA-Anlagen wurden nachfolgende zusätzliche Leistungen angezeigt und bewertet: Anzeige Eqos 061: Der vorgetragene Sachverhalt hinsichtlich der Netzform ist nicht anzuerkennen, da die Netzform dem Planer bereits im Vorfeld bekannt war. Die darüber hinaus angeführten Leistungen — insbesondere die Lieferung einer neuen ZAS, der Umbau auf zwei Schaltleisten infolge der vom VNB vorgegebenen Parallelkabel, die Herstellung einer Abdeckung mit Schutzart IP3X gemäß Vorgabe des VNB Bayernwerk sowie die zusätzliche Verteilung im BSH für den Abgang PW3 — werden dem Grunde nach als berechnete zusätzliche Leistungen anerkannt. Anzeige Eqos 062: Die angezeigten Leistungen wurden bereits ausgeführt und waren im Zuge der Inbetriebnahme der neuen DSA+-Anlagen erforderlich. Die Leistungen werden dem Grunde nach anerkannt. Anzeige Eqos 063: Die angezeigten Leistungen sind bereits erbracht worden und waren entsprechend dem Baufortschritt zusätzlich erforderlich. Diese Leistungen werden daher dem Grunde nach anerkannt. Anzeige Eqos 064: Die angezeigten Leistungen werden abgelehnt, da der zugrunde liegende Schaden nachweislich durch den Tiefbau des AN selbst verursacht wurde. Eine Vergütung zusätzlicher Leistungen ist daher nicht gerechtfertigt. 625 - Anzeige Eqos 017: Die geltend gemachten Mehrkosten sind abzulehnen, da die betreffenden Planungsleistungen bereits Gegenstand der Nachtragsvereinbarung NT 018 waren und mit dieser abschließend vergütet wurden. Ein darüberhinausgehender Vergütungsanspruch besteht nicht. Anzeige Eqos 065: Die angezeigten Leistungen wurden bereits erbracht und waren auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung technisch erforderlich. Sie sind dem Grunde nach anzuerkennen. Darüber hinaus war die Bahnerdung der Behelfsbahnsteige zwingend erforderlich, da diese in Stahlbauweise ausgeführt wurden. Aus sicherheitstechnischen und bahnbetrieblichen Gründen bestand insoweit eine objektive Notwendigkeit zur Ausführung der Erdungsmaßnahmen. Anzeige Eqos 066: Die angezeigten Leistungen wurden im Zuge des Baufortschritts zusätzlich erforderlich, um während der Durchführung der Baumaßnahme (Erneuerung der Personenunterführung) den Zugang zum Mittelbahnsteig jederzeit sicherzustellen. 627 - Gemäß aktualisierter Ril 804 vom 01.03.2023 sind für sämtliche Eisenbahnüberführungen dynamische Berechnungen zu erstellen. Dies ist vom vertraglichen Leistungsumfang nicht eingeschlossen und daher gesondert zu vergüten.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: eVergabe@deutschebahn.com

Telephone: +49 1806996633

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Registration number: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e

Town: Göppingen

Postcode: 73037

Country subdivision (NUTS): Göppingen (DE114)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c15b08f2-42cd-40ed-84f4-99e62e2054df - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 27/04/2026 08:43:27 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 288884-2026

OJ S issue number: 82/2026

Publication date: 28/04/2026