

293092-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work for bridges – II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí

OJ S 83/2026 29/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Královéhradecký kraj

Email: svatava.koubova@uskhk.eu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Procedure identifier: 3021a76b-dec0-417d-a91a-d386fc9a2221

Internal identifier: TOÚ/82-24/Ko

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

Additional classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45232400 Sewer construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: k.ú. Týniště nad Orlicí, k. ú. Albrechtice nad Orlicí

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Internal identifier: Dodatek č. 2

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

Additional classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45232400 Sewer construction work

Options:

Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem: • spočívající ve využití článku 13.8 Obchodních podmínek – valorizace smluvní ceny sjednané ve Smlouvě o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení této veřejné zakázky. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitů dle § 222 zákona; • pokud dojde k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude vyžadovat prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací), dojde k prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací) o dobu nezbytně nutnou; • sadové úpravy (zejména výsadba a kácení stromů) budou prováděny v období, které je k tomu vhodné. Pokud v období provádění stavebních prací, nebudou vhodné podmínky pro realizaci sadových úprav, bude provádění stavebních prací přerušeno v souladu s Obchodními podmínkami.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: k.ú. Týniště nad Orlicí, k. ú. Albrechtice nad Orlicí

5.1.3. Estimated duration

Start date: 14/10/2024

Duration: 152 Weeks

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: - veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího, - nosná konstrukce mostu mimo výroby a montáže prefabrikovaných dílů. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (a to jak na staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými právními předpisy. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit, aby maximální množství (minimálně 70 %) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách.

Approach to reducing environmental impacts: Other

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 189 300 000,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: PORR a.s.

Tender:

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 190 830 390,10 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Projektové a geodetické práce, vegetační úpravy, svodidla, dopravní značení, kanalizace a vodovod, veřejné osvětlení, geotechnik

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001

Date on which the winner was chosen: 11/11/2024

Date of the conclusion of the contract: 17/02/2025

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 139679-2025

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: SO 020 - Příprava území (přímé výdaje – doprovodné) Na základě provedeného vytyčení této části stavby dojde k mírnému navýšení rozsahu položek konstrukčních vrstev vjezdu do areálu palubky Venclová. Další změnou v rámci tohoto stavebního objektu, z důvodu optimalizace plánu organizace výstavby (dále POV) s ohledem na maximální zkrácení doby výstavby, dojde k vypuštění položek týkajících se provizorní lávky pro provoz pěších a cyklistů. Lávka byla v PDPS navržena pro zachování obslužnosti lokality dotčené výstavbou Díla. Optimalizací POV se podařilo zajistit dopravní obslužnost po stávajícím SO 211, což v rámci soupisu prací umožňuje vypuštění položek týkajících se provizorní lávky. Tato změna má jednoznačně pozitivní dopad do celkové doby realizace, současně znamená i pozitivní finanční dopad do ceny Díla. Vícepráce 84.648,69,- Kč bez DPH. Méněpráce 1.513.034,11,- Kč bez DPH. SO 020 - Příprava území (přímé výdaje – hlavní) Na základě oznámení Zhotovitele č. PORR/CZ350.24.0344/06/Ku ze dne 20.6.2025 byly v průběhu realizace zjištěny

skutečnosti odlišné od předpokladů projektové dokumentace. Jedná se o odkrytí podzemních objektů, které nebyly v rámci zemních prací předpokládány, a to v oblasti SO 201 a SO 101, konkrétně v intravilánu obce Týniště nad Orlicí. Zjištěné skutečnosti zahrnují nález podzemních a zasypaných konstrukcí z různých materiálů pocházejících z bývalé továrny koželužny, a to v rozsahu větším, než předpokládala zadávací dokumentace. Skutečně provedené a zaměřené hodnoty pro první část lokalizovanou na rozhraní SO 101 a SO 201 v intravilánu obce Týniště nad Orlicí jsou uvedeny v protokolu č. 003/2025. Tyto původní konstrukce bude nutné odstranit, neboť svým charakterem a umístěním brání dalšímu postupu prací zhotovitele, konkrétně založení stavebního objektu SO 201. K problematice byl Správcem stavby dne 26.6.2025 vydán pokyn č. TOU/002-25/Ka, ve kterém je Zhotovitel vyzván k předložení návrhu Variace dle Pod-článku 13.3. Předložená ZBV tedy v maximální možné míře využívá vybouraný materiál na stavbě. Ke dni vydání geodetického protokolu byla odkryta přibližně polovina projektovaného úseku od břehové hrany řeky Orlice k trase původní vozovky v intravilánu obce Týniště nad Orlicí. Předpokládaný rozsah víceprací vychází z výše uvedeného geodetického zaměření. Vícepráce 769.568,98,- Kč bez DPH. Méněpráce 0,- Kč bez DPH. SO 101 - Přeložka silnice II/305 (přímé výdaje – hlavní) Změna během výstavby souvisí s výše uvedeným popisem pro SO 020 - Příprava území (přímé výdaje - hlavní), konkrétně pol. 21451A.N - SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE - MATERIÁL ZE STAVBY. Vícepráce 1.761.094,79,- Kč bez DPH. Méněpráce 0,- Kč bez DPH Pozn.: Součástí dodatku č. 2 jsou i změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce 1.187.864,75 Kč bez DPH, méněpráce 1.406.584,40 Kč bez DPH).

7.1.1. Change

Description of modifications: Hodnota po změně (BT-720-Tender) - došlo ke změně ceny ve smlouvě o dílo

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Registration number: 27502988

Postal address: Kutnohorská 59

Town: Hradec Králové

Postcode: 50004

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: svatava.koubova@uskhk.eu

Telephone: +420 495540218

Internet address: <http://www.uskhk.eu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Královéhradecký kraj
Registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245/2
Town: Hradec Králové
Postcode: 50003
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: svatava.koubova@uskhk.eu
Telephone: +420 495540218
Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: PORR a.s.
Registration number: 43005560
Postal address: Dubečská 3238/36
Town: Praha - Strašnice
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: porras@porr.cz
Telephone: +420 267226111
Internet address: <https://porr.cz/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: dd5d08cb-a332-4f7e-9b09-e847a731c2f8 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 28/04/2026 07:52:24 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 293092-2026
OJ S issue number: 83/2026
Publication date: 29/04/2026