

295445-2026 - Contract modification

Germany – Architectural, engineering and planning services – Planungsleistungen Lph 1-2 + 3-6 optional Verbindungskurve Nürnberg-Schweinau zw. Strecke 5902 und Strecke 5950

OJ S 83/2026 29/04/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: Kristin-Lilja.Gitter@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Planungsleistungen Lph 1-2 + 3-6 optional Verbindungskurve Nürnberg-Schweinau zw. Strecke 5902 und Strecke 5950

Description: Planungsleistungen Lph 1-2 + 3-6 optional Verbindungskurve Nürnberg-Schweinau zw. Strecke 5902 und Strecke 5950

Procedure identifier: 437d5948-eead-4586-97e4-2bae4de5d793

Internal identifier: 22FEI61947

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

2.1.2. Place of performance

Town: Nürnberg

Postcode: 90433

Country subdivision (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Planungsleistungen Lph 1-2 + 3-6 optional Verbindungskurve Nürnberg-Schweinau zw. Strecke 5902 und Strecke 5950

Description: Planungsleistungen Lph 1-2 + 3-6 optional Verbindungskurve Nürnberg-Schweinau zw. Strecke 5902 und Strecke 5950

Internal identifier: 7cfa497d-d3ea-4afb-bb9f-f71550b4aed3

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2. Place of performance

Town: Nürnberg

Postcode: 90433

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/09/2023

Duration end date: 30/10/2024

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: OBERMEYER Infrastruktur - GmbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: 2023890456

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - OBERMEYER Infrastruktur - GmbH & Co. KG

Date on which the winner was chosen: 15/06/2023

Date of the conclusion of the contract: 26/06/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 395130-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - OBERMEYER Infrastruktur - GmbH & Co. KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: NT 005 Diese zusätzliche Planungsleistung ist eng mit der Hauptvertragsleistung verbunden. Die weitere Planung der Stützmauer Nord basiert auf der im NT001 baufragten Vorplanung und steht im engen Zusammenhang mit der südlichen Stützmauer und der weiteren Gesamtplanung der Schweinauer Kurve. Ein Wechsel des AN würde die Gefahr von Planungsmängeln erhöhen und zu unverhältnismäßig hohen Planungsrisiken führen. Diese würden wiederum zu Zusatzkosten und Schwierigkeiten im Planungsprozess führen. NT 006 Die Planungsleistung für den Kabeltiefbau ist eng mit der Hauptvertragsleistung verknüpft. Ein Wechsel des AN würde die Gefahr von Planungsmängeln erhöhen und zu unverhältnismäßig hohen Planungsrisiken führen. Diese würden wiederum zu Zusatzkosten und Schwierigkeiten im Planungsprozess führen. NT 007 Die Koordinierung und Integration der 110kV-Planung in die restliche Planung ist sehr eng mit der Hauptvertragsleistung für die Lph 3&4 verbunden. Ein Wechsel des AN würde die Gefahr von Planungsmängeln erhöhen und zu unverhältnismäßig hohen Planungsrisiken führen. Diese würden wiederum zu Zusatzkosten und Schwierigkeiten im Planungsprozess führen. NT 008 Die zusätzlichen Planungsleistung für LST & OLA sind eng mit der Hauptvertragsleistung verknüpft. Diese Leistungen an einen Dritten zu vergeben, wäre nicht zielführend, da dies eine grundlegend neue Einarbeitung in die bisherige Vorplanung erfordern würde. Ein Wechsel des AN würde die Gefahr von Planungsmängeln erhöhen und zu unverhältnismäßig hohen Planungsrisiken führen. Diese würden wiederum zu Zusatzkosten und Schwierigkeiten im Planungsprozess führen.

7.1.1. Change

Description of modifications: NT 005 Im Hauptvertrag ist nur die südliche Stützmauer als Option enthalten. Es hat sich jedoch bereits in der Vorplanung gezeigt, dass auch eine nördliche Stützmauer zur angrenzenden Gewerbehalle benötigt wird. Bereits in der Vorplanung wurde die nördliche Stützwand durch den NT001 nachträglich beauftragt. Der NT005 beinhaltet nun die Planungsleistung für die weiteren Leistungsphasen 3 und 4 sowie optional die Leistungsphase 6. NT 006 Im Hauptvertrag und der bisherigen Planung der Lph 2 war die Planung des Kabeltiefbaus nicht enthalten. In der weiteren Planung kann das Thema aber nicht länger vernachlässigt werden. Die Kabeltiefbauplanung ist ein wichtiger Bestandteil der weiteren Planung und soll zwingend in das Entwurfsheft und die Genehmigungsunterlage einfließen. NT 007 Im Hauptvertrag ist die Planung der Bahnstromleitung nicht enthalten. Im Rahmen der Vorplanung hat sich aufgrund der beengten Platzverhältnisse jedoch gezeigt, dass durch die Gründung der südlichen Stützmauer ein Eingriff in die bestehende Bahnstromleitung der 5902 an vsl. vier Masten nicht vermieden werden kann. Dieser Eingriff wurde bereits in der Vorplanung von der Firma Omexom untersucht und soll jetzt für die

Entwurfs- und Genehmigungsplanung detailliert von der Firma Omexom ausgeplant werden. Obermeyer soll dafür die 110kV-Planung von Omexom mit der eigenen Planung der übrigen Gewerke koordinieren und außerdem die Planung von Omexom in die gesamthafte Entwurfs- und Genehmigungsunterlage integrieren. NT 008 Die Lst wurde in der Vorplanung gemäß Hauptvertrag für ETCS Level 2 oS beplant. Da die Einbindung in dieses System bei Fertigstellung der Schweinauer Kurve auf beiden Strecken nicht möglich sein wird, ist eine erneute Vorplanung für konventionelle Lst durchzuführen. Diese erneute Erbringung der Lph 1 und 2 muss somit nachträglich beauftragt werden. Zudem waren im Rahmen der Planung für ETCS nur in geringem Ausmaß Außenanlagen und keine Signalausleger vorgesehen. Für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung der konventionellen Lst ist daher die Planung eines Signalauslegers als Ergänzung zum HV nachträglich zu beauftragen. Die Abhängigkeiten in der Oberleitungsplanung zwischen den drei beteiligten Projekten an der Strecke 5950 sind erst im Rahmen der Vorplanung zutage getreten und wurden dort im NT003 untersucht. Die weiterführende detaillierte Planung der Schnittstelle ist nicht im Hauptvertrag enthalten. Die Planung dieser Schnittstelle im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird daher in diesem Nachtrag optional angeboten.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI 84

Email: Kristin-Lilja.Gitter@deutschebahn.com

Telephone: +49 123

Fax: +49 123

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: OBERMEYER Infrastruktur - GmbH & Co. KG
Registration number: 026d49c7-cc68-4bb6-942e-95be25141593
Town: München
Postcode: 80686
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 29658b58-07d5-4b31-a8dc-ecc545a9c77d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 28/04/2026 08:59:24 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 295445-2026

OJ S issue number: 83/2026

Publication date: 29/04/2026