

300217-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – ZBV 25 ZL 4 D35 Litomyšl - Janov

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ZBV 25 ZL 4 D35 Litomyšl - Janov

Description: Předmětem zakázky je realizace stavby dálničního úseku D35 Litomyšl - Janov podle projektové dokumentace VD-ZDS zpracované společností Valbek, spol. s r.o. Trasa dálnice D35 v úseku Litomyšl - Janov, označená 3507, mezi úseky D35 3506 Džbánov - Litomyšl a D35 3508 Janov - Opatovec je v délce 10,44 km. Stavba se na svém začátku v km 52,300 u obce Sedliště napojuje na předchozí úsek stavby D35 3506 Džbánov - Litomyšl a na svém konci za MÚK Janov v km 62,740 na navazující stavbu D35 3508 Janov - Opatovec. Dálnice D35 3507 je navržena v návrhové kategorii D 26,0/130. Součástí je i prodloužení v rámci dopojení stavby D35 3508 a úpravy související se zrušením provizorního napojení na stávající silnici I/35. Stavba se v celé své délce vyhýbá obytné zástavbě. Okrajově jsou záměrem dotčeny katastrální území šesti obcí (Bohuňovice, Sedliště, Němčice, Litomyšl, Strakov, Janov). Celkem je na tomto úseku 7 mostních objektů na D35. Ostatních mostních objektů je také celkem 7. Součástí stavby je i 13 protihlukových stěn. Dále jsou součástí stavby přeložky silnic, polní cesty, hospodářské sjezdy, provizorní komunikace, dešťová kanalizace a přeložky vodovodu a plynovodu.

Procedure identifier: 67fb1799-b360-4a6a-bf0b-801b2c5220bc

Internal identifier: 11PT-004852

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Additional information: Trasa budoucí dálnice mezi Litomyšlí a Janovem

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ZBV 25 ZL 4 D35 Litomyšl - Janov

Description: Předmětem zakázky je realizace stavby dálničního úseku D35 Litomyšl - Janov podle projektové dokumentace VD-ZDS zpracované společností Valbek, spol. s r.o. Trasa dálnice D35 v úseku Litomyšl - Janov, označená 3507, mezi úseky D35 3506 Džbánov - Litomyšl a D35 3508 Janov - Opatovec je v délce 10,44 km. Stavba se na svém začátku v km 52,300 u obce Sedliště napojuje na předchozí úsek stavby D35 3506 Džbánov - Litomyšl a na svém konci za MÚK Janov v km 62,740 na navazující stavbu D35 3508 Janov - Opatovec. Dálnice D35 3507 je navržena v návrhové kategorii D 26,0/130. Součástí je i prodloužení v rámci dopojení stavby D35 3508 a úpravy související se zrušením provizorního napojení na stávající silnici I/35. Stavba se v celé své délce vyhýbá obytné zástavbě. Okrajově jsou záměrem dotčeny katastrální území šesti obcí (Bohuňovice, Sedliště, Němčice, Litomyšl, Strakov, Janov). Celkem je na tomto úseku 7 mostních objektů na D35. Ostatních mostních objektů je také celkem 7. Součástí stavby je i 13 protihlukových stěn. Dále jsou součástí stavby přeložky silnic, polní cesty, hospodářské sjezdy, provizorní komunikace, dešťová kanalizace a přeložky vodovodu a plynovodu.

Internal identifier: 11PT-004852

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Additional information: Trasa budoucí dálnice mezi Litomyšlí a Janovem

5.1.3. Estimated duration

Start date: 20/12/2024

Duration: 42 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným ve Zřizovací listině Ředitelství silnic a dálnic s. p. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárního a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace

Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku

veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 798 989 898,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: STRABAG SIS a.s.

Subcontractor:

Official name: STRABAG a.s.

Official name: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tender:

Tender identifier: „STRABAG + FIRESTA–Fišer, D35 Litomyšl – Janov“, Vedoucí společník: STRABAG SIS a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 813 293 741,46 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 6

Description: STRABAG a.s.

Contract information:

Identifier of the contract: „STRABAG + FIRESTA–Fišer, D35 Litomyšl – Janov“, Vedoucí společník STRABA SIS a.s.

Date on which the winner was chosen: 23/12/2024

Date of the conclusion of the contract: 29/04/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 16902-2025

Identifier of the modified contract: „STRABAG + FIRESTA–Fišer, D35 Litomyšl – Janov“, Vedoucí společník STRABA SIS a.s.

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZBV 4 ZL 3 Název stavby: D35 LITOMYŠL - JANOV Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 07-222 / 01 Název SO/PS: MOST NA II/360 PŘES D35 V KM 57,318 Číslo podobjektu/rozpočtu: 07-222 Neprovedením uvedených změn by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost a kompletnost díla. Dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu. V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek a Změny z nepředvídaných důvodů, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení (Skupina 4) podle § 11 Směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a kumulovaná hodnota změn podle odstavců 5 a 6 nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Cena navrhovaných Změn záporných: -423 647,17 Kč Cena navrhovaných Změn kladných: 486 216,34 Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 62 569,17 Kč

7.1.1. Change

Description of modifications: V rámci upřesnění z důvodu dopracování podrobnosti RDS - část 100, část 200 a část 300 došlo ke změnám, které vyplývají z podrobnějšího zpracování projektové dokumentace stupně RDS oproti stupni PDPS, kdy projektová dokumentace projektového stupně RDS již v sobě zohledňuje technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech konstrukčních částí na základě statických a jiných posouzení a zohlednění technických a technologických zásad pro realizaci příslušného stavebního objektu SO 222. 1) Na základě detailního statického posouzení došlo k úpravě délky pilot a na základě detailního rozpracování výztuže došlo k upřesnění výztuže a množství výztuže pilot, k upřesnění množství výztuže pilot a posunu pilot s ohledem na zabránění obnažení pilot během výkopových prací. Tato změna se promítla do změny množství stávajících položek 18/224325; 19/224365; 20/264142; 21/264242, 22/264342 a 23/264442. 2) V PDPS nebyla na rubové straně opěr uvažována izolace z natavitelného asfaltového izolačního pásu (NAIP). Na základě vznesených připomínek ke konceptu RDS vzešla nutnost doplnit izolaci rubu křídel provedením z NAIP, obdobně jako je řešeno na rubu rámových stojek. Izolace v provedení NAIP na rubové straně opěr tak zabrání transferu vody z rubu a následné degradaci betonu v místech postižených prosakováním vody. Dle závěrů z VV č. 8 ze dne 28.4.2025 bylo současně dohodnuto, že toto projednané řešení bude aplikováno i na dalších stavebních objektech, kde jsou obdobné konstrukční podmínky. Tuto skutečnost potvrdil SPST vydáním pokynu k Variaci ev. č. RSD- 514227/2025-92 ze dne 26.1.2026 s dopadem i na SO 222. Změna vyvolává změnu množství stávající položky 53/711112 a 56/711509. 3) V PDPS byla navržena ochrana těsnící fólie pomocí štěrkopískového zásypu ŠP 2×150 mm. V rámci dopracování RDS však došlo ke změně izolace opěr, která si vyžádala také úpravu řešení ochrany těsnící fólie. Dokumentace RDS nově předpokládá použití ochranné geotextilie 600 g /m². Technické řešení bylo projednáno při konání VV č. 8 k RDS ze dne 28.4.2025, a bylo dohodnuto, že řešení bude aplikováno i na dalších stavebních objektech. Tuto skutečnost potvrdil SPST vydáním pokynu k Variaci ev. č. RSD-514227/2025-92 ze dne 26.1.2026 s dopadem i na SO 222. Tato výše popsaná změna vyvolá změnu množství stávajících položek s kódem 9/17481; 45/45157 a 1002/711509.B. 4) Na základě podrobnějšího statického posouzení výztuže bylo oproti PDPS upraveno množství výztuže spodní stavby. Tato výše

popsaná změna vyvolá změnu množství na stávajících položkách s kódem 24/272325; 25/272365; 26/28999; 30/333325; 31/333365; 32/334326; 33/334365; 34/420324; 35/420365 a 43/451312. 5) Na základě detailnějšího statického posouzení základu proběhlo zvýšení základu pilíře P2 o 0,5m. Proběhla změna sklonu úložného prahu. Změna sklonu prahu proběhla z důvodu zachování krytí výztuže u odvodňovacího žlabu. Tato výše popsaná změna vyvolá změnu množství na stávajících položkách s kódem 30/333325 a 32/334326. 6) V rámci RDS došlo ke změně tvaru koncových příčníků nosné konstrukce. Příčník byl tvarově optimalizován. Snížila se vlastní tíha příčníku. Tato změna vyvolala změnu množství na stávajících položkách s kódem 36/421336, 37/421365 a 38/42137. 7) Lokální vytyčovací síť (LVS) nebyla v PDPS zpracována v patřičné podrobnosti. V rámci dopracování technického řešení do RDS byly doplněny konstrukce a práce související s vybudováním a zřízením konkrétních bodů LVS. LVS byla rozdělena podle jednotlivých stavebních objektů řady 200 , přičemž u SO 222 byly doplněny 3 samostatné body této sítě. Nezbytné doplnění sítě LVS do objektů řady 200 vyplynulo ze závěrů Výrobního výrobu č. 9 ze dne 7.5.2025. Tato výše popsaná změna vyvolala vznik nové položky 1001/02912.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12, Krč

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

Telephone: +420 954914526

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: STRABAG SIS a.s.

Registration number: 45359041
Postal address: Kačírková 982/4
Town: Praha - Jinonice
Postcode: 15800
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info.cz@strabag.com
Telephone: +420 222868111

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Registration number: 25317628
Postal address: Mlýnská 388/68
Town: Brno - Trnitá
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: firesta@firesta.cz
Telephone: +420 543532111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: STRABAG a.s.
Registration number: 60838744
Postal address: Kačírková 982/4
Town: Praha - Jinonice
Postcode: 15800
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info.cz@strabag.com
Telephone: +420 222868111

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 00349cb8-2d67-45ef-8a24-d25cc7a97831 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 30/04/2026 10:53:18 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 300217-2026

