

300428-2026 - Contract modification

Germany – Tunnelling works – SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: josp.peraica@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Description: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelsprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m

Procedure identifier: b7a2ad1d-4bfb-4aa6-8b2f-ce2a00dab56a

Internal identifier: 21FEI53250

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221247 Tunnelling works

Additional classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

2.1.2. Place of performance

Town: Dietz

Postcode: 65558

Country subdivision (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Description: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m
Internal identifier: b9e48079-5048-46c0-b72f-608c7d70a692

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221247 Tunnelling works

Additional classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

5.1.2. Place of performance

Town: Dietz

Postcode: 65558

Country subdivision (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/11/2022

Duration end date: 31/12/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer

Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Tender:

Tender identifier: 2022813340

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Date on which the winner was chosen: 14/10/2022

Date of the conclusion of the contract: 31/10/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 491296-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: NT032: Die Änderung wurde erforderlich aufgrund geänderter und zusätzlicher Leistungen im Bereich des Voreinschnitts, die bei Vertragsschluss trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht vorhersehbar waren und zu einer Anpassung des Bauablaufs führten. Die Ausweitung der Arbeitszeit der Hangsicherungsarbeiten auf Dekadenbetrieb war eine zwingende Folge dieser Umstände, um die bauzeitlichen Auswirkungen zu kompensieren und den weiteren Bauablauf sicherzustellen. Art und Gesamtcharakter des Auftrags werden durch die Änderung nicht verändert.//

7.1.1. Change

Description of modifications: NT032: Im Zuge der Projektabwicklung kam es im Bereich des Voreinschnitts zu geänderten und zusätzlichen Leistungen sowie zu Anpassungen des Bauablaufs, die bei Vertragsschluss trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht vorhersehbar waren. Diese Änderungen führten dazu, dass der ursprünglich vorgesehene Bauablauf für die Hangsicherungsarbeiten nicht mehr eingehalten werden konnte. Die Hangsicherungsarbeiten waren vertraglich im Wochenschichtbetrieb vorgesehen. Zur Sicherstellung des Gesamtbauablaufs und zur Einhaltung der maßgeblichen Termine wurde eine Beschleunigung der Hangsicherungsarbeiten erforderlich. Hierzu wurde die Arbeitszeit von Wochenschicht auf Dekadenbetrieb ausgeweitet.//

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI 92

Email: josip.peraica@deutschebahn.com

Telephone: +49 6926523916

Fax: +49 69260913773

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Registration number: a4297a3a-7af3-435e-9c19-c037e7fc8e03

Town: Schmallenberg

Postcode: 57392

Country subdivision (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 03c187a0-f546-432f-93bd-87e8ccc96e49 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 30/04/2026 09:28:28 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 300428-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026