

## 306213-2026 - Contract modification

Spain – Technical services – **SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL ...**

OJ S 86/2026 05/05/2026

Contract modification notice

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: ADIF-ALTA VELOCIDAD

Email: [contrataciondcc@adif.es](mailto:contrataciondcc@adif.es)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL ...

...

Description: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL “PROYECTO CONSTRUCTIVO ATOCHA CERCANÍAS: AFECCIONES EN LAS IISS POR INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS 16 Y 17 EN PUERTA DE ATOCHA”

Procedure identifier: 77938f7e-ed0e-41a9-bf03-b38c2d3791a3

Internal identifier: CON 032/22#3.22/20830.0318

#### 2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 71356000 Technical services

#### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL ...

...

Description: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL “PROYECTO CONSTRUCTIVO ATOCHA CERCANÍAS: AFECCIONES EN LAS IISS POR INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS 16 Y 17 EN PUERTA DE ATOCHA”

#### 5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 71356000 Technical services

#### 5.1.2. Place of performance

Anywhere

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

#### 5.1.15. Techniques

##### Framework agreement:

No framework agreement

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF

Review organisation: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 3 658 721,36 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Official name: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

##### Tender:

Tender identifier: TPA-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 3 658 721,36 EUR

Subcontracting: No

##### Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA" Y AL

...

Date of the conclusion of the contract: 14/07/2023

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 438325-2023

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: El Proyecto Constructivo preveía la ejecución de una ampliación de las dos pérgolas existentes en la estación de Atocha sobre las vías 4 a 9 de RC. Para la ejecución de dichas estructuras, el proyecto contemplaba la necesidad de contar con 9 cortes extraordinarios de fin de semana en las citadas vías. Dada la gran repercusión de dichos

cortes sobre la explotación de la estación de Atocha sobre el servicio de Cercanías en la Comunidad de Madrid, el Comité de Dirección de ADIF en su reunión de fecha 2 de octubre de 2024, acordó replanificar estas actuaciones y analizar diferentes escenarios para una menor incidencia sobre la explotación. Esto conllevó que con fecha 4 de noviembre 2024 el Director del contrato ordenara la suspensión temporal parcial de las obras para su replanificación. actualmente parte de la suspensión continua activa. Debido a dicha suspensión se solicita plazo adicional para completar la replanificación y ejecución del proyecto. Con fecha 04 de noviembre de 2025 se aprueba la ampliación de plazo del contratista principal de plazo de 13 meses y 22 días hasta el 30 de diciembre de 2026. Actualmente se está tramitando un modificado de obra que elimina las afecciones sobre la red convencional a través de un ajuste de trazado. Por este motivo se solicita el modificado al contrato de la ACO que contempla esta nueva situación de obra, que conlleva un incremento de los recursos para la ejecución del contrato. • Plazo Cabe destacar que las actuaciones incluidas en esta modificación conllevan una ampliación del plazo de ejecución del contrato de 13 meses y 13 días, como consecuencia de la ampliación del plazo de la obra principal. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras dentro de los plazos previstos, se hace necesario la tramitación de una modificación nº2 del contrato de “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL “PROYECTO CONSTRUCTIVO ATOCHA CERCANÍAS: AFECCIONES EN LAS IISS POR INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS 16 Y 17 EN PUERTA DE ATOCHA” para adaptarlo a las necesidades existentes de las obras a la que presta su servicio.

#### **7.1.1. Change**

Description of modifications: El Proyecto Constructivo preveía la ejecución de una ampliación de las dos pérgolas existentes en la estación de Atocha sobre las vías 4 a 9 de RC. Para la ejecución de dichas estructuras, el proyecto contemplaba la necesidad de contar con 9 cortes extraordinarios de fin de semana en las citadas vías. Dada la gran repercusión de dichos cortes sobre la explotación de la estación de Atocha sobre el servicio de Cercanías en la Comunidad de Madrid, el Comité de Dirección de ADIF en su reunión de fecha 2 de octubre de 2024, acordó replanificar estas actuaciones y analizar diferentes escenarios para una menor incidencia sobre la explotación. Esto conllevó que con fecha 4 de noviembre 2024 el Director del contrato ordenara la suspensión temporal parcial de las obras para su replanificación. actualmente parte de la suspensión continua activa. Debido a dicha suspensión se solicita plazo adicional para completar la replanificación y ejecución del proyecto. Con fecha 04 de noviembre de 2025 se aprueba la ampliación de plazo del contratista principal de plazo de 13 meses y 22 días hasta el 30 de diciembre de 2026. Actualmente se está tramitando un modificado de obra que elimina las afecciones sobre la red convencional a través de un ajuste de trazado. Por este motivo se solicita el modificado al contrato de la ACO que contempla esta nueva situación de obra, que conlleva un incremento de los recursos para la ejecución del contrato. • Plazo Cabe destacar que las actuaciones incluidas en esta modificación conllevan una ampliación del plazo de ejecución del contrato de 13 meses y 13 días, como consecuencia de la ampliación del plazo de la obra principal. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras dentro de los plazos previstos, se hace necesario la tramitación de una modificación nº2 del contrato de “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN DOS VÍAS Y UN ANDÉN DE LA ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA” Y AL “PROYECTO CONSTRUCTIVO ATOCHA CERCANÍAS: AFECCIONES EN LAS IISS POR INSTALACIÓN

DE LAS NUEVAS VÍAS 16 Y 17 EN PUERTA DE ATOCHA” para adaptarlo a las necesidades existentes de las obras a la que presta su servicio.

Business entity identifier in the previous notice: TPA-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: ADIF-ALTA VELOCIDAD

Registration number: Q2802152E

Postal address: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16

Town: MADRID

Postcode: 28036

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: [contrataciondcc@adif.es](mailto:contrataciondcc@adif.es)

Telephone: +34 917744804

Fax: +34 917674490

Internet address: [www.adifaltavelocidad.es](http://www.adifaltavelocidad.es)

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

Registration number: A41015322

Town: Sevilla

Postcode: 41092

Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)

Country: Spain

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0003

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)

Registration number: S2826042J

Town: Madrid

Postcode: 28020

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0004

Official name: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF

Registration number: Q2802152E

Postal address: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16

Town: Madrid

Postcode: 28036

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Fax: +34 917674490

**Roles of this organisation:**

Organisation providing additional information about the procurement procedure  
Mediation organisation

**8.1. ORG-0000**

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

**Roles of this organisation:**

TED eSender

**Notice information**

---

Notice identifier/version: 870807c9-58da-4b1a-8f34-448a547e06ec - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 04/05/2026 12:57:44 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Spanish

Notice publication number: 306213-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026