

306925-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – ZBV 18 ZL 3 I/36 Sezemice obchvat
OJ S 86/2026 05/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ZBV 18 ZL 3 I/36 Sezemice obchvat

Description: Realizace obchvatu města Sezemice na silnici I/36

Procedure identifier: 5dd463ed-3a1e-4a22-b43c-2cdea823de0e

Internal identifier: 11PT-004004

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Additional information: silnice I/36, obchvat Sezemic

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ZBV 18 ZL 3 I/36 Sezemice obchvat

Description: Realizace obchvatu města Sezemice na silnici I/36

Internal identifier: 11PT-004004

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Additional information: silnice I/36, obchvat Sezemic

5.1.3. Estimated duration

Start date: 15/08/2024

Duration: 861 Days

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, znevýhodněné osoby a /nebo osoby s postižením.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy

v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 838 293 284,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: M - SILNICE a.s.

Official name: MI Roads a.s.

Official name: Doprastav, a.s.

Tender:

Tender identifier: M-SILNICE a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 856 643 873,55 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 11PT-004004

Date on which the winner was chosen: 07/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 29/04/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 398125-2024

Identifier of the modified contract: 11PT-004004

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 18 ZL 3 Název stavby: I/36 Sezemice obchvat Číslo SO/PS / číslo Změny SO /PS: SO 174 / 01 Název SO/PS: PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K.Ú. SEZEMICE N. LOUČNOU Číslo podobjektu/rozpočtu: 174 Návrh této změny byl učiněn na základě podrobného dopracování dokumentace PDPS do stupně RDS, zpracování ve větších podrobnostech potřebných pro realizaci stavby, kdy RDS již v sobě zohledňuje technologické postupy Zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech konstrukčních částí a konstrukční zásady pro provádění prací. K upřesnění výpočtu spotřeby množství v RDS dochází na základě detailnějšího statického posouzení a dopracování podrobných výkresů v souladu s konstrukčními zásadami a na základě podrobného dopracování dokumentace v detailech potřebných pro realizaci stavby. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností, a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaká vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tyto skutečnosti předvídat. Uvedená Změna nepředstavuje vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ, respektive nevede ke změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice státního podniku 10-S- 11.6 v platném znění (verze 1.0) a nepředstavuje riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním § 10 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 v platném znění (verze 1.0). Cena navrhovaných Změn záporných: -710 029,06 Kč Cena navrhovaných Změn kladných: 747 323,91 Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 37 294,85 Kč

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna vznikla zpřesněním projektové dokumentace ze stupně PDPS do stupně RDS SO 174 Na základě podrobnějšího řešení ve stupni Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) na stavebním objektu (dále jen „SO“) 174 k následujícím Změnám. Ad 1) Úprava délky podélných propustků vč. souvisejících položek - došlo k upřesnění technického řešení podélných propustků, na základě kterého byla upravena jejich délka a napraven nesoulad mezi soupisem prací a výkresovou částí propustků, který se týká doplnění položek krajních betonových trub propustků na úkor trub železobetonových a dále úpravy rozměrů betonových lůžek vč. obetonování. P1: délka 13,5 m byla upravena na 12,5 m P2: délka 14,3 m byla upravena na 14,0 m P3: délka 14,3 m byla upravena na 14,0 m P4: délka 15,0 m byla upravena na 14,0 m Souvis. pol. č.: 89952A, 9183D2, 918358 Ad 2) Doplnění výztuže do obetonování propustků - na základě upřesnění výškového řešení v místě křížovatek rozjezdů polních cest a následném rozkreslení podélných propustků v podrobnostech RDS, bylo u propustků s velmi nízkou přesypávkou navrženo vyztužení obetonování, které by mělo zvýšením pevnosti betonu v tahu zamezit jeho případnému porušení, resp. zamezit, při vývoji tahových trhlin horního povrchu obetonování, porušení izolace proti zemní vlhkosti. Souvis. pol. č.: 451366 Ad 3) Změna šířky podkladní vrstvy betonového lůžka propustků - z důvodu upřesnění technického řešení realizace bet. prahů pod bet. trubami a následné připomínky správce stavby byl podkladní beton tl. 0,10 m rozšířen na celou šířku výkopu. Souvis. pol. č.: 451312 Ad 4) Změna plošné hmotnosti netkané geotextílie typu S2 - na základě upřesnění výrobku netkané geotextílie typu S2 došlo, při zachování požadovaných parametrů dle TP97, ke snížení plošné hmotnosti z min. 500g/m² na min. 285g

/m2 deklarovaných výrobcem. Souvis. pol. č.: 21461E, 21461E.R Změny byly projednány na výrobním výboru. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. S danou Změnou vyjádřil souhlas AD stavby. Uvedená Změna byla administrována pod č.j. 027. z tohoto důvodu mohou být evidovány některé další dokumenty pod tímto č.j. 027. Uvedené Změny nepředstavují vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice státního podniku 10-S-11.6 v platném znění (verze 1.0), a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů. Uvedené změny nevyvolají potřebu provedení změn v ostatních stavebních objektech a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků objednatel vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Telephone: +420 954914526
Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: M - SILNICE a.s.
Registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice - Bílé Předměstí
Postcode: 53003
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: reditelstvi@msilnice.cz
Telephone: +420 495842201

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Doprastav, a.s.
Registration number: 31333320
Postal address: Drieňová 27
Town: Bratislava
Postcode: 82656
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: bratislava@doprastav.sk
Telephone: +421 248271534

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 77df6420-e2bc-45f9-82ae-d17f9209666f - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 04/05/2026 06:52:44 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 306925-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026