

307497-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – ZBV 437 ZL 3 D35 Časy - Ostrov

OJ S 86/2026 05/05/2026

Contract modification notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ZBV 437 ZL 3 D35 Časy - Ostrov

Description: Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci. Začátek stavby navazuje v km 16,800 na předchozí stavbu D35-3502 Opatovice - Časy. D35-3503 Časy - Ostrov je v celém úseku navržena v kategorii R 25,5/120, tj. volná šířka komunikace 25,5 m s navrhovanou rychlostí 120 km/hod. Celková délka stavby je 13 500 metrů. Na D35-3503 Časy - ostrov jsou napojeny mimoúrovňové silnice I. třídy I/17 a silnice II. třídy II/322. V km 20,820 bude vybudována MÚK Dašice, která zajistí napojení D35 n a stávající silniční st. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silniční síť řešeno MÚK Ostrov. Stavba bude za MÚK Ostrov provizorně připojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojížděl obcí. Stavba zahrnuje celkem 14 mostních objektů, z toho 4 silniční nadjezdy nad D35. Do stavby jsou zahrnuty i přeložky inženýrských sítí, v celkovém počtu 82 přeložek.

Procedure identifier: 34c14589-e72a-4f37-a072-47046a7a11f0

Internal identifier: 11PT-000923

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ZBV 437 ZL 3 D35 Časy - Ostrov

Description: Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci. Začátek stavby navazuje v km 16,800 na předchozí stavbu D35-3502 Opatovice - Časy. D35-3503 Časy - Ostrov je v celém úseku navržena v kategorii R 25,5/120, tj. volná šířka komunikace 25,5 m s navrhovanou rychlostí 120 km/hod. Celková délka stavby je 13 500 metrů. Na D35-3503 Časy - ostrov jsou napojeny mimoúrovňové silnice I. třídy I/17 a silnice II.

třídy II/322. V km 20,820 bude vybudována MÚK Dašice, která zajistí napojení D35 n a stávající silniční st. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silniční síť řešeno MÚK Ostrov. Stavba bude za MÚK Ostrov provizorně připojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojížděl obcí. Stavba zahrnuje celkem 14 mostních objektů, z toho 4 silniční nadjezdy nad D35. Do stavby jsou zahrnuty i přeložky inženýrských sítí, v celkovém počtu 82 přeložek.
Internal identifier: 11PT-000923

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 56 Months

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření

smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Official name: Metrostav a.s.

Official name: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tender:

Tender identifier: EUROVIA CS a.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 167 014 687,25 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 11PT-000923

Date of the conclusion of the contract: 29/04/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 016899-2011

Identifier of the modified contract: 11PT-000923

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 437 ZL 3 Název stavby: D35 Časy - Ostrov Číslo SO/PS / číslo Změny SO /PS: 831/002 Název SO/PS: TECHNICKÁ REKULTIVACE Číslo podobjektu/rozpočtu: 831 1) Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v průběhu realizace. Navržené změny vyplývají ze skutečného stavu staveniště a konkrétních fyzických podmínek zastížených na staveništi. Změny tak vyplývají ze skutečně zaměřených a doložených výměr v LVV potvrzených TDI. Položky již byly předmětem změn v předchozích ZBV (č.435) a zařazeny do Skupiny 3. položky 1, 2, 3, 4, 6 2) Položky č. 7 a č. 8 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETA (TŘÍLETÁ) Pozemky na stavbě určené pro meliorace byly přesunuty do trvalého záboru, proto nedocházelo ke vstupu na pozemky a tím pádem se technické rekultivace neprováděly. Některé rekultivace byly částečně realizovány uživateli pozemků určených k víceleté rekultivaci. Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla, což by mohlo v souladu se Smlouvou o dílo vyvolat s tím spojené nároky zhotovitele a dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny. Jednotlivé položky jsou zaříděny v souladu se Směrnicí státního podniku 10-S-11.6 (č. 18/2017) Cena navrhovaných Změn záporných: -2 711 005,27 Kč Cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: -2 711 005,27 Kč

7.1.1. Change

Description of modifications: 1) Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v průběhu realizace. Navržené změny vyplývají ze skutečného stavu staveniště a konkrétních fyzických podmínek zastížených na staveništi. Změny tak vyplývají ze skutečně zaměřených a doložených výměr v LVV potvrzených TDI. položky 1, 2, 3, 4, 6 2) Položky č. 7 a č. 8 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETA (TŘÍLETÁ) Pozemky na stavbě určené pro meliorace byly přesunuty do trvalého záboru, proto nedocházelo ke vstupu na pozemky a tím pádem se technické rekultivace neprováděly. Některé rekultivace byly částečně realizovány uživateli pozemků určených k víceleté rekultivaci. Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných st. objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

Telephone: +420 954914511

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-ecz@vinci-construction.com
Telephone: +420 224951111

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Metrostav a.s.
Registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@m-infra.cz
Telephone: +420 266018461

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Registration number: 48035599
Postal address: Pražská tř. 495/58
Town: České Budějovice - České Budějovice 3
Postcode: 37004

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

Email: centrala@swietelsky.cz

Telephone: +420 727912778

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 1deca590-f325-4c9e-8a83-4dc2af1634fa - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 02/05/2026 11:31:47 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 307497-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026