

308501-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/20 Pištín - České Vrbné

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: simona.amara@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/20 Pištín - České Vrbné

Description: Předmětem je realizace investiční akce „I/20 Pištín – České Vrbné“. Trasa navrhované silnice I/20 je vedena od obce Pištín po stávající trase v délce cca 400 m a následně se odklání a vytváří obchvat obcí Češnovice a Dasný. U obce Češnovice je navržena MÚK – Češnovice, která řeší křížení silnice I/20 se silnicí II/145 směřující na Netolice resp. Prachatice. Od této MÚK je silnice I/20 navržena jako dělený čtyřpruh v kategorii S 21,5/110. Před koncem trasy se silnice I/20 kříží se silnicí II/105 směřující na Hlubokou nad Vltavou – dnešní MÚK České Vrbné. Silnice se v těchto místech napojuje na stávající čtyřpruhovou trasu silnice I/20. V rámci stavby je navržena MÚK České Vrbné se stávajícími mostními konstrukcemi. Silnice I/20 je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. Stavba obsahuje novostavby, rekonstrukce, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací, polních cest a IS. Stavba hlavní trasy je cca od km 0,400 po cca km 7,800 novostavbou s novou MÚK Češnovice a souvisejícími mostními objekty.

Procedure identifier: 25e06028-a59c-45a2-b6f1-c7f80260879d

Internal identifier: 05PT-002503

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/20 Pištín - České Vrbné

Description: Předmětem je realizace investiční akce „I/20 Pištín – České Vrbné“. Trasa navrhované silnice I/20 je vedena od obce Pištín po stávající trase v délce cca 400 m a následně se odklání a vytváří obchvat obcí Češnovice a Dasný. U obce Češnovice je navržena MÚK – Češnovice, která řeší křížení silnice I/20 se silnicí II/145 směřující na Netolice resp. Prachatice. Od této MÚK je silnice I/20 navržena jako dělený čtyřpruh v kategorii S 21,5/110. Před koncem trasy se silnice I/20 kříží se silnicí II/105 směřující na Hlubokou nad Vltavou – dnešní MÚK České Vrbné. Silnice se v těchto místech napojuje na stávající čtyřpruhovou trasu silnice I/20. V rámci stavby je navržena MÚK České Vrbné se stávajícími mostními konstrukcemi. Silnice I/20 je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. Stavba obsahuje novostavby, rekonstrukce, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací, polních cest a IS. Stavba hlavní trasy je cca od km 0,400 po cca km 7,800 novostavbou s novou MÚK Češnovice a souvisejícími mostními objekty.
Internal identifier: 05PT-002503

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 15/08/2024

Duration: 45 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, znevýhodněné osoby a /nebo osoby s postižením.

Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli

nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: TERRESTA spol. s r. o.

Official name: Doprastav, a. s.

Official name: Doprastav, a. s. Organizační složka Praha

Official name: M - SILNICE a. s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č. 1 "Společnost I/20 Pištín - České Vrbné"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 323 294 271,56 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 0,52

Description: Geotechnické práce. Technická kvalifikace.

Contract information:

Identifier of the contract: Smlouva o dílo 05PT-002503

Date on which the winner was chosen: 14/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 01/07/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 401049-2024

Identifier of the modified contract: Smlouva o dílo 05PT-002503

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Podle zadávací dokumentace měl být materiál z Deponie 7 D3 použit pro SO 124. Zhotovitel však navrhl efektivnější řešení: tento materiál využít pro násyp SO 101 a do SO 124 použít vytěžený materiál ze stavby. Změna zlepšuje koordinaci a plynulost výstavby, zejména díky úspoře přepravních tras. Tím se sníží zatížení komunikace III/10582 těžkou mechanizací, protože doprava materiálu proběhne převážně po trase nové komunikace. Záměna materiálů nemá žádný negativní dopad na kvalitu stavebních prací. V rámci koordinace stavby a zajištění plynulého postupu výstavby, především s přepravními trasami, navrhl Zhotovitel záměnu použitého materiálu pro SO 124, vytěženého v zářezu SO 101. Materiál z Depa 7 dálnice D3, který byl v dokumentaci PDPS počítán pro SO 124, by byl použit pro realizaci násypů SO 101. Tímto řešením dojde ke snížení zatížení stávající komunikace III/10582 provozem těžké mechanizace.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna během výstavby ZBV č. 64.3, jedná se o zápornou změnu, snížení ceny díla o 3 333 095,72 Kč bez DPH.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12, Krč
Town: Praha 4
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Simona Amara
Email: simona.amara@rsd.cz
Telephone: +420 954906153
Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Doprastav, a. s.
Registration number: 31333320
Postal address: Drieňová 27
Town: Bratislava
Postcode: 82656
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: sekrngen@doprastav.sk

Telephone: +421 248271276

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Doprastav, a. s. Organizační složka Praha

Registration number: 49281429

Postal address: K Zahradnictví 13

Town: Praha 8

Postcode: 18200

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: sekretariat.os@doprastav.cz

Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: M - SILNICE a. s.

Registration number: 42196868

Postal address: Husova 1697

Town: Pardubice - Bílé Předměstí

Postcode: 53003

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Email: reditelstvi@msilnice.cz

Telephone: +420 495842201

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: TERRESTA spol. s r. o.

Registration number: 07516932

Postal address: Zeyerova 758/12

Town: Hradec Králové

Postcode: 50002

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: ota.jandejsek@terresta.cz

Telephone: +420 724373743

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 3b790447-eda3-4751-bce4-d303cb136a08 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 05/05/2026 10:25:27 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 308501-2026

OJ S issue number: 87/2026

Publication date: 06/05/2026