

## 311178-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: [lucie.sturcova@rsd.cz](mailto:lucie.sturcova@rsd.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Description: Stavba D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř Trutnov v km 133,000 a končí v km 154,175. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Na trase je navrženo třináct větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů, z toho tři velké mostní objekty: 715 metrů most Poříčí, 670 metrů most přes údolí řeky Ličná a 330 metrů most Lampertice, dále dva tunely Poříčí a Opevnění a tři mimoúrovňové křižovatky Střítež, Poříčí, Královec. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Procedure identifier: 9d37a4a7-d399-4dd3-b616-1a7ae8413dc0

Internal identifier: 10PT-001540

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0002

Title: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Description: Stavba D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř Trutnov v km 133,000 a končí v km 154,175. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Na trase je navrženo třináct větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů, z toho tři velké mostní objekty: 715 metrů most Poříčí, 670 metrů most

přes údolí řeky Ličná a 330 metrů most Lampertice, dále dva tunely Poříčí a Opevnění a tři mimoúrovňové křižovatky Střítež, Poříčí, Královec. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Internal identifier: 10PT-001540

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/10/2024

Duration: 54 Months

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným ve Zřizovací listině Ředitelství silnic a dálnic ČR. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při uplatňování jednotlivých aspektů odpovědného zadávání veřejných zakázek zadavatel zohledňuje mj. i výsledky průzkumu trhu/Meet the Seller k odpovědnému zadávání veřejných zakázek realizovaného ve dnech 23. 3. – 16. 4. 2021 (podrobné informace o průzkumu trhu/Meet the Seller jsou uvedeny na webových stránkách Zadavatele v sekci Archiv aktualit). Na základě výše uvedeného zadavatel konstatuje, že v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž se jedná o následující aspekty: •podporu malých a středních podniků (vzorové formuláře pro dodavatele jako součást uveřejněné zadávací dokumentace), •požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky), •požadavek na zavádění inovativních prvků, procesů či technologií u dodavatelů (závazné smluvní podmínky) a •požadavek na ochranu poddodavatelů vybraného dodavatele (závazné smluvní podmínky). Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit výše uvedené požadavky zadavatele zohledňující zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek při plnění poskytovaného jak účastníkem zadávacího řízení, tak také jeho poddodavatelem. S ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky a postavení zadavatele jsou v zadávacích podmínkách některých veřejných zakázek zohledněny i následující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: •podpora sociálního začleňování a podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob.

Social objective promoted: Fair working conditions

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku

veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.  
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 11 987 027 503,10 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0002

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

**Subcontractor:**

Official name: IS, spol. s r.o.

Official name: SPEL, a.s.

Official name: Doprastav, a. s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: Metrostav TBR a.s.

Official name: S u b t e r r a a.s.

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Tender:**

Tender identifier: Nabídka č.1MI Roads (vedoucí účastník sdružení „Společnost D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR“)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 11 987 027 503,10 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Splnění části technické kvalifikace.

**Contract information:**

Identifier of the contract: 10PT-001540

Date on which the winner was chosen: 14/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 08/10/2024

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 3

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 610384-2024

Identifier of the modified contract: 10PT-001540

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 052.3 – SO 101 / 06 Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) vznikla na stavebním objektu (dále jen „SO“) 101 DÁLNIČE D11 KM 133,000–154,175 a týká se odstranění betonového základu. Původní Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) s výskytem této podzemní betonové konstrukce neuvažovala. V průběhu zemních prací byl dne 20.06.2025 ve staničení km 140,050 vlevo nalezen starý betonový základ, který nebyl v PDPS zakreslen a jehož existence nebyla před zahájením prací známa. Na základě místního šetření bylo potvrzeno, že se jedná o cizí konstrukci neznámého původu. Zhotovitel provedl zaměření základu, přičemž jeho celkový objem byl stanoven na 26 m<sup>3</sup> (staničení km 140,075), jak vyplývá z Protokolu o měření společnosti TERRAcontrol, s. r. o., ze dne 08.10.2025. Konstrukce byla strojně rozebrána pomocí mechanizace pro bourání prostého betonu. Odstraněný materiál o celkové hmotnosti 59,8 t byl přepraven a uložen na určenou skládku. Součástí prací byly veškeré manipulační úkony, nakládka, doprava a úhrada poplatků za uložení odpadu. V souvislosti s bouráním, odvozem a uskladněním odpadu byly do rozpočtu doplněny nové položky č. 1008/014102.N a č.1009/96615.N. 061.3 – SO 336 / 01 Na základě podrobnějšího řešení ve stupni Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) na stavebním objektu (dále jen „SO“) 336 Přeložka kanalizací DN 300 a DN 400 v ul. Elektrárenská, k níže uvedené Změně během výstavby (dále jen „ZBV“). V koordinaci se souvisejícím objektem SO 126 došlo k úpravě počtu a poloh uličních vpustí. Nově navržené vpusti byly zakomponovány do souvisejícího SO 315. U SO 336 se počet uličních vpustí snížil o jeden kus (položka č. 20/89712). Dále v rámci podrobného rozpracování RDS bylo v ulici Náchodská zjištěno, že realizace nových kanalizačních přípojek a jejich napojení na stávající kanalizační síť vyžaduje provedení překopů stávající komunikace. Původní PDPS s těmito zásahy do konstrukčních vrstev vozovky neuvažovala a původní smlouva neobsahovala položky související s jejich obnovou. Z technických a normových důvodů (zejména požadavky Technických podmínek TP 146) je po provedení překopů nutné obnovit konstrukci vozovky v plném rozsahu tak, aby byly zachovány její funkční vlastnosti. Na základě technického řešení navrženého v RDS došlo tedy k odstranění vozovkových vrstev v místech budování nových kanalizačních přípojek a k následné obnově těchto povrchů, čímž vznikly nové položky soupisu prací související s odstraněním a následnou obnovou konstrukčních vrstev vozovky č. 014102.A.N, č. 11332.N, č. 11372.N, č. 18110.N, č. 56313.N, č. 56330.N, č. 572123.N, č. 572213.N, č. 574A34.N, č. 574E76.N, č. 57621.N, č. 58920.N a č. 919112.N. Další úpravy výměr stávajících položek soupisu prací, které souvisí s touto změnou, jsou evidovány na samostatném Evidenčním listu. 117.3 – SO 380.21/001 V rámci RDS dochází k upřesnění způsobu provedení potrubí před výustními objekty, mezi výustními objekty a první kontrolní šachtou je v RDS plnostěnné potrubí SN 16 místo děrovaného drenážního potrubí. Výustní objekty na potrubí jsou z monolitického betonu. Skrz tuto betonovou část musí být použita plnostěnná trubka. Materiál pak musí být totožný až k nejbližší šachtě (pouze tam lze měnit zase zpět na děrované potrubí). S ohledem na rozsah a význam změny lze konstatovat, že tato změna nevyvolává řetězení dalších změn ani vznik smluvních kompenzačních nároků. 119.3 – SO 380.23/001 V rámci RDS dochází k upřesnění způsobu provedení potrubí před výustními objekty, mezi výustními objekty a první kontrolní šachtou je v RDS plnostěnné potrubí SN 16 místo děrovaného drenážního potrubí. Výustní objekty na potrubí jsou z monolitického betonu. Skrz tuto betonovou část musí být použita plnostěnná trubka. Materiál pak musí být totožný až k nejbližší šachtě (pouze tam lze měnit zase zpět na děrované potrubí). Byla provedena změna zaústění do stávající meliorace. S ohledem na rozsah a význam změny lze konstatovat, že tato změna nevyvolává řetězení dalších změn ani vznik smluvních kompenzačních nároků.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 052.3 – SO 101 / 06 - Hodnota navýšena o 222 378,78Kč 061.3 – SO 336 / 01 - Hodnota navýšena o 119 923,22 Kč 117.3 – SO 380.21/001 - Hodnota navýšena o 2 372,09 Kč 119.3 – SO 380.23/001 - Hodnota navýšena o 1 640,33 Kč Celkem změna o + 348 786,43 Kč Původní hodnota 11 986 678 716,67 Kč Nová hodnota 11 987 027 503,10 Kč  
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0002

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Registration number: 65993390  
Postal address: Čerčanská 12/2023  
Town: Praha - Krč  
Postcode: 14000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Contact point: Ing. Lucie Šturcová Ředitelství silnic a dálnic s. p. - generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
Email: [lucie.sturcova@rsd.cz](mailto:lucie.sturcova@rsd.cz)  
Telephone: +420 954901700  
Internet address: <https://www.rsd.cz>

#### Roles of this organisation:

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Registration number: 65349423  
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7  
Town: Brno  
Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

#### Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0009

Official name: MI Roads a.s.  
Registration number: 17331099  
Postal address: Koželužská 2450/4  
Town: Praha - Libeň  
Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@mi-roads.cz](mailto:info@mi-roads.cz)

Telephone: +420 722244547

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0010**

Official name: Doprastav, a. s.

Registration number: 31333320

Department: Doprastav, a.s, organizační složka Praha

Postal address: Drieňová 27

Town: Bratislava

Postcode: 82656

Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Country: Slovakia

Email: [bratislava@doprastav.sk](mailto:bratislava@doprastav.sk)

Telephone: +421 248271534

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0011**

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Registration number: 49281429

Postal address: K zahradnictví 13

Town: Praha - Střížkov

Postcode: 18200

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [sekretariat.os@doprastav.cz](mailto:sekretariat.os@doprastav.cz)

Telephone: +420 286890541

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0012**

Official name: Metrostav TBR a.s.

Registration number: 09884572

Postal address: Koželužská 2450/4

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [info@m-tbr.cz](mailto:info@m-tbr.cz)

Telephone: +420 266018511

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0013**

Official name: S u b t e r r a a.s.

Registration number: 45309612  
Postal address: Koželužská 2246/5  
Town: Praha - Libeň  
Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@subterra.cz](mailto:info@subterra.cz)  
Telephone: +420 266017201

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0014**

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Registration number: cg: 03-10-100618  
Postal address: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150  
Town: Maďarsko  
Postcode: 6060  
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)  
Country: Hungary  
Email: [kozpont@dunaszfalt.hu](mailto:kozpont@dunaszfalt.hu)  
Telephone: +00 76540060

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0015**

Official name: IS, spol.s r.o.  
Registration number: 41196988  
Postal address: Svatoslavova 355/8  
Town: Praha - Nusle  
Postcode: 14000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@m-tbr.cz](mailto:info@m-tbr.cz)  
Telephone: +420 266018511

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

**8.1. ORG-0016**

Official name: SPEL, a.s.  
Registration number: 00473057  
Postal address: Třídvorská 1402  
Town: Kolín - Kolín V  
Postcode: 28002  
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)  
Country: Czechia  
Email: [info@spel.cz](mailto:info@spel.cz)  
Telephone: +420 321579000

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

## Notice information

---

Notice identifier/version: fc6bd3e8-9769-412a-839d-57ae98c86c38 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 05/05/2026 13:34:08 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 311178-2026

OJ S issue number: 87/2026

Publication date: 06/05/2026