

311214-2026 - Contract modification

Germany – Catenary's construction works – Komplex ESTW S8 Nord

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Komplex ESTW S8 Nord

Description: Komplex ESTW S8 Nord Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl. Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen. Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.

Procedure identifier: 0f860d5a-0198-427b-a903-ff229cdd197d

Internal identifier: 22FEI60180

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

Additional classification (cpv): 45234116 Track construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Schönfließ

Postcode: 16567

Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Komplex ESTW S8 Nord

Description: Komplex ESTW S8 Nord Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl.

Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen. Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.

Internal identifier: 828bdd1d-d6af-4363-b14a-feb8d56d7508

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

Additional classification (cpv): 45234116 Track construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Schönfließ

Postcode: 16567

Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/12/2022

Duration end date: 30/06/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SPITZKE SE

Tender:

Tender identifier: 2022834186

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Date on which the winner was chosen: 12/12/2022

Date of the conclusion of the contract: 12/12/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 697734-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 438 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP. Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen sind nicht auskömmlich. Es wurden weitere Leistungen zur Lieferung und Montage von Signalen Ne5 sowie Zuordnungstafeln erforderlich. Die Abrechnung erfolgt über die benannten HLV-Positionen 31.01.0060 & 31.01.0070 & 32.01.0050 & 32.01.0060. Die Leistungen wurden in Mengenermittlungen dokumentiert. Daraus resultieren Mehrmengen und Mehrkosten, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden. 439 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP. Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen sind nicht auskömmlich. Es wurden weitere Leistungen zum Anfertigen von Messprotokollen für montierte Kabel je Aderpaar sowie zum Prüfen von Kabeladern auf Isolationswert je Kabelader erforderlich. Die Abrechnung erfolgt über die HLV-Positionen 31.02.0010 & 31.02.0030 & 32.02.0010 & 32.02.0030. Die Leistungen wurden in Mengenermittlungen dokumentiert. Daraus resultieren Mehrmengen und Mehrkosten, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden. 440 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP. Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen sind nicht auskömmlich. Es wurden weitere Leistungen zur Eintragung neuer und geänderter Kabellängen nach Aufmaß sowie zum Einziehen von Signalkabeln (0,07-9,2 kg/m) in Gebäude oder Rohre erforderlich. Die Abrechnung erfolgt über die benannten HLV-Positionen 31.02.0040 & 31.02.0100 & 32.02.0100. Die Leistungen wurden einer Mengenermittlung dokumentiert. Daraus resultieren Mehrmengen und Mehrkosten, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden. 444 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur

Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP. Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen stimmen nicht mit der PT1-Planung überein, es kommt zu Mengenerhöhungen. Es wurden weitere Leistungen Rückbau und Demontage von Signalen, Tafeln sowie Gleisdrosseln erforderlich. Zur Sicherung neuer Anlagenteile wurde die Handschachtung zum Ausbau notwendig. für Störungs- und Havariefall erforderlich. Die Abrechnung erfolgt über HLV-Positionen Titel 31 & 32. Die Leistungen wurden in den beigefügten Aufmaßen (Anlagen 02 - 46 dokumentiert) und von der BÜW geprüft und bestätigt. Daraus resultieren Mehrmengen und Mehrkosten, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden. 445 In der beigestellten AP KTB (Plan S8N-AP-VA-EZ-LP-09-6_signiert - Anlage 1) ist das BSH TK BBLB (Titel 60.11. im LV01) dargestellt, sondern auch diverse Kabeltiefbauarbeiten zur Ausführung vorgegeben, um das BSH an die Kabeltrassen anzuschließen. Das Betonschaltheus in der jetzigen Ausführung ist im Vertrag (LV1) nicht enthalten. Ebenso ist in den Plänen der AU und im LV7 kein Kabeltiefbau gegenüber dem Plan der Ausführungsplanung für den Baubereich des BSH enthalten. Daraus resultieren Mehrkosten, die wir hiermit ankündigen. 447 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Für den vertragsgemäßen Rückbau der Stellwerke Akw und Bkb gem. LV01 Titel 31.07 und 31.08 wurde uns ein Rückbau-PT1 übergeben. Das Wertstoffgutachten 2024-006-01-2 (Anlage 01) und 2024-006-02-2 (Anlage 02) vom Signalwerk Wuppertal (Übergeben am 31.05.2024) zeigt den Gesamtumfang der notwendigen Rückbauarbeiten LST in den Innenanlagen der Stw Bkb und Stw Akw auf. Gegenüber dem LV01 Titel 31.07 und 31.08 ergeben sich aus dem tatsächlichen Rückbau zusätzliche und geänderte Leistungen, die zu Mehrkosten führen, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden. 448 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Mit AvL 051 vom 28.08.2025 (Anlage 01) wurde die zusätzliche Materialisierung, sowie Anpassung- und Rückbauarbeiten gem. PT1- und PT2-Planung für die Bauzustände T1 (Anlage 02) und T2 (Anlage 03) der Inbetriebnahme S-Bahn/ Anpassung BÜ 11,4 (Anlage 04) angeordnet. Im LV01 (S-Bahn) sind für diese Leistungen im Titel 32 keine Leistungen enthalten. Im LV03 (F-Bahn) sind diese zusätzlichen Bauzustände im Titel 32 nicht berücksichtigt. Aus den zusätzlichen Leistungen resultieren Mehrkosten, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden. 449 Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP. Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen sind nicht auskömmlich. Es wurden weitere Leistungen zur Demontage und Entsorgung von Relaisgestelle/Kabelabschlussgestell, Relaisgruppen 1 kV, Gleichrichter 36 V / 25A nötig. Die Abrechnung erfolgt über die benannten HLV-Positionen. Die Leistungen wurden in beigefügten Mengenermittlungen dokumentiert. Daraus resultieren Mehrmengen und Mehrkosten, da diese Leistungen im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und während des Projektverlaufs erst bekannt wurden.

7.1.1. Change

Description of modifications: 438 LST MM Lieferung_Montage_Tafeln, LV01. 439 LST MM Kabelmessungen, LV01 440 KTB LST MM Signalkabel einziehen_Braunstrich, LV01. 444 KTB LST MM Titel 31 & Titel 32 Rückbau S-Bahn, LV01. MKA 445 KTB Zus. Kabeltiefbauarbeiten für BSH TK BBLB km 8,445, LV1 447 LST Zus. Rückbauarbeiten Innenanlagen Stw Bkb und Stw Akw, LV01 448 LST Zus. Leistungen LST iZm Stw Schönfließ gem. AvL 051, LV03 449 LST MM Rückbau Innenanlagen_Bkb_Akw_PhD, LV01_Teil 2

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-O-E
Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com
Telephone: +49 3029755936
Fax: +49 3029755740
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: SPITZKE SE
Registration number: 4df70146-74f6-4ad3-8df8-a09e842480a7
Town: Großbeeren
Postcode: 14979
Country subdivision (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 653e9201-c875-422c-be0d-a481c86f3afb - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 05/05/2026 12:43:52 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 311214-2026
OJ S issue number: 87/2026
Publication date: 06/05/2026