

## 313117-2026 - Contract modification

Czechia – Road-maintenance works – D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 – 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works - Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: [michaela.krejzova@rsd.cz](mailto:michaela.krejzova@rsd.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 – 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

Description: Předmětem zakázky je: - obnova obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy v km 20,00 - 28,94. V km 22,513-25,520 se předpokládá i s obnovou cementové stabilizace, - oprava mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5-031..2, - výměna zádržného systému na krajnici se zádržností H1 za systém se zádržností H2, doplnění nevyhovujícího zádržného systému v místech nadjezdů a u hlásek SOS. Svodidel v SDP se projekt netýká, - lokální oprava kanalizace a obnova vsakovacího příkopu v km 19,75, - výměna zábradlí a vybudování přístupového chodníku u hlásek SOS v km 23,7, 27,4 a 28,65, - přestavba odpočívky na dálnici D5 u města Králův Dvůr, předmětem přestavby odpočívky je úprava a oprava dešťové kanalizace, úprava vodovodu, úprava silového vedení, přestavba veřejného osvětlení včetně zřízení dálkového dohledu, úprava sdělovacího vedení, úprava plynovodu a nové oplocení, - instalace zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení a jeho záruční a pozáruční servis, - aplikace regeneračního postřiku. Povrch vozovky je zasažen vysokým množstvím trhlin (síťových, podélných, příčných) v obou jízdních pruzích, převážně však v PJP. Vozovka je ve vysoké míře opravována vysprávkami. V PJP jsou vyjeté koleje, místy dochází k lokálním poklesům v oblastech síťových trhlin.

Procedure identifier: 9fc27372-c941-418c-879f-a954750dbf28

Internal identifier: 80SD000816

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Additional nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 45233141 Road-maintenance works

Additional classification (cpv): 45311200 Electrical fitting work, 50532400 Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

##### 2.1.4. General information

Legal basis:

## 5. Lot

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 – 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

Description: Předmětem zakázky je: - obnova obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy v km 20,00 - 28,94. V km 22,513-25,520 se předpokládá i s obnovou cementové stabilizace, - oprava mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5-031..2, - výměna zádržného systému na krajnici se zádržností H1 za systém se zádržností H2, doplnění nevyhovujícího zádržného systému v místech nadjezdů a u hlásek SOS. Svodidel v SDP se projekt netýká, - lokální oprava kanalizace a obnova vsakovacího příkopu v km 19,75, - výměna zábradlí a vybudování přístupového chodníku u hlásek SOS v km 23,7, 27,4 a 28,65, - přestavba odpočívky na dálnici D5 u města Králův Dvůr, předmětem přestavby odpočívky je úprava a oprava dešťové kanalizace, úprava vodovodu, úprava silového vedení, přestavba veřejného osvětlení včetně zřízení dálkového dohledu, úprava sdělovacího vedení, úprava plynovodu a nové oplocení, - instalace zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení a jeho záruční a pozáruční servis, - aplikace regeneračního postřiku. Povrch vozovky je zasažen vysokým množstvím trhlin (síťových, podélných, příčných) v obou jízdních pružích, převážně však v PJP. Vozovka je ve vysoké míře opravována vysprávkami. V PJP jsou vyjeté koleje, místy dochází k lokálním poklesům v oblastech síťových trhlin.

Internal identifier: 80SD000816

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Additional nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 45233141 Road-maintenance works

Additional classification (cpv): 45311200 Electrical fitting work, 50532400 Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

#### Options:

Description of the options: ZBV 26.3 Dílčí změna 1 - PDPS vs. RDS Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke drobným změnám technického řešení (použití římsových prefabrikátů) a upřesnění množství některých položek. Jedná se o množství výztuže, kovových konstrukcí pro kotvení říms a ochrany izolace z litého asfaltu. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 10, 11, 12, 54, 14 Změna vyvolá novou položku s JC dle jiného objektu SoD: N56 Změna vyvolá novou položku s JC dle OTSKP 2025: N82 Dílčí změna 2 - Sanace Po otryskání ploch NK bylo na technické pochůzce ze dne 29.7.2025 za účasti Správce stavby, AD a TDS rozhodnuto o zvětšení rozsahu sanací (kvůli horšímu stavu boků nosné konstrukce, než předpokládala PDPS) spočívající ve zvětšení tloušťek reprofilace a použití kompozitních sítí kotvených nerezovými vlepenými kotvičkami, které sanaci vyztužily. Dále došlo k navýšení množství uzavíracího hydrofobního nátěru S2. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 23, 24, 25, 47 Změna vyvolá nové položky s JC dle jiného objektu SoD: N57, N59 Změna vyvolá novou položku s JC dle Individuální klakulace: N62 Dílčí změna 3 - Kabely v římsách Na základě zastižených podmínek na stavbě (oznámeno dopisem MIR/25/400100/01432 o zjištění chybějícího technického řešení provizorní překládky sdělovacího vedení kabelu CETIN a.s. a sdělovacího vedení ŘSD OK - DIS-SOS a OK - DKS v římsách mostů SO 201.1 Most e.č. D5 - 025..2, SO 201.2 Most ev.č. D5-026..2, SO 201.3 Most ev. č. D5-030..3 a SO 201.4 Most ev. č. D5-031 ..3 ve středním

dělicím pásu) bylo nutno zvětšit množství chrániček v římsách. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 26 Změna vyvolá novou položku s JC dle jiného objektu SoD: N60

#### **5.1.2. Place of performance**

Country: Czechia

Anywhere in the given country

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/03/2025

Duration: 195 Days

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Na toto plnění bude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).

Vedle samotného provedení díla dle Smlouvy se v rámci zadání veřejné zakázky předpokládá ještě uzavření samostatné smlouvy o provedení regeneračního postřiku v průběhu trvání záruční doby. Vedle samotného provedení díla dle Smlouvy je předmětem veřejné zakázky také záruční (nad rámec Smlouvy) a pozáruční servis instalovaného zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení. K zajištění tohoto plnění bude uzavřena samostatná Rámcová dohoda na servis instalovaného zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Fair working conditions

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 342 180 792,59 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Official name: Stavební firma HOBST a.s.

Official name: Doprastav, a.s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: REBUT s.r.o.

**Subcontractor:**

Official name: CROSS Zlín, a.s.

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Tender:**

Tender identifier: Nabídka č. 7

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 342 180 792,59 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 2,3

Description: Technická kvalifikace dle bodu 4.5.5. v) ZD Instalace a servis zařízení vysokorychlostního kontrolního vážení

**Contract information:**

Identifier of the contract: 80SD000816

Title: D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 - 28,94 vlevo a oprava odpočívky Králův Dvů

Date on which the winner was chosen: 27/11/2024

Date of the conclusion of the contract: 08/01/2025

**6.1.4. Statistical information**

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

**7.1. Modification**

Identifier of the previous contract award notice: 20602-2025

Identifier of the modified contract: 80SD000816

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZBV 26.03. Dílčí změna 1 - PDPS vs. RDS Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke drobným změnám technického řešení (použití římsových prefabrikátů) a upřesnění množství některých položek. Jedná se o množství výztuže, kovových konstrukcí pro kotvení říms a ochrany izolace z litého asfaltu.

Změna má vliv na množství položek dle SoD: 10, 11, 12, 54, 14 Změna vyvolá novou položku s JC dle jiného objektu SoD: N56 Změna vyvolá novou položku s JC dle OTSKP 2025: N82

Dílčí změna 2 - Sanace Po otryskání ploch NK bylo na technické pochůzce ze dne 29.7.2025 za účasti Správce stavby, AD a TDS rozhodnuto o zvětšení rozsahu sanací (kvůli horšímu

stavu boků nosné konstrukce, než předpokládala PDPS) spočívající ve zvětšení tloušťek reprofílce a použití kompozitních sítí kotvených nerezovými vlepenými kotvičkami, které sanaci vyztužily. Dále došlo k navýšení množství uzavíracího hydrofobního nátěru S2. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 23, 24, 25, 47 Změna vyvolá nové položky s JC dle jiného objektu SoD: N57, N59 Změna vyvolá novou položku s JC dle Individuální klakulace: N62

Dílčí změna 3 - Kabely v římsách Na základě zastižených podmínek na stavbě (oznámeno dopisem MIR/25/400100/01432 o zjištění chybějícího technického řešení provizorní překládky sdělovacího vedení kabelu CETIN a.s. a sdělovacího vedení ŘSD OK - DIS-SOS a OK - DKS v římsách mostů SO 201.1 Most e.č. D5 - 025..2, SO 201.2 Most ev.č. D5-026..2, SO 201.3 Most ev. č. D5-030..3 a SO 201.4 Most ev. č. D5-031 ..3 ve středním dělicím pásu) bylo nutno zvětšit množství chrániček v římsách. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 26 Změna vyvolá novou položku s JC dle jiného objektu SoD: N60

**7.1.1. Change**

Description of modifications: ZBV 26.03. Dílčí změna 1 - PDPS vs. RDS Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke drobným změnám technického řešení (použití římsových prefabrikátů) a upřesnění množství některých položek.

Jedná se o množství výztuže, kovových konstrukcí pro kotvení říms a ochrany izolace z litého asfaltu. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 10, 11, 12, 54, 14 Změna vyvolá novou položku s JC dle jiného objektu SoD: N56 Změna vyvolá novou položku s JC dle OTSKP 2025: N82 Dílčí změna 2 - Sanace Po otryskání ploch NK bylo na technické pochůzce ze dne 29.7.2025 za účasti Správce stavby, AD a TDS rozhodnuto o zvětšení rozsahu sanací (kvůli horšímu stavu boků nosné konstrukce, než předpokládala PDPS) spočívající ve zvětšení tloušťek reprofilace a použití kompozitních sítí kotvených nerezovými vlepenými kotvičkami, které sanaci vyztužily. Dále došlo k navýšení množství uzavíracího hydrofobního nátěru S2. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 23, 24, 25, 47 Změna vyvolá nové položky s JC dle jiného objektu SoD: N57, N59 Změna vyvolá novou položku s JC dle Individuální klakulace: N62 Dílčí změna 3 - Kabely v římsách Na základě zastižených podmínek na stavbě (oznámeno dopisem MIR/25/400100/01432 o zjištění chybějícího technického řešení provizorní překládky sdělovacího vedení kabelu CETIN a.s. a sdělovacího vedení ŘSD OK - DIS-SOS a OK - DKS v římsách mostů SO 201.1 Most e.č. D5 - 025..2, SO 201.2 Most ev.č. D5-026..2, SO 201.3 Most ev. č. D5-030..3 a SO 201.4 Most ev. č. D5-031 ..3 ve středním dělicím pásu) bylo nutno zvětšit množství chrániček v římsách. Změna má vliv na množství položek dle SoD: 26 Změna vyvolá novou položku s JC dle jiného objektu SoD: N60

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Registration number: 65993390  
Postal address: Čerčanská 2023/12  
Town: Praha  
Postcode: 14000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [michaela.krejzova@rsd.cz](mailto:michaela.krejzova@rsd.cz)  
Telephone: +420 954901315  
Internet address: <https://www.rsd.cz/>

#### Roles of this organisation:

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Registration number: 65349423  
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7  
Town: Brno  
Postcode: 60455  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://www.uohs.cz>

#### Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: MI Roads a.s.  
Registration number: 17331099  
Postal address: Koželužská 2450/4  
Town: Praha - Libeň  
Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@mi-roads.cz](mailto:info@mi-roads.cz)  
Telephone: +420 722244547

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Stavební firma HOBST a.s.  
Registration number: 48033251  
Postal address: Soběšínská 2702  
Town: Praha - Újezd nad Lesy  
Postcode: 19016  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [hobst@hobst.cz](mailto:hobst@hobst.cz)  
Telephone: +420 281926126

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0005**

Official name: Doprastav, a.s.  
Registration number: 31333320  
Postal address: Drieňová 27  
Town: Bratislava  
Postcode: 826 56  
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)  
Country: Slovakia  
Email: [sekrngen@doprastav.sk](mailto:sekrngen@doprastav.sk)  
Telephone: +421 248271451

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0006**

Official name: REBUT s.r.o.  
Registration number: 28819594  
Postal address: Masarykovo náměstí 72  
Town: Týnec nad Labem  
Postcode: 28126  
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)  
Country: Czechia  
Email: [barton@rebut.cz](mailto:barton@rebut.cz)

Telephone: +420 733351393

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0007**

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: cg: 03-10-100618

Postal address: 6060

Town: Tiszakécske, Béke utca

Postcode: 150

Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)

Country: Hungary

Email: [kozpont@dunasfalt.hu](mailto:kozpont@dunasfalt.hu)

Telephone: +36 0076540060

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0008**

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Registration number: 49281429

Postal address: K zahradnictví 13

Town: Praha - Střížkov

Postcode: 18200

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [sekretariat.os@doprastav.cz](mailto:sekretariat.os@doprastav.cz)

Telephone: +420 286890541

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0009**

Official name: CROSS Zlín, a.s.

Registration number: 60715286

Postal address: Průmyslová 1395

Town: Zlín - Malenovice

Postcode: 76302

Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Country: Czechia

Email: [info@cross.cz](mailto:info@cross.cz)

Telephone: +420 577110211

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

---

## Notice information

Notice identifier/version: 1d1ff2ea-bba0-4037-b5d2-2fc189b1e918 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/05/2026 12:07:28 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 313117-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026