

313152-2026 - Contract modification

Czechia – Carriageway resurfacing works – Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: michaela.krejzova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3

Description: Oprava vozovky stávající dálnice D10 v km 0,3 – 3,8 a dálnice D0 510 v km 58,75 – 59,182 ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání. Součástí stavby je oprava vozovky MÚK Satalice (větvích A, B, C a D) a MÚK Radonice (větvích A a B).

Procedure identifier: 03f0eb4a-79c9-42a0-a5ff-23e28cf59bcb

Internal identifier: 80SD001007

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: D0 510 a D10 v km 0 - 3

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3

Description: Oprava vozovky stávající dálnice D10 v km 0,3 – 3,8 a dálnice D0 510 v km 58,75 – 59,182 ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání. Součástí stavby je oprava vozovky MÚK Satalice (větvích A, B, C a D) a MÚK Radonice (větvích A a B).

Internal identifier: 80SD001007

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/08/2025

Duration: 386 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky),

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení

zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 290 399 443,92 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Skanska a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka Skanska

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 290 399 443,92 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Zřízení dopravního značení a DIO, Řezání a zálivky, Opravy mostu, Zřízení krajnic, Vypracování dokumentace.

Contract information:

Identifier of the contract: 80SD001007

Date on which the winner was chosen: 26/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 16/07/2025

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 472486-2025

Identifier of the modified contract: 80SD001007

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZBV 4.3 Tato změna během výstavby řeší úpravu technologie zemních prací ve středním dělicím pásu (dále jen „SDP“) v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 101. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala provedení výkopu v rozsahu položky č. 12373 ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I a následné využití výkopového materiálu na stavbě. PDPS i realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) současně vycházely z předpokladu, že nezpevněné krajnice v SDP bude nutné upravit v mocnosti přibližně 200 mm. V rámci provádění stavby však bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy výrazně mělčeji, než předpokládala PDPS i RDS, což znemožnilo provedení projektovaného výkopu v rozsahu položky č. 12373. Následné odkrytí dále prokázalo, že skutečné mocnosti nánosů a překrytí v SDP jsou výrazně vyšší, než vycházely PDPS a RDS (cca 200 mm), přičemž reálně zjištěná mocnost dosahovala přibližně 300 mm. Autorský dozor potvrdil, že rozsah prací je nutné přizpůsobit skutečnému stavu odkrytých vrstev. Z tohoto důvodu bylo seříznutí nezpevněných krajnic v SDP provedeno: • jednak v navýšeném rozsahu oproti PDPS/RDS (z 200 mm na 300 mm), • jednak v rozšířeném rozsahu v úsecích, kde PDPS předpokládala provedení odkopu TŘ. I v položce č. 12373, a kde musela být původní technologie nahrazena novým postupem. Na základě výše uvedeného došlo k navýšení množství u položky č. 12920 a položky č. 014102.1, a dále k odpovídajícímu ponížení množství u položky č. 12373, položky č. 173103.1, položky č. 173103.2 a položky č. 21607C.R Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem Včasné upozornění č. 14 ze dne 30. 10. 2025. Pokyn Správce stavby – Souhlas s provedenou Variací dle Pod-čl. 3.3 OP/ZP byl vydán dne 3. 12. 2025 pod evidenčním číslem RSD-846946/2025-17.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 4.3 Tato změna během výstavby řeší úpravu technologie zemních prací ve středním dělicím pásu (dále jen „SDP“) v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 101. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala provedení výkopu v rozsahu položky č. 12373 ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I a následné využití výkopového materiálu na stavbě. PDPS i realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) současně vycházely z předpokladu, že nezpevněné krajnice v SDP bude nutné upravit v mocnosti přibližně 200 mm. V rámci provádění stavby však bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy výrazně mělčeji, než předpokládala PDPS i RDS, což znemožnilo provedení projektovaného výkopu v rozsahu položky č. 12373. Následné odkrytí dále prokázalo, že skutečné mocnosti nánosů a překrytí v SDP jsou výrazně vyšší, než vycházely PDPS a RDS (cca 200 mm), přičemž reálně zjištěná mocnost dosahovala přibližně 300 mm. Autorský dozor potvrdil, že rozsah prací je nutné přizpůsobit skutečnému stavu odkrytých vrstev. Z tohoto důvodu bylo seříznutí nezpevněných krajnic v SDP provedeno: • jednak v navýšeném rozsahu oproti PDPS/RDS (z 200 mm na 300 mm), • jednak v rozšířeném rozsahu v úsecích, kde PDPS předpokládala provedení odkopu TŘ. I v položce č. 12373, a kde musela být původní technologie nahrazena novým postupem. Na základě výše uvedeného došlo k navýšení množství u položky č. 12920 a položky č. 014102.1, a dále k odpovídajícímu ponížení množství u položky č. 12373, položky č. 173103.1, položky č. 173103.2 a položky č. 21607C.R Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil

dopisem Včasné upozornění č. 14 ze dne 30. 10. 2025. Pokyn Správce stavby – Souhlas s provedenou Variací dle Pod-čl. 3.3 OP/ZP byl vydán dne 3. 12. 2025 pod evidenčním číslem RSD-846946/2025-17.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: michaela.krejzova@rsd.cz
Telephone: +420 954901315
Internet address: <https://www.rsd.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Skanska a.s.
Registration number: 26271303
Postal address: Křižíkova 682/34a
Town: Praha - Karlín
Postcode: 18600
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: Skanska@Skanska.cz
Telephone: +420 267095111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: cba52758-362a-4ddb-b4e7-2a71d0609d15 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/05/2026 09:27:59 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 313152-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026