

354058-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D0 stavba 511, Běchovice - D1

OJ S 99/2026 26/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: pavlina.morkusova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D0 stavba 511, Běchovice - D1

Description: Stavba „D0 stavba 511, Běchovice - D1“ je součástí výstavby Silničního okruhu kolem Prahy. Předmětem zakázky (Stavební práce) je stavba komunikace D0 511 Běchovice – D1, která se nachází ve východní části hlavního města Prahy v samosprávných celcích Praha – Běchovice, Praha – Dubeč, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Nedvězí, Praha 22 (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi) a dále na území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky. Úsek D0 stavba 511 je navržena jako šestipruh a začíná v křižovatce se Štěrboholskou radiálou (MÚK Českobrodská) se silnicí I/12, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Následně trasa pokračuje východně od Dubče, přes několik estakád, dva tunely a končí před novou MÚK Modletice s dálnicí D1, která je součástí úseku 512.

Procedure identifier: c818c705-1752-4cb9-854c-c8d5b00f5f81

Internal identifier: 02PT-007757

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D0 stavba 511, Běchovice - D1

Description: Stavba „D0 stavba 511, Běchovice - D1“ je součástí výstavby Silničního okruhu kolem Prahy. Předmětem zakázky (Stavební práce) je stavba komunikace D0 511 Běchovice – D1, která se nachází ve východní části hlavního města Prahy v samosprávných celcích Praha – Běchovice, Praha – Dubeč, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Nedvězí,

Praha 22 (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi) a dále na území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky. Úsek D0 stavba 511 je navržena jako šestipruh a začíná v křižovatce se Štěboholskou radiálou (MÚK Českobrodská) se silnicí I/12, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Následně trasa pokračuje východně od Dubče, přes několik estakád, dva tunely a končí před novou MÚK Modletice s dálnicí D1, která je součástí úseku 512.

Internal identifier: 02PT-007757

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/01/2025

Duration: 1 460 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárního a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky

proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 9 764 969 696,90 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Subcontractor:

Official name: Marti a.s.-organizační složka ČR

Official name: Stavby mostů a.s.

Official name: PORR a.s.

Official name: PORR Bau GmbH

Tender:

Tender identifier: EUROVIA + PORR + SM – D0 stavba 511

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 9 779 445 961,90 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 0,01

Description: Profesní kvalifikace – odborná způsobilost – bezpečnostní technik tunelu v rozsahu ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě Technická kvalifikace – Bezpečnostní technik tunelu

Contract information:

Identifier of the contract: 02PT-007757

Date on which the winner was chosen: 15/11/2024

Date of the conclusion of the contract: 03/12/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 744563-2024

Identifier of the modified contract: 02PT-007757

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZBV č. 13, SO 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI – Skrývka ornice hladkou lžící – Konsolidační násypy. V rámci zpracovávání realizační dokumentace bylo zjištěno, že v Soupisu prací PDPS příslušného SO absentují položky pro realizaci a následné odstranění konsolidačního násypu u SO 202. Tento násyp je nutné provést pro konsolidaci podloží před založením vlastního mostního objektu. Zároveň bylo nutné provést geotechnické opatření, které bude sledovat a vyhodnocovat sedání a konsolidaci podloží. Tento geotechnický monitoring musí být zřízen před zahájením provádění konsolidačních násypů, aby bylo možné vyhodnocovat výsledky účinku konsolidačních násypů. Konsolidační násyp ze zeminy vytěžený na stavbě byl dle dokumentace proveden v objemu 29 608 m³. Chybějící geotechnický monitoring a chybějící položky v soupise prací PDPS byly doplněny a dány do souladu s výkresovou dokumentací. Hodnota tohoto ZBV je 8 410 985,73 Kč bez DPH.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV č. 13, SO 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI – Skrývka ornice hladkou lžící – Konsolidační násypy. V rámci zpracovávání realizační dokumentace bylo zjištěno, že v Soupisu prací PDPS příslušného SO absentují položky pro realizaci a následné odstranění konsolidačního násypu u SO 202. Tento násyp je nutné provést pro konsolidaci podloží před založením vlastního mostního objektu. Zároveň bylo nutné provést geotechnické

opatření, které bude sledovat a vyhodnocovat sedání a konsolidaci podloží. Tento geotechnický monitoring musí být zřízen před zahájením provádění konsolidačních násypu, aby bylo možné vyhodnocovat výsledky účinku konsolidačních násypů. Konsolidační násyp ze zeminy vytěžené na stavbě byl dle dokumentace proveden v objemu 29 608 m³. Chybějící geotechnický monitoring a chybějící položky v soupise prací PDPS byly doplněny a dány do souladu s výkresovou dokumentací. Hodnota tohoto ZBV je 8 410 985,73 Kč bez DPH.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12, Krč

Town: Praha 4

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: pavlina.morkusova@rsd.cz

Telephone: +420 954902220

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2

Town: Praha 4- Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: pavel.jirousek@vinci-construction.com

Telephone: +420 255707804

Internet address: <https://eurovia.vinci-construction.cz/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Stavby mostů a.s.

Registration number: 27195147

Postal address: Vyskočilova 1566,

Town: Praha 4

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: lubos.lobik@vinci-construction.com

Telephone: +420 222185220

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: PORR a.s.

Registration number: 43005560

Postal address: Dubečská 3238/36

Town: Praha 10

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: porras@porr.cz

Telephone: +420 267226111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: PORR Bau GmbH

Registration number: FN 34160 k

Postal address: Absberggasse 47

Town: Vídeň

Postcode: 1100

Country subdivision (NUTS): Wien (AT130)

Country: Austria

Email: office@porr-group.com

Telephone: +43 506260

Internet address: <https://porr.at>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: Marti a.s.-organizační složka ČR

Registration number: 29032342
Postal address: Lomnického 1705/9
Town: Praha 4
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@martias.sk
Telephone: +421 415046209
Roles of this organisation:
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 720f5c9a-bfd2-4d92-85c4-8facd2257764 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 22/05/2026 10:02:15 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 354058-2026
OJ S issue number: 99/2026
Publication date: 26/05/2026