

399729-2026 - Contract modification

Czechia – Carriageway resurfacing works – Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3

OJ S 111/2026 11/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: michaela.krejzova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3

Description: Oprava vozovky stávající dálnice D10 v km 0,3 – 3,8 a dálnice D0 510 v km 58,75 – 59,182 ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání. Součástí stavby je oprava vozovky MÚK Satalice (větvích A, B, C a D) a MÚK Radonice (větvích A a B).

Procedure identifier: 03f0eb4a-79c9-42a0-a5ff-23e28cf59bcb

Internal identifier: 80SD001007

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: D0 510 a D10 v km 0 - 3

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3

Description: Oprava vozovky stávající dálnice D10 v km 0,3 – 3,8 a dálnice D0 510 v km 58,75 – 59,182 ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání. Součástí stavby je oprava vozovky MÚK Satalice (větvích A, B, C a D) a MÚK Radonice (větvích A a B).

Internal identifier: 80SD001007

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

Options:

Description of the options: ZBV 9.4 Tato změna během výstavby řeší úpravu rozsahu stavebního objektu (dále jen „SO“) 102 v návaznosti na koordinaci s připravovanou přestavbou mimoúrovňové křižovatky Chlumecká. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala realizaci konstrukčních vrstev vozovky v celém rozsahu SO 102. V průběhu realizace stavby a na základě projednání na kontrolních dnech byla ve vazbě na připravovanou investiční akci Objednatele identifikována potřeba úpravy rozsahu SO 102, kdy dotčený úsek v prostoru MÚK Chlumecká (cca km 58,75 – 59,015) nebude v rámci této stavby realizován. Důvodem této úpravy byla nutnost zajištění návaznosti na budoucí stavební úpravy a eliminace realizace konstrukčních vrstev, které by bylo nutné v krátkém časovém horizontu následně odstranit nebo upravit. Tato úprava se promítla do snížení množství u příslušných položek soupisu prací. Tyto změny tak vedly ke snížení množství u položek č. 014102, 113763, 113765, 12373, 12922, 12930, 17120, 18110, 21450, 56144G, 56336, 56973, 572214, 57476, 574A34, 574D78, 574E98, 58920, 91238, 919111, 919112, 931325. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem Včasné upozornění č. 9 ze dne 24. 9. 2025. Správce stavby vydal pokyn dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP (Souhlas s provedenou Variací) evidenční č. RSD-846946/2025-22, kterým potvrdil úpravu rozsahu SO 102 a uložil Zhotoviteli předložení ZBV.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/08/2025

Duration: 386 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky),

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do

skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 283 075 415,26 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Skanska a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka Skanska

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 283 075 415,26 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Zřízení dopravního značení a DIO, Řezání a zálivky, Opravy mostu, Zřízení krajnic, Vypracování dokumentace.

Contract information:

Identifier of the contract: 80SD001007

Date on which the winner was chosen: 26/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 16/07/2025

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 472486-2025

Identifier of the modified contract: 80SD001007

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZBV 9.4 Tato změna během výstavby řeší úpravu rozsahu stavebního objektu (dále jen „SO“) 102 v návaznosti na koordinaci s připravovanou přestavbou mimoúrovňové křižovatky Chlumecká. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala realizaci konstrukčních vrstev vozovky v celém rozsahu SO 102. V průběhu realizace stavby a na základě projednání na kontrolních dnech byla ve vazbě na připravovanou investiční akci Objednatele identifikována potřeba úpravy rozsahu SO 102, kdy dotčený úsek v prostoru MÚK Chlumecká (cca km 58,75 – 59,015) nebude v rámci této stavby realizován. Důvodem této úpravy byla nutnost zajištění návaznosti na budoucí stavební úpravy a eliminace realizace konstrukčních vrstev, které by bylo nutné v krátkém časovém horizontu následně odstranit nebo upravit. Tato úprava se promítla do snížení množství u příslušných položek soupisu prací. Tyto změny tak vedly ke snížení množství u položek č. 014102, 113763, 113765, 12373, 12922, 12930, 17120, 18110, 21450, 56144G, 56336, 56973, 572214, 57476, 574A34, 574D78, 574E98, 58920, 91238, 919111, 919112, 931325. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem Včasné upozornění č. 9 ze dne 24. 9. 2025. Správce stavby vydal pokyn dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP (Souhlas s provedenou Variací) evidenční č. RSD-846946/2025-22, kterým potvrdil úpravu rozsahu SO 102 a uložil Zhotoviteli předložení ZBV.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 9.4 Tato změna během výstavby řeší úpravu rozsahu stavebního objektu (dále jen „SO“) 102 v návaznosti na koordinaci s připravovanou přestavbou mimoúrovňové křižovatky Chlumecká. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala realizaci konstrukčních vrstev vozovky v celém rozsahu SO 102. V průběhu realizace stavby a na základě projednání na kontrolních dnech byla ve vazbě na připravovanou investiční akci Objednatele identifikována potřeba úpravy rozsahu SO 102, kdy dotčený úsek v prostoru MÚK Chlumecká (cca km 58,75 – 59,015) nebude v rámci této stavby realizován. Důvodem této úpravy byla nutnost zajištění návaznosti na budoucí stavební úpravy

a eliminace realizace konstrukčních vrstev, které by bylo nutné v krátkém časovém horizontu následně odstranit nebo upravit. Tato úprava se promítla do snížení množství u příslušných položek soupisu prací. Tyto změny tak vedly ke snížení množství u položek č. 014102, 113763, 113765, 12373, 12922, 12930, 17120, 18110, 21450, 56144G, 56336, 56973, 572214, 57476, 574A34, 574D78, 574E98, 58920, 91238, 919111, 919112, 931325. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil dopisem Včasné upozornění č. 9 ze dne 24. 9. 2025. Správce stavby vydal pokyn dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP (Souhlas s provedenou Variací) evidenční č. RSD-846946/2025-22, kterým potvrdil úpravu rozsahu SO 102 a uložil Zhotoviteli předložení ZBV.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: michaela.krejzova@rsd.cz
Telephone: +420 954901315
Internet address: <https://www.rsd.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Skanska a.s.
Registration number: 26271303
Postal address: Křižíkova 682/34a
Town: Praha - Karlín
Postcode: 18600
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: Skanska@Skanska.cz
Telephone: +420 267095111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 29da21e5-62d9-416a-8dea-016864d31a52 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 10/06/2026 11:48:21 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 399729-2026

OJ S issue number: 111/2026

Publication date: 11/06/2026