

404893-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work – Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231
OJ S 112/2026 12/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Obec Rapotín
Email: podatelny@rapotin.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231
Description: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci protipovodňových opatření na řece Desné v km 12,088 - 14,231. Stavba je situována na území Olomouckého kraje na katastrálních územích obcí Rapotín a Vikýřovice. Jedná se o stavbu protipovodňových opatření v délce 2,143 km umístěných na obou březích řeky Desné včetně souvisejících stavebních prací.
Procedure identifier: 1c5cfb14-f3b1-4a5b-9c37-a3216e0c62d3

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45246400 Flood-prevention works, 45246000 River regulation and flood control works, 45240000 Construction work for water projects, 45247220 Weir construction work, 45247230 Dyke construction work, 45111100 Demolition work, 45221110 Bridge construction work, 45233100 Construction work for highways, roads

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231
Description: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci protipovodňových opatření na řece Desné v km 12,088 - 14,231. Stavba je situována na

území Olomouckého kraje na katastrálních územích obcí Rapotín a Vikýřovice. Jedná se o stavbu protipovodňových opatření v délce 2,143 km umístěných na obou březích řeky Desné včetně souvisejících stavebních prací.

Internal identifier: PPO

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45247220 Weir construction work, 45240000 Construction work for water projects, 45246000 River regulation and flood control works, 45246400 Flood-prevention works, 45247230 Dyke construction work, 45111100 Demolition work, 45221110 Bridge construction work, 45233100 Construction work for highways, roads

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 26/07/2023

Duration: 48 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: viz níže

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3

nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ZVZ Konzult s. r.o.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 467 817 504,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: OHLA ŽS, a.s.

Tender:

Tender identifier: NABOHLA

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 467 817 504,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 49

Description: Výkopy, hráze, záhozy, piloty, lazerny, mikropiloty, most.

Contract information:

Identifier of the contract: SMLOHLA

Date on which the winner was chosen: 26/05/2023

Date of the conclusion of the contract: 26/06/2023

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 404041-2023

Identifier of the modified contract: SMLOHLA

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Změnový list č. 01a - Změny následkem povodně v průběhu výstavby obsahuje změny projektu, které bylo třeba řešit v lokalitě v reakci na průchod povodně v září 2024. Jedná se o změny kubatur výkopů a násypů mezi jednotlivými stavebními objekty kdy v některých úsecích došlo vlivem povodně k porušení a vymletí břehů a na druhé straně v jiných úsecích došlo k tvorbě nánosů v korytě. Je zde zahrnuto také doplnění opevnění v úsecích, kde se před povodní jeho doplnění neuvažovalo. V reakci na povodeň 2024 došlo také k navýšení zídek u SO 03 a SO 01. Cena víceprací 2.541.052,50 Kč bez DPH Cena méněprací - 1.286.472,99 Kč bez DPH Změnový list č. 02 - Úpravy na jezu – vícepráce vznikly jako reakce na zastížené geologické poměry. Aby bylo možno jezové těleso založit dle PD, bylo třeba před zarážením štětovnic rozrušit podloží pomocí předvrtů ve větším rozsahu, než předpokládala PD. Na druhou stranu v průběhu zpracování dílenské dokumentace a výkresů výztuže došlo oproti soutěžnímu rozpočtu k výrazné úspoře na výztuži. Cena víceprací 2.198.961,51 Kč bez DPH Cena méněprací - 4.852.449,87 Kč bez DPH Změnový list č. 03 - Úprava přeložek – ke změnám na realizaci přeložek došlo opět vlivem zjištění skutečností při realizaci, které během projekčních prací nebyly k dispozici. U plynovodu a kabelové televize došlo k úpravám trasy přeložek. U objektů kanalizace se jednalo především o neúplné nebo špatné podklady dodané správcem sítě a bylo třeba na zjištěné skutečnosti reagovat změnou technického řešení. Cena víceprací 1.634.533,02 Kč bez DPH Cena méněprací - 182.988,30 Kč bez DPH Změnový list č. 05 – Odpady – V rámci projektu byl vyčíslen předpoklad objemu zeminy, která bude odvážena na skládku. Také byl vyčíslen předpoklad objemu vykopaného materiálu, který bude nutné uložit na skládku jako nebezpečný odpad s příměsí azbestu. Změnový list reaguje na skutečné objemy materiálu s obsahem azbestu, které budou v rámci stavby odvezeny na skládku jako nebezpečný odpad. Cena víceprací 11.829.459,41 Kč bez DPH Cena méněprací - 1.554.868,09 Kč bez DPH

7.1.1. Change

Description of modifications: Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: - Původní cena díla : 467 817 504,00 Kč bez DPH - Souhrn vícenákladů a méně nákladů dle Dodatku č. 2: 10 327 227,19 Kč bez DPH Cena díla celkem 478 144 731,19 Kč bez DPH

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ZVZ Konzult s.r.o.

Registration number: 29448140

Postal address: Příční 861

Town: Přerov

Postcode: 75002

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

Email: info@zvzkonzult.cz

Telephone: +420 602754288

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Obec Rapotín

Registration number: 00635901

Postal address: Šumperská 775

Town: Rapotín

Postcode: 78814

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

Email: podatelny@rapotin.cz

Telephone: +420 588884413

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: OHLA ŽS, a.s.

Registration number: 46342796

Postal address: Tuřanka 1554/115b

Town: Brno - Slatina

Postcode: 62700

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: ohlazs@ohla-zs.cz

Telephone: +420 541571111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: fe219ac0-e383-4559-b523-1c578b1ad531 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 10/06/2026 18:12:53 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 404893-2026

OJ S issue number: 112/2026

Publication date: 12/06/2026