

410385-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/27 Přeštice, obchvat
OJ S 114/2026 16/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: jaroslav.kobes@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/27 Přeštice, obchvat

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Přeštice, obchvat. Změny se týkají SO 222.

Procedure identifier: 1241822d-6f3e-4ca8-bba1-15046351e006

Internal identifier: 06EU-006551

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: I/27 Přeštice, obchvat

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Přeštice, obchvat. Změny se týkají SO 222.

Internal identifier: 06EU-006551

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 20/02/2025

Duration: 28 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárního a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu

plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: VALCANO a.s.

Subcontractor:

Official name: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Official name: GESICON s.r.o.

Official name: DÖMPER Kft.

Official name: Duna Aszfalt Zrt.

Official name: Silnice Klatovy a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č.7 - "PŘEŠTICE-VAL-DUN-SKT"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 803 142 886,67 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 11

Description: Mostní konstrukce Zeměměřičské činnosti Geotechnické práce

Contract information:

Identifier of the contract: 06EU-006551

Date on which the winner was chosen: 04/02/2025

Date of the conclusion of the contract: 20/02/2025

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 120792-2025

Identifier of the modified contract: 06EU-006551

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 26.3 Dle Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) stavební objekt (dále jen „SO“) 222 řeší mostní konstrukci mimoúrovňového převedení železniční tratě Železná Ruda-Plzeň přes novou trasu silnice I/27. Mostní objekt je nerozdělený jednokolejný, nosná konstrukce mostu je celistvá bez dilatačních spár mostovky a opěr. Dle PDPS byla realizace mostu navržena během nepřetržité výluky v délce 17 týdnů, která byla Správou železnic pevně určena na termín od 01.07.2025 do 31.10.2025. V tomto období mělo dojít k vybudování základových konstrukcí, opěr, křídel a dalších částí mostu a následné osazení již zhotovené ocelové konstrukce mostu na ložiska. Dle předpokladů vyplývajících z PDPS byla výroba nosné konstrukce plánována a objednána hned od začátku stavby. Konkrétně přímo výroba byla dle počátečního harmonogramu započata dne 23. 03. 2025. Její osazení bylo plánováno v průběhu července 2025. Původní postup prací předpokládal výrobu OK a následně okamžitý převoz na stavbu a montáž bez nutnosti uskladnění. Termín výroby a dodání byl pevně stanoven s ohledem na technologický postup výroby ocelové konstrukce a návaznosti dalších prací výrobce, nebylo tedy možné jej posouvat. V rámci prací na SO 020 byla dne 27. 03. 2025, tedy již po datumu zahájení výroby OK, Zápisem archeologického dohledu potvrzena přítomnost pozitivních archeologických situací v trase obchvatu. Ve vymezeném prostoru bylo nutné zahájit záchranný archeologický výzkum. Původní termín výluky 01. 07. – 31. 10. 2025 (122 dní) na trati pro stavbu SO 222 byl stanoven již před započatím stavebních prací, a to v první polovině roku 2024. Vzhledem k předem neznámému rozsahu záchranného archeologického výzkumu, bylo znovu požádáno Objednatelům dne 12.05.2025 na Správu železnic, státní organizaci o potřebné změny termínu nepřetržité výluky na trati Přeštice – Švihov, která je nezbytná pro provedení částí prací na železničním mostě. Na základě vyjádření Správy železnic, státní organizace byl původně plánovaný termín výluky posunut na nový termín výluky 26. 02. – 28. 06. 2026 (123 dní). Výroba OK byla započata dle původních termínů (23. 03. 2025), přičemž v návaznosti na tuto skutečnost byla výroba mostní ocelové konstrukce zpomalena na maximální možnou míru dle technologických a kapacitních možností výrobce. Výroba OK byla dokončena v prosinci 2025 a následně jí bylo nutné přesunout a uložit v areálu OKT Třebestovice a to od 17.12.2025 do 13.04.2026, zajistit její ošetření a konzervaci a uskladnit jí po dobu 4 měsíců.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 26.3

8. Organisations

8.1. **ORG-0001**

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha - Krč
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: jaroslav.kobes@rsd.cz
Telephone: +420 954915770
Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. **ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. **ORG-0003**

Official name: VALCANO a.s.
Registration number: 28003217
Postal address: Vinohradská 1188/58
Town: Praha - Vinohrady
Postcode: 13000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: josefy@valcano.cz
Telephone: +420 773535789

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. **ORG-0004**

Official name: Duna Aszfalt Zrt.
Registration number: 03-10-100618
Postal address: 6060
Town: Tiszaúcskő, Béke ucta
Postcode: 150

Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)

Country: Hungary

Email: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telephone: +36 76540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0005

Official name: Silnice Klatovy a.s.

Registration number: 45357307

Postal address: Vídeňská 190

Town: Klatovy - Klatovy I

Postcode: 33901

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Email: kolacny@silnice-klatovy.cz

Telephone: +420 376311209

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0006

Official name: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Registration number: 61682764

Postal address: Pod Anenskou 245

Town: Příbram - Příbram IV

Postcode: 26101

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: office@geodetpb.cz

Telephone: +420 603472885

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0007

Official name: GESICON s.r.o.

Registration number: 08919976

Postal address: Slepá 365

Town: Vřesina

Postcode: 74285

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Email: gesicon@gesicon.cz

Telephone: +420 724074550

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0008

Official name: DÖMPER Kft.

Registration number: 11-09-000326

Postal address: 1605/2
Town: Lábatlan
Postcode: 2541
Country subdivision (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)
Country: Hungary
Email: kerekgyarto.attila@gmail.com
Telephone: +362 04642058
Roles of this organisation:
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 58656b73-1102-4065-9436-5a38a2e7e10e - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 15/06/2026 13:18:24 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 410385-2026
OJ S issue number: 114/2026
Publication date: 16/06/2026