

410732-2026 - Contract modification

Bulgaria – Construction work – Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежите на гр. Приморско; гр. Китен; гр. Царево; с. Лозенец; гр. Созопол и гр. Черноморец.

OJ S 114/2026 16/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Email: gmrachkov@vik-burgas.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежите на гр. Приморско; гр. Китен; гр. Царево; с. Лозенец; гр. Созопол и гр. Черноморец.

Description: „Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежите на гр. Приморско; гр. Китен; гр. Царево; с. Лозенец; гр. Созопол и гр. Черноморец“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Приморско; Обособена позиция 2 - Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Китен; Обособена позиция 3 - Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево; Обособена позиция 4 - Реконструкция на ВиК мрежата на с. Лозенец; Обособена позиция 5 - Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол; Обособена позиция 6 - Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Черноморец.

Procedure identifier: e2c4d118-46bd-4479-b382-c99ceaf479fc

Internal identifier: 86254

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Town: гр. Царево

Postcode: 8260

Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)

Country: Bulgaria

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево.

Description: Предметът на поръчката по обособената позиция включва Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево, в т.ч.: Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с

действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за Обект Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на ексекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; Проби след завършване; Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.

Internal identifier: 87200

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. Place of performance

Town: гр. Царево

Postcode: 8260

Country subdivision (NUTS): Буярец (BG341)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration: 1 441 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes applicable in the place where the contract is to be performed: Национална агенция за приходите

Web address of tax legislation: <https://nra.bg>

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for environmental protection applicable in the place where the contract is to be performed:

Министерство на околната среда и водите

Web address of environmental legislation: <https://www.moew.government.bg/>

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to be performed: Министерство на труда и социалната политика

Web address of employment legislation: <https://www.mlsp.government.bg/>

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Organisation providing offline access to the procurement documents: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Organisation providing more information on the review procedures: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Organisation whose budget is used to pay for the contract: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Organisation executing the payment: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Organisation signing the contract: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 498 915,42 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД

Leader of tendering party: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД

Official name: ИНЖЕНЕРИНГ 2020

Official name: ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД

Official name: ЕВРОПРОЕКТ КОНСУЛТ ВТ ЕООД

Tender:

Tender identifier: OF166086: "Д33Д "ИНЖЕНЕРИНГ 2020""

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 054 301,91 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 57815

Title: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево

Date of the conclusion of the contract: 19/08/2022

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/86254>

Organisation signing the contract: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 488460-2022

Identifier of the modified contract: 57815

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Съгласно Под-клауза 4.5, б. „А/“ от Договор №ЗОП-54/19.08.2022 г. част 1: ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ, Времето за завършване е 820 (осемстотин и двадесет) кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера). Съгласно Клауза 8, Под-клауза 8.1 от Част 4 (Специфични условия на договора), Датата на започване на договора е 7 (седем) дни след датата на получаване на уведомително писмо на Възложителя за започване на изпълнението. Уведомителното писмо с изх. №МП-18-К-2/24.08.2022 г. е изпратено от Възложителя и получено от Изпълнителя на 24.08.2022 г., поради което датата на започване на договора е 31.08.2022 г., а периодът на изпълнение е от 31.08.2022 г. до 27.11.2024 г. Удължаването на времето за завършване, предмет на настоящото Допълнително споразумение, е във връзка с Решение от Инженера по Иск № 8, изпратено с Писмо с вх. № МП-18-К-7/7 от 03.06.2026 г., издадено съгласно Под-клауза 3.1 (Задължения и правомощия на Инженера), по реда на Под-клауза 3.5 (Решения), във връзка с Под-клауза 20.1 (Искове на Изпълнителя), на основание Под-клауза 8.4 (Удължаване на времето за завършване) на Договорното споразумение, и с оглед следните обстоятелства: С писмо с Вх. №МП-18-К-7/2 от 18.03.2026 г. Изпълнителят е предявил Подобен иск № 8 на основание Под-клауза 20.1 (Искове на Изпълнителя). Съгласно условията на Под-клауза 19 (Исключителни и непредвидени обстоятелства), в резултат от бедствено положение, породено от голямо количество валежи и настъпили вследствие на тях щети на територията на цялата община Царево, е издадена Заповед №РД-01-783/03.10.2025 г. от Община Царево. Съгласно Решение по Иск №7 е изграден временен път за достъп. Изпълнителят твърди, че общината до момента не е предприела никакви действия за възстановяване основния достъп до водоема след бедствено положение от 03.10.2025 г. Вследствие на влошените метеорологични условия (значителни валежи) и последствията от тях, изграденият от Изпълнителя временен път за достъп до строителната площадка е компрометиран (положената уплътнена фракция е пропаднала в резултат на падналите дъждове и преминаващата тежка техника), което прави невъзможно изпълнението на видовете строително-монтажни работи. Изпълнителят заявява, че към момента на

представянето на Подробен иск № 8 няма достъп до обекта за необходимата механизация, като не може да изпълнява строително-монтажни работи. На това основание за обекта е съставен Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) от 09.03.2026 г. Съгласно Под - клауза 8.4 (Удължаване на Времето за Завършване), във връзка с Под- клауза 2.1 (Право на Достъп до Площадката), възникналото обстоятелство се явява „Непредвидимо“ по смисъла на точка 1.1.6.8 от Под-клауза 1.1.6 (Други определения) и е налице обстоятелство съгласно Клауза 19 (Исключителни и Непредвидени обстоятелства), независимо от Изпълнителя. Претендира се удължаване времето за завършване за периода от съставянето на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) от 09.03.2026 г. до съставянето на Акт за установяване на състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение 11), (който следва да се състави след възстановяване достъпа до обекта) - поради възникнало обстоятелство, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора. С писмо с вх. №МП-18-К-7/3 от 16.04.2026 г. е предявен Междинен иск № 1 към Иск № 8 на основание Под-клауза 20.1 (Искове на Изпълнителя), във връзка с Констативен протокол от 09.03.2026 г. В писмото са повторени обстоятелствата, описани в Подробен иск № 8. С писмо с вх. № МП-18-К-7/4 от 13.05.2026 г. е предявен Окончателен иск към Иск № 8. В допълнение към обстоятелствата, описани в Подробен иск № 8 и в Междинен иск № 1 към него, с Окончателния иск се уточнява още, че с Констативен протокол от 27.04.2026 г. след оглед на обекта е констатирано, че е възстановен достъпа за необходимата механизация, което дава възможност за продължаване изпълнението на строително-монтажните работи. Последното е послужило за съставяне на Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11) от 27.04.2026 г. С оглед предходното, Изпълнителят претендира за удължаване времето за завършване за периода от съставянето на Акт Приложение №10 до съставянето на Акт Приложение №11. Във връзка с гореизложеното, с писмо с вх. №МП-18-К-7/5 от 01.06.2026 г. Инженерът предава Проект на Решение по Иск №8 на Възложителя за специфично писмено одобрение съгласно Под-клауза 3.1 и по реда на Под-клауза 3.5, във връзка с Под-клауза 20.1, в съответствие с Под-клауза 8.4 от ОУ и СУ по Договор №ЗОП-54/19.08.2022 г. С писмо с изх. №МП-18-К-7/6 от 02.06.2026 г. Възложителя дава своето специфично одобрение на Решение по Иск №8, в резултат на което с писмо с вх. №МП-18-К-7/7 от 03.06.2026 г. Инженерът предава на Изпълнителя и Възложителя по един екземпляр от издадено Решение по Иск №8 на Изпълнителя от 03.06.2026 г., с което времето за завършване се увеличава с 49 (четиридесет и девет) календарни дни от 1392 на 1441 кал. дни, а Датата на завършване се променя на 11.08.2026 г.

7.1.1. Change

Description of modifications: 1. Под-клауза 4.5, б. „А/“ Време за завършване от Договор част 1: ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ се изменя така: „А/ Време за завършване: 1 441 (хиляда четиристотин четиридесет и един) кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера)“. Договореното удължаване на времето за завършване е с продължителност от 49 (четиридесет и девет) кал. дни. 2. Договореното по-горе изменение на времето на завършване не води до изменение на предмета или обема му и не променя дължимото възнаграждение.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД
Registration number: 812115210
Postal address: кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
Town: гр. Бургас
Postcode: 8000
Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)
Country: Bulgaria
Contact point: Георги Мръчков
Email: gmrachkov@vik-burgas.com
Telephone: +359 56871447
Internet address: <https://vik-burgas.com>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents
Organisation providing more information on the review procedures
Organisation signing the contract
Organisation whose budget is used to pay for the contract
Organisation executing the payment

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията
Email: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: ИНЖЕНЕРИНГ 2020
Registration number: 180745060
Town: Велико Търново
Postcode: 5000
Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)
Country: Bulgaria
Email: planexinfrastructure@abv.bg
Telephone: 0888166122

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0004**

Official name: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД
Registration number: 202694924
Postal address: ул. Магистрална № 3 ет.4
Town: гр. Велико Търново
Postcode: 5000
Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)
Country: Bulgaria
Contact point: Mariyana Nencheva Kaleva
Email: m.n.kaleva@gmail.com
Telephone: 0888166122

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0005**

Official name: ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД
Registration number: 201432883
Postal address: ул. Магистрална № 3 ет.4
Town: гр. Велико Търново
Postcode: 5000
Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)
Country: Bulgaria
Contact point: Kristiyan Plamenov Deshkov
Email: m.n.kaleva@gmail.com
Telephone: +359 888166122

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0006**

Official name: ЕВРОПРОЕКТ КОНСУЛТ ВТ ЕООД
Registration number: 203894479
Postal address: Михаил Друмев № 10, офис - партер
Town: гр. Стражица
Postcode: 5150
Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)
Country: Bulgaria
Contact point: PENKA DIMITROVA NIKOLOVA
Email: evroproektconsult.vt@gmail.com
Telephone: 0879118808

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0007**

Official name: Национална агенция за приходите
Registration number: 131063188
Postal address: р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков“ №52

Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Email: infocenter@nra.bg
Telephone: 0700 18 700
Internet address: <https://nra.bg>

Roles of this organisation:

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes applicable in the place where the contract is to be performed

8.1. ORG-0008

Official name: Министерство на околната среда и водите
Registration number: 000697371
Postal address: р-н Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Email: edno_gishe@moew.government.bg
Telephone: +359 29406000
Internet address: <https://www.moew.government.bg/>

Roles of this organisation:

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for environmental protection applicable in the place where the contract is to be performed

8.1. ORG-0009

Official name: Министерство на труда и социалната политика
Registration number: 000695395
Postal address: р-н Оборище, ул. „Триадица“ №2
Town: София
Postcode: 1051
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Email: mlsp@mlsp.government.bg
Telephone: +359 28119443
Internet address: <https://www.mlsp.government.bg/>

Roles of this organisation:

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to be performed

Notice information

Notice identifier/version: fd81f35d-5b93-4aa7-af33-a3e4bc237ca5 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 15/06/2026 15:33:08 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 410732-2026

OJ S issue number: 114/2026

Publication date: 16/06/2026