

## 415102-2026 - Contract modification

Germany – Track construction works – Bautechnische Leistungen Korridor Riedbahn Los1: Bauabschnitt 1 Mannheim–Waldhof – Lampertheim Los2: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim Los3: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf  
OJ S 115/2026 17/06/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)  
Email: [Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com](mailto:Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Bautechnische Leistungen Korridor Riedbahn Los1: Bauabschnitt 1 Mannheim–Waldhof – Lampertheim Los2: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim Los3: Bauabschnitt 3 Riedstadt-Goddelau – Mörfelden - Walldorf

Description: ca. 85 km Neu- und Umbau Kabeltrasse inkl. Querungen und Kabelschächten, ca. 530 km Kabelverlegung 72 Oberbaumaßnahmen, davon 33 km GE, 53 Weichenumbauten, 1 RZ-Maßnahme 5 Bahnübergangsumbauten ca. 500 Signalfundamente

Procedure identifier: 6d4e3012-e088-4a7d-abb8-f27f7c63a37e

Internal identifier: 21FEI51048

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works  
Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Riedstadt  
Postcode: 64560  
Country subdivision (NUTS): Groß-Gerau (DE717)  
Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**  
Directive 2014/25/EU  
sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim  
Description: Bauabschnitt 2 Biblis – Gernsheim  
Internal identifier: 1d595843-576e-40e1-acec-ff83f24ce50e

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works  
Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Riedstadt  
Postcode: 64560  
Country subdivision (NUTS): Groß-Gerau (DE717)  
Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 25/10/2021  
Duration end date: 31/12/2025

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No  
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt  
Electronic invoicing: Required  
Electronic ordering will be used: yes  
Electronic payment will be used: yes  
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes  
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.  
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)  
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## **6. Results**

---

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0001**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

**Tender:**

Tender identifier: 2021749836-0 - Los: 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Date on which the winner was chosen: 28/09/2021

Date of the conclusion of the contract: 11/10/2021

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 525655-2021

Identifier of the modified contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 292, 420, 292 Ein Wechsel des AN für die Durchführung der zusätzlichen Lokschilden war aus technischen Gründen nicht sachgerecht möglich. Die zusätzlichen Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der bereits laufenden Gleislogistik und mussten in die bestehende Baustellen- und Betriebskoordination integriert werden. Aufgrund der kurzfristig mitgeteilten Nichtbesetzung mehrerer Stellwerke war eine unmittelbare Anpassung der bereits abgestimmten Transport- und Logistikabläufe erforderlich. Die Beauftragung eines anderen AN hätte zu erheblichen betrieblichen Schwierigkeiten sowie zusätzlichen Kosten geführt. Ein neuer AN hätte zunächst in die bestehenden Sperr-, Transport- und Baustellenabläufe eingewiesen sowie mit den beteiligten Eisenbahnbetriebs- und Logistikprozessen abgestimmt werden müssen. Zudem wären zusätzliche Koordinierungsaufwände, Schnittstellenrisiken sowie Verzögerungen im Bauablauf entstanden. 420 Ein Wechsel des AN ist aus technischen Gründen nicht sachgerecht, da die Bereitstellung der Muffen, Havarie-Sets und Kabelverteiler unmittelbar auf die laufenden Arbeiten innerhalb der Sperrpause abgestimmt ist. Die Materialisierung erfolgte gewerkespezifisch und unter Berücksichtigung der vorhandenen Anlagen- und Ausführungsbedingungen. Aufgrund der teilweise eingeschränkten Lieferbarkeit mussten verfügbare Komponenten projektbezogen abgestimmt und in die laufende Ausführung integriert werden. Der bestehende AN ist bereits mit den technischen Anforderungen sowie den Abläufen innerhalb der Sperrpause vertraut. Ein Wechsel des AN würde erhebliche Schwierigkeiten und Zusatzkosten verursachen. Insbesondere entstünden zusätzliche Abstimmungs-, Beschaffungs- und Koordinierungsaufwände im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Muffentypen, Havarie-Sets und Kabelverteilern.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: MKA245 - Mit der E-Mail vom 22.09.2022 wurde mitgeteilt, dass mehrere Stellwerke im Zeitraum vom 23.-26.09.2022 jeweils von 20:00 bis 6:00 Uhr (Fr-So) sowie 18:00 bis 6:00 Uhr (So-Mo) nicht besetzt sind. Durch diesen Sachverhalt kann die Gleislogistik für den Schotter Anund Abtransport nicht wie vorgesehen innerhalb einer Schicht ausgeführt werden. Im Rahmen der Statusbesprechung am 22.09.2022 wurde mit dem Auftraggeber entschieden, dass der Schotter Antransport in einer zusätzlichen Lokschild am 23.09.2022 ausgeführt wird. Der Abtransport der Wagen erfolgt in einer zusätzlichen Lokschild am 25.09.2022. MKA420 - Im Zuge der Sperrpause im Januar 2024 für die Generalsanierung der Riedbahn sollten für etwaige Havariefälle Muffen von den Gewerken TK und LST durch das ESTW-Projekt materialisiert werden. Verschiedene Muffentypen, Havarie

Sets und Kabelverteiler wurden angefragt und bestellt. Teilweise sind nicht alle angefragten Materialien lieferbar, die lieferbaren Teile wurde gemäß dem Angebot bestellt.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FEI-M-B

Email: [Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com](mailto:Aleksej.Pickulev@deutschebahn.com)

Telephone: +49 6926548402

Fax: +49 6926520071

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Registration number: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e

Town: Göppingen

Postcode: 73037

Country subdivision (NUTS): Göppingen (DE114)

Country: Germany

Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telephone: +49

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: bebb7328-47b4-4300-8461-598a33f8d81d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 16/06/2026 10:10:29 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 415102-2026

OJ S issue number: 115/2026

Publication date: 17/06/2026