

## 418300-2026 - Contract modification

Germany – Construction work – S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis EÜ Gerhardstr.)

OJ S 116/2026 18/06/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [michael.bloemeke@deutschebahn.com](mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis EÜ Gerhardstr.)

Description: Bf FWH, Schallsan. Siegbrücke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrÜ A59, EÜ Hammstr., EÜ Burgpark, StrÜ Schultheißstr., KRBW SSB, StrÜ B56, EÜ Gerhardstr., Signalbr. u. -fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen für Stadtbahn (Vilich), Küdinghov. Straße

Procedure identifier: 9a5b3c53-d624-404b-b506-a46f86ae4c4d

Internal identifier: 17FEI27329

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45112000 Excavating and earthmoving work, 45113000

Siteworks, 45213321 Railway station construction work, 45221100 Construction work for bridges, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234100 Railway construction works, 45234116 Track construction works

#### 2.1.2. Place of performance

Town: Menden

Postcode: 53757

Country subdivision (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C)

Country: Germany

#### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis EÜ Gerhardstr.)

Description: Bf FWH, Schallsan. Siegbrücke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrÜ A59, EÜ Hammstr., EÜ Burgpark, StrÜ Schultheistr., KRBW SSB, StrÜ B56, EÜ Gerhardstr., Signalbr. u. -fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen fr Stadtbahn (Vilich), Kdinghov. Strae  
Internal identifier: 6a99337c-8190-4b1e-96a3-09e6c502fa3c

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45112000 Excavating and earthmoving work, 45113000 Siteworks, 45213321 Railway station construction work, 45221100 Construction work for bridges, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234100 Railway construction works, 45234116 Track construction works

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Menden

Postcode: 53757

Country subdivision (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 10/05/2018

Duration end date: 16/06/2025

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfllt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gem Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Verffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG  
(Bukr 16)  
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## 6. Results

---

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: STRABAG AG

**Tender:**

Tender identifier: 2017446071

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - STRABAG AG

Date on which the winner was chosen: 15/03/2018

Date of the conclusion of the contract: 28/03/2018

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 138216-2018

Identifier of the modified contract: CON-0001 - STRABAG AG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 490-Die Stellung der Signale erfolgte teilweise per Helikopter. Die Böcke, die für die Signallagerung erforderlich waren, müssen von den BE-Flächen - BE 110 (EU auf der Mirz) - BE 1006 (Am Sägewerk) - BE 230 (EU Hammstr.) eingesammelt und zur weiteren Verwendung zur BE-Fläche Nr. 80 transportiert werden. Der AN Los 5.001 ist bereits im Rahmen von Gleisbauarbeiten vor Ort und verfügt über die erforderlichen Baukapazitäten. Es fallen deshalb keine weiteren Kosten für An- und Abfahrt der erforderlichen Maschinen und Werkzeuge an. Die betreffenden Leistungen können aus gleichem Grund kurzfristig und im Rahmen der übrigen Arbeiten ausgeführt werden. 504-Die Pfosten auf den Torsionsbalken der Schallschutzwände 30, 31, 32, 33 und 36 sind gemäß der vertraglichen Leistungsbeschreibung mit einer Fußplatte zu versehen. Die freigegebene Ausführungsplanung sieht zusätzlich eine Schubknagge vor, die an die Unterseite der Fußplatte angeschweißt werden muss. Neben den Mehrkosten für die Schubknaggen selbst ergeben sich auch Mehraufwendungen für die Ausführung entsprechender Aussparungen im Betonbauteil. Alle Bau- und Planungsleistungen für den Neubau der Schallschutzwände sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Die erforderlichen zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen im Zusammenhang mit den Schubknaggen müssen zwingend in Zusammenhang mit den übrigen Planungs- und Bauleistungen in diesem Bereich erfolgen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistungen gesondert an einen anderen AN zu vergeben. 498-Gemäß den Positionen 32.13.0100 und 33.13.0070 sind die Torsionsbalken mit einer inneren Bahnerdung zu versehen. Gemäß der freigegebenen Ausführungsplanung sind die Torsionsbalken der SSW 32, 33, 36 tatsächlich jeweils mit einem Prellrohr zu versehen. Alle Bau- und Planungsleistungen für den Neubau der

Schallschutzwände sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Die erforderlichen zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen im Zusammenhang mit der Bahnerdung müssen zwingend in Zusammenhang mit den übrigen Planungs- und Bauleistungen in diesem Bereich erfolgen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistungen gesondert an einen anderen AN zu vergeben. 493-Für die im Jahr 2023 erstellte Brücke über die Sieg ist es gemäß der Schienenspannungsberechnung notwendig, nördlich und südlich Schienenauszüge einzubauen. Die Schienenauszüge sind nach Verlegeplan in den folgenden Kilometern einzubauen: - Nördlich: Km 83,2 + 41 ,047 (SA-Anfang) bis km 83,2 + 53,401 (SA-Ende) - Südlich: Km 83,4 + 52,979 (SA-Ende) bis km 83,4 + 65,337 (SA-Anfang) 486-Im Zuge der Kabeltiefbauarbeiten für die IBN des ESTW Bonn-Beuel werden zusätzliche bzw geänderte Leistungen für die Herstellung einer Kabelkleinquerung sowie eine Kleinabzweigkastens inkl. aller erforderlich Anbindungsarbeiten erforderlich Der AN Los 5.001 ist bereits im Rahmen von Gleisbauarbeiten vor Ort und verfügt über die erforderlichen Baukapazitäten. Es fallen deshalb keine weiteren Kosten für An- und Abfahrt der erforderlichen Maschinen und Werkzeuge an. Die betreffenden Leistungen können aus gleichem Grund kurzfristig und im Rahmen der übrigen Arbeiten ausgeführt werden. Es entstehen keine zusätzlichen Störungen des Bahnbetriebes. 473-Im Zuge der Baumaßnahme wird die Ausführung der Baustraße Nr. 212 erforderlich, welche bislang nicht Gegenstand der vertraglichen Leistung war. Folgende Leistungen werden dazu erforderlich: - Vermessungsarbeiten - Oberboden- und Erdarbeiten - Herstellung der Oberbauschichten - Instandsetzung/Ertüchtigung bereits bestehender Abschnitte der Baustraße - Rückbau nach Nutzungsdauer Der AN Los 5.001 ist bereits im Rahmen der übrigen Arbeiten vor Ort und verfügt über die erforderlichen Baukapazitäten. Es fallen deshalb keine weiteren Kosten für An- und Abfahrt der erforderlichen Maschinen und Werkzeuge an. Die betreffenden Leistungen können aus gleichem Grund kurzfristig und im Rahmen der übrigen Arbeiten ausgeführt werden. Es entstehen deshalb keine zusätzlichen Störungen der Bauabläufe. 507-Mit Anordnung vom 06.02.2026 wurde der Auftragnehmer angewiesen, zusätzliche Entladetätigkeiten für beigestellte Schwellen an drei Entladepunkten auszuführen. Vertraglich ist vorgesehen, dass die Schwellen bereits entladen übergeben werden. Der AN Los 5.001 ist bereits im Rahmen von Gleisbauarbeiten vor Ort und verfügt über die erforderlichen Baukapazitäten. Es fallen deshalb keine weiteren Kosten für An- und Abfahrt der erforderlichen Maschinen und Werkzeuge an. Die betreffenden Leistungen können aus gleichem Grund kurzfristig und im Rahmen der übrigen Arbeiten ausgeführt werden. Es entstehen keine zusätzlichen Störungen des Bahnbetriebes.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: 490-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA604: Böcke für Si nale Umla ern 504-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA 623: SSW30-33, 36 - Schubkna en 498-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA 622: SSW 32, 33, 36 - Prellleiter Torsionsbalken 493-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA624: Einbau Schienenauszu südl. und nördl. der EU Sie , km 83,241 bis 83,465 486-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA597: PFA2 - Kabelklein uerun und Kleinabzwei kasten ca. km 4,551 473-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA 591: PFA 2 - Herstellung Baustraße 212 507-VII.2.1) Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher

früherer Vertragsänderungen): MKA630: Entladetätigkeiten von beigestellten Schwellen an versch. Punkten

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13  
Town: Frankfurt Main  
Postcode: 60327  
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Country: Germany  
Contact point: FE.EI-W-B  
Email: [michael.bloemeke@deutschebahn.com](mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 20330174768  
Fax: +49 6926557894  
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: abfa7567-e3cb-4aff-9413-f15d6a6504f8  
Postal address: Villemomblerstr. 76  
Town: Bonn  
Postcode: 53123  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: STRABAG AG  
Registration number: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfc0ceff9  
Town: Köln  
Postcode: 50679  
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 5f789c6a-e374-48ef-90aa-5a4935796851 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 17/06/2026 11:45:06 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 418300-2026

OJ S issue number: 116/2026

Publication date: 18/06/2026