

421064-2026 - Contract modification

Czechia – Engineering design services – Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

OJ S 117/2026 19/06/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství vodních cest ČR

Email: ivana.machacikova@rvc.gov.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Description: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Procedure identifier: 31701c6f-6362-4d0e-ba57-56a10697d4b1

Internal identifier: S/ŘVC/015/P/SoD/2018

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Additional information: sídlo zadavatele

2.1.4. General information

Additional information: Dodatek č. 20

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Description: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Internal identifier: S/ŘVC/015/P/SoD/2018

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Additional information: sídlo zadavatele

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/10/2020

Other duration: Unlimited

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném

podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zázaku plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zázaku plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zázaku plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství vodních cest ČR

Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství vodních cest ČR

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 4 160 000,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Official name: VODNÍ CESTY a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka - PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 614 400,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: S/ŘVC/015/P/SoD/2018

Title: SMLOUVA O DÍLO - Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Date on which the winner was chosen: 11/09/2020

Date of the conclusion of the contract: 08/10/2020

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14068508>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 419374-2026

Identifier of the modified contract: S/ŘVC/015/P/SoD/2018

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 19. U lokality PK Miřejovice nastala v průběhu prací na bodu D. Dokumentace pro provádění stavby situace, kdy Státní plavební správa aktualizovala své stanovisko, kterým změnila výšky plavebních a povodňových hladin. Na základě této skutečnosti je nutné upravit technické řešení tohoto čekacího stání (navýšení daleb). Z tohoto důvodu navrhuje navýšení smluvní ceny za zpracování části díla D. u lokality PK Miřejovice o 25.000,00 Kč bez DPH, tj. na 359.000,00 Kč bez DPH. V důsledku potřeby přepracovat technické řešení navrhuje prodloužení termínu realizace této části díla o 30 dní, tj. „do 90 dnů od pravomocného povolení STAVBY, nejdříve však do 168 dnů od předání podkladů k BIM OBJEDNATELEM“. U lokality PK Podbaba vypracovaný statický posudek stanovil, že nově vybudované čekací stání u PK Podbaba musí obsahovat kotvy, které však zasahují do pozemků, které nejsou součástí již dříve vydaného územního rozhodnutí. Na základě této skutečnosti bylo třeba zajistit nové územní rozhodnutí k umístění kotev mimo pozemky určené původním územním rozhodnutím. Především z důvodů komplikovaného řešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům ve vlastnictví hl. m. Prahy lze vydání pravomocného územního rozhodnutí předpokládat do konce srpna 2024. Následovat bude aktualizace závazných stanovisek k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění dle B-2) u PK Podbaba do 30. 8. 2024. Adekvátně výše uvedenému žádáme o prodloužení plnění dle bodu C) smlouvy u dílčí části plnění PK Podbaba do 11. 11. 2024. Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna smluvní ceny.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství vodních cest ČR

Registration number: 67981801

Postal address: nábřeží Ludvíka Svobody 1222

Town: Praha

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: ivana.machacikova@rvc.gov.cz

Telephone: +420 776745936

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Registration number: 25023829

Postal address: V Podhájí 226/28

Town: Ústí nad Labem - Bukov

Postcode: 40001

Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Country: Czechia

Email: sarka.plichtova@provod.cz

Telephone: +420 475201580

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: VODNÍ CESTY a.s.

Registration number: 64949192

Postal address: Na Pankráci 1148/57

Town: Praha - Nusle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: jan.skalicky@vodnicesty.cz

Telephone: +420 261223489

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: ae8e19f0-c92c-4b6e-9e6d-682a7aaac2fe - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 18/06/2026 14:20:05 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 421064-2026

OJ S issue number: 117/2026

Publication date: 19/06/2026